



D.D.G. n. 6667

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante "Norme in materia di Vista

bilancio e contabilità della Regione siciliana";

il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte Visto

dei Conti nella Regione Siciliana;

la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione - n. 15470 del 10/09/2009 Vista

concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante Visto

disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo

di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di

> applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; Vista

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Vista

Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione

dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;

l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; Visto

il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di Visto

attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9,

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;

il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea Visto

C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Visto

Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Viste

Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di

ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione

l'Asse III "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività Visto

turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:

l'Obiettivo specifico 3.1 "Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti";

- Obiettivo operativo n. 3.1.3: "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea", attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale, documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea".

Vista la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016; **Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;

il **D.D.G. n. 855** del 31/05/2011 registrato alla Corte dei Conti il 11/07/2011 reg. n. 1 fgl. n. 63, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;

che in detta graduatoria l'intervento proposto dal Servizio Galleria interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo, denominato " *Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a museo della Ceramica*" è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro **1.010.000,00**;

il **D.D.S. n. 2884** del 21/11/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 03/01/2013, reg. n. 1, fgl. n. 2, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo "*Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica*" (CUP G34B07000040006 - Codice Caronte SI_1_8404);

il **D.D.G. n. 684** del 13/03/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale B.C. e I.S. il 24/03/2014, con il quale si è provveduto ad impegnare definitivamente (imp. n. 1/2014) per il capitolo 776073 esercizio finanziario 2014, la somma di euro 991,10 a copertura delle spese per pubblicazione bando di gara; che con il contratto rep. n. 4924 del 09/05/2014, registrato a Siracusa in data 15/05/2014 al n. 513

che con il contratto rep. n. 4924 del 09/05/2014, registrato a Siracusa in data 15/05/2014 al n. 513 Serie I, e l'atto aggiuntivo rep. n. 4929 del 09/07/2014, registrato a Siracusa in data 11/07/2014 al n. 796 Serie I, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Restauro ed allestimento museale dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica sono stati affidati alla Ditta Appaltitalia S.r.l., con sede legale in Noto (SR) via Tommaso Fazello n. 9, P. IVA 01014210890, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (CIG 52906427E3), per l'importo netto di euro 539.782,92, di cui euro 212.108,94 per lavori, euro 308.506,98 costo manodopera ed euro 19.167,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA;

il **D.D.G. n. 2217** del 08/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 10/10/2014 reg. n. 1 fgl. n. 72, con il quale è stato approvato il Q.T.E. dell'intervento, a seguito della stipula del detto contratto, per l'importo complessivo di euro 900.971,21 ed impegnata definitivamente la somma di euro 659.660,11 sul capitolo 776073 es. fin. 2014 (imp. 13/2014), così suddivisa:

A) Importo Lavori	638.900,00
1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	19.167,00
2 Costo manodopera non soggetto a ribasso	308.506,98
3 Importo soggetto a ribasso	311.226,02
4 Ribasso d'asta del 31,8473 %	99.117,08
IMPORTO CONTRATTUALE	539.782,92
B) Somme a disposizione	
1 Imprevisti al 10%	63.890,00
2 IVA 10%	53.978,29
3 Allacciamenti a pubblici servizi	20.000.00
4 Spese Pubblicazione Bando	3.000,00
5 Oneri Progettazione art.92 D. Lgs 163/06	12.778.00
6 Realizzazione Impianti Elettrico e di Climatizzazione	133.000.00
7 Allestimento museale	70.000,00
8 Spese per la D. LL.	4.542,00
Sommano	361.188,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO	900.971,21
C) Economie	
Ribasso d'asta	99.117.08
IVA su ribasso d'asta	9.911,71
Torna importo originario	1.010.000,00

Visto

Visto

Visto

Considerato

Premesso

Visto

Visto

- il **D.D.G. n. 4021** del 18/11/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 07/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 243, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa:
- il contratto d'appalto rep. n. 4937 del 10/03/2015, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 12/06/2015, registrato a Palermo il 03/08/2015 al n. 3000 Serie 3°, relativamente all'esecuzione dei lavori di Realizzazione dell'*Impianto elettrico e di climatizzazione* (voce B6 del q.t.e.), affidati alla Ditta Oceania Restauri S.r.l.;
- il contratto elettronico prot. n. 1746 del 05/06/2015, relativamente all'appalto di *Allestimento museale* (voce B7 del q.t.e.), affidato alla Ditta Clipper System S.p.A.;
- l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 27/03/2015, registrato a Siracusa il 14/04/2015 al n. 210 Serie 3, relativamente all'esecuzione dei *lavori principali*;
- il quadro economico dell'intervento per l'importo di euro 831.356,67 di seguito riportato ed impegnata definitivamente la somma di euro 240.320,00 sul capitolo 776073 es. fin. 2015 (imp. 302/2015):

A) Lavori	702.789,62
1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	21.083,69
2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	327.015,06
3) Importo soggetto a ribasso	354.690,87
4) Ribasso d'asta del 31,8473 %	112.959,47
5) A3 - A4	241.731,40
6) IMPORTO CONTRATTUALE	589.830,15
B) Somme a disposizione	
1) IVA 10%	53.978,29
2) Imprevisti	0,00
3) Allacciamenti e conferimento a discarica	17.611,04
4) Spese pubblicazione bando e AVCP	991,10
5) Oneri Progettazione art.92 D. Lgs 163/06	12.778,00
6) Realizzazione Impianti A) Importo lavori A1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso A2) Costo manodopera non soggetto a ribasso Totale importo non soggetto a ribasso Importo lavori soggetto a ribasso a detrarre ribasso d'asta (41,2014%) Sommano al netto Totale lavori in contratto B) Somme a disposizione	96.384,84 2.105,00 21.141,78 23.246,78 73.135,06 30.133,06 43.004,16 66.250,94
Imprevisti al 10% IVA al 22% Oneri progettazione 2% Accantonamemto manutenzione Allacciamento pubblici servizi Sommano	14.575,21 1.788,22 7.389,52 5.800,00 29.552,94 95.803,88
Importo totale A + B	73.003,00
7) Allestimento museale A) Importo allestimento IVA 22% Sommano	27.500,00 6.050,00 33.550,00
B) Somme a disposizione 1) Imprevisti 5% 2) Trasporto reperti 3) Assicurazione reperti 4) Spese generali, fotocopie, addobbi floreali, pass, etc 5) Pulizia straordinaria 6) Inaugurazione (volantini, inviti, brochures, etc) Sommano Importo totale A + B	1.997,25 6.500,00 5.000,00 1.769,85 1.000,00 5.000,00 21.267,10 54.817,10
8) spese DD.LL.	542,38
Sommano	241.526,52
IMPORTO TOTALE PROGETTO	831.356,67

C) Economie	
Ribasso d'asta lavori suppletivi	13.842,38
IVA sul ribasso	1.384,24
Voce B4	2.008,90
Voce B6 (ribasso d'asta)	30.133,91
IVA su ribasso d'asta il 22%	6.629,46
Residuo imprevisti sulla voce B6	432,75
Voce B7 (ribasso d'asta)	12.445,00
Iva su ribasso d'asta il 22%	2.737,90
Totale economie	69.614,54
Torna importo DDG 2217/2014	900.971,21

Preso atto

delle procedure di affidamento e/o di regolare esecuzione dei sottoelencati appalti:

voce B3 del q.t.e "Allacciamenti e conferimento a discarica", ed in particolare:

- l'affidamento prot. n. 1598 del 25/05/2015 (CIG 52906427E3) per *Allacciamento idrico fognario* alla Società SIAM di Siracusa per l'importo complessivo di euro 4.864,38, liquidato per l'intero ammontare, giusta la fattura elettronica n. 16 del 15/12/2015;
- l'affidamento prot. n. 2711 del 25/08/2015 (CIG ZE715A4C84) per *Allacciamento energia elettrica* alla Ditta Metaenergia Spa di Roma, per l'importo di euro 3.078,73, IVA inclusa, sulla base di un accordoquadro sottoscritto con il Dipartimento, giusta il DDG n. 1207 del 09/05/2013;
- la fattura elettronica n. 675 del 21/12/2015, emessa dalla Ditta Metaenergia per i servizi resi, per l'importo complessivo di euro 2.523,55;

voce B6 del q.t.e "Realizzazione Impianti", ed in particolare:

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 19/03/2015, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 41 (quarantuno) giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 28/04/2015;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 14/04/2015 e il successivo di ripresa del 20/07/2015;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 29/07/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 27/07/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- la nota aggiuntiva al certificato di ultimazioni dei lavori datata 06/11/2018 a parziale rettifica dell'effettiva cronologia riguardo all'esecuzione degli stessi, sottoscritta dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Armeri;
- lo stato avanzamento lavori n. 1 con il relativo certificato di pagamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di pagamento finale;
- la relazione sul conto finale in uno col certificato di regolare esecuzione del 19/10/2015;

Considerato

- che i documenti sopra citati attestano che:
 i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione autorizzata, ed eseguiti secondo le previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 66.250,94, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 65.919,68, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 331,26, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

voce B7 del q.t.e. "Allestimento museale", ed in particolare:

A) Lavori - Forniture e allestimenti museali

Ditta Clipper System S.r.l. - (CIG ZF11413A1F) - Contratto elettronico prot. n. 1746 del 05/06/2015 per l'importo di euro 27.500,00, al netto dell' IVA al 22%; certificato di regolare esecuzione del 31/07/2015 importo complessivo liquidato pari ad euro 33.378,28, giusta la nota integrativa prot. n. 11281 del 19/12/2018, sottoscritta dal RUP arch. Fulvia Greco;

B2-B3) Somme a disposizione - Servizi di movimentazione, trasporto e copertura assicurativa delle opere d'arte

Ditta Traslochi Stagno Giuseppe - (**CIG Z3616ABEFC**) - Ordine di fornitura prot. n. 3562 del 04/11/2015 per l' importo di euro 8.000,00, oltre IVA al 22%, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 31/07/2015, sottoscritto dal RUP arch. Fulvia Greco;

B6) Somme a disposizione - *Pubblicazione catalogo mostra e brochure*

Ditta Grafica Saturnia Soc. Coop. - (CIG ZB4165DA92) - Ordine di fornitura prot. n. 3201 del 07/10/2015 per l'importo di euro 2.233,68, oltre IVA al 22% per il materiale tipografico e al 4% per la stampa catalogo, per un totale complessivo di euro 2.438,05, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 18/12/2015, sottoscritto dal RUP arch. Fulvia Greco:

Visti

- il <u>verbale di consegna dei lavori</u> principali datato 21/05/2014, affidati all'Impresa Appaltitalia S.r.l. con contratto rep. n. 4924 del 09/05/2014, dove si stabilisce il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi e quindi entro il 20/11/2015;
- l'art. 7 dell'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 4929 del 09/07/2014, dove si stabilisce il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi e quindi entro il 22/05/2015;
- l'art. 4 dell'atto di sottomissione del 27/03/2015, con il quale si assegna un maggior tempo per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 30 (trenta) e quindi entro il 22/06/2015;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 23/06/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 22/06/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, per il completamento dei quali si prevede una ulteriore assegnazione di 50 (cinquanta) giorni;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3, 4 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento e lo stato finale dei lavori;
- la relazione sul conto finale del 24/09/2015, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Armeri; gli atti di collaudo tecnico ed amministrativo prodotti dall'arch. Alessandra Ministeri, giusta l'incarico di collaudatore prot. n. 8529 del 06/06/2014, costituiti dalla relazione e dal certificato di collaudo del 20/11/2015, con allegati n. 2 verbali di visita e certificato di collaudo statico del 11/11/2015; che i documenti sopra citati attestano che:

Considerato

- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle proroghe concesse, ed eseguiti secondo le previsioni progettuali, alle perizie suppletive e agli ordini e le disposizioni della Direzione dei Lavori, come attestato dal Direttore dei Lavori nel certificato di collaudo datato 20/11/2015;
- i lavori per la realizzazione di strutture portanti dei locali da destinare a servizi sono stati collaudati, come attestato dall' arch. Alessandra Ministeri nel certificato di collaudo statico del 11/11/2015;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonee maestranze;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 589.826,12, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 586.728,80, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 3.097,32, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Visto

il **D.D.G. n. 936** del 15/03/2016, vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S. in data 21/03/2016, di accertamento in entrata nel bilancio regionale per l'anno 2015, capitolo 1749 capo 14°, della somma di euro 616,10 per il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara;

Verificato

che la somma di euro 616,10, di cui al punto B4 del precedente quadro, è stata rimborsata, ai sensi dell'art. 34 c. 35 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, dalla Ditta Appaltitalia S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, giusta la quietanza di versamento n. 89073 del 09/12/2015;

Considerato

che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste

le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/05/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Vista

la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto

il **D.D.G. n. 5143 del 10/11/2016**, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 18/11/2016, di disimpegno dell'importo di euro 15.777,68 sul capitolo 776073 (imp. n. 302/2016) a valere sulla Linea di Intervento "3.1.3.3" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro 15.777,68 sul capitolo 776092 (imp. 61/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Vista

la Determina prot. n. 596 del 08/02/2017, trasmessa con nota prot. n. 597 del 08/02/2017, con la quale il Direttore del Polo regionale di Siracusa dott. Lorenzo Guzzardi, nella qualità di Funzionario delegato: approva il Quadro economico finale dell'operazione e la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP arch. Fulvia Greco; attesta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e che

Visti

il progetto è funzionante e fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO dal novembre 2015; conferma il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiara di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul Sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

Visto

il quadro economico finale dell'intervento approvato in linea tecnica dal RUP arch. Fulvia Greco, di cui alla Determina prot. n. 596 del 08/02/2017, per l'importo complessivo di **euro 793.590,29,** più avanti esposto;

Vista Considerato la nota prot. n. 4366 del 22/11/2018 con la quale viene trasmesso l'attestato di spendibilità finale; che a valere sugli impegni di spesa nn.1/2014, 13/2014 (riacc. 249/2015), 302/2015 (riacc. 302/2016), assunti al riguardo per il capitolo 776073 "*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.3 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*", sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 778.735,38, di cui euro 778.119,28 ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte ed euro 616,10 somma non certificata relativa al rimborso delle spese di pubblicazione bandi di gara;

Accertato

dalla consultazione del SIC che a valere sull'impegno (n. 61/2016) di euro **15.777,68**, assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020, non sono stati effettuati pagamenti;

Accertato

dalla consultazione del SIC che alla Ditta Appaltitalia sono stati corrisposti acconti per euro 586.728,80, (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell'Impresa di euro 3.097,32, al netto dell'IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;

Accertato

che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche di cui all'art. 92 D.lgs. 163/2006 e all'art. 93 D.lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 9.136,27, giusta la tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP;

Accertato

per quanto sopra che, al netto dei pagamenti effettuati, sussistono debiti certi ed esigibili per complessivi euro 15.471,01;

Accertata

la regolarità delle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione degli appalti qui considerati, compresi nel riparto B (somme a disposizione) del Q.T.E. dell' intervento in argomento; di dovere:

Ritenuto

- approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "Allacciamento idrico fognario" voce B3 del q.t.e.f. e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all' appalto "Allacciamento energia elettrica" voce B3 del q.t.e.f. e di riconoscere che l'importo da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 1.968,37, oltre IVA al 22%;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "*Realizzazione Impianti*" voce B6 del q.t.e.f, e di riconoscere che l'importo da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 331,26, oltre IVA al 22%;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "Forniture e allestimenti museali" voce A di B7 del q.t.e.f, e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "Servizi di movimentazione, trasporto e copertura assicurativa delle opere d'arte" voce B2-B3 delle somme a disposizione B7 del q.t.e.f. e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "*Pubblicazione catalogo mostra e brochure*" voce B6 delle Somme a disposizione di B7 del q.t.e.f. e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori principali datato 20/11/2015, sottoscritto dall'arch. Alessandra Ministeri;
- approvare il quadro economico finale validato dal RUP arch. Fulvia Greco, di cui alla Determina di approvazione atti finali prot. n. 596 del 08/02/2017;
- liquidare la spesa finale per complessivi euro **15.471,01** a valere capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 61/2016, corrispondente alle voci A, B1, B3, B5 e B7 del q.t.e.f.;
- determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.3.3 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- disimpegnare la somma di euro 306,67 sul capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. 61/2016, in quanto economia di spesa;

Visto

il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie:

Visto

il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente;

Visto

l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;

Vista la I

la L. R. n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

in conformità a quanto premesso DECRETA

Art. 1

Con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata "*Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica*" - (CUP G34B07000040006 - Codice Caronte SI 1 8404):

- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "Allacciamento idrico fognario" di cui alla voce B3 del q.t.e.f. Ordine di fornitura prot. n. 1598 del 25/05/2015 (CIG 52906427E3) Società SIAM di Siracusa, con sede legale in Siracusa viale Santa Panagia 141/E (Partita IVA 01838990891) importo di euro 4.427,98, oltre IVA, e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "*Allacciamento energia elettrica*" di cui alla voce B3 del q.t.e. Ordine di fornitura prot. n. 2711 del 25/08/2015 (CIG ZE715A4C84) Ditta Metaenergia Spa, con sede legale in Roma via Barberini 86 (Partita IVA 10384791009), e di riconoscere che l'importo da corrispondere all' Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 1.968,37, oltre IVA al 22%;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "*Realizzazione Impianti*" di cui alla voce B6 del q.t.e. Contratto d'appalto rep. n. 4937 del 10/03/2015 (CIG 5868291AEB) Ditta Oceania Restauri S.r.l., con sede legale in Partinico via XXV Aprile 62 (Partita IVA 04925840821) Importo netto pari ad euro 66.250,94 oltre IVA al 22% e di riconoscere che l'importo da corrispondere all' Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 331,26, oltre IVA al 22%;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione e di prendere atto della nota integrativa prot. n. 11281 del 19/12/2018, sottoscritta dal RUP arch. Fulvia Greco, dell' appalto "Forniture e allestimenti museali" di cui alla voce A di B7 del q.t.e.f. e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore:
- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "Servizi di movimentazione, trasporto e copertura assicurativa delle opere d'arte" di cui alla voce B2-B3 delle somme a disposizione B7 del q.t.e.f. Ordine di fornitura prot. n. 3562 del 04/11/2015 (CIG Z3616ABEFC) Ditta Traslochi Stagno Giuseppe, con sede legale in Palermo vicolo Guarnaschelli 31 (Partita IVA 05897540828) Importo di euro 8.000,00, oltre IVA al 22%, e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;
- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto "*Pubblicazione catalogo mostra e brochure*" di cui alla voce B6 delle Somme a disposizione di B7 Ordine di fornitura prot. n. 3201 del 07/10/2015 (**CIG ZB4165DA92**) Ditta Grafica Saturnia Soc. Coop., con sede legale in Siracusa via Pachino 22 (Partita IVA 00836460899) Importo pari ad euro 2.233,68, oltre IVA, e di prendere atto che l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore.

Art. 2

Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori principali (CIG 52906427E3) eseguiti dalla Ditta Appaltitalia S.r.l., con sede legale in Noto (SR) via Tommaso Fazello n. 9, P. IVA 01014210890, (voce A del Q.T.E.F.) e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 3.097,32, oltre IVA al 10%.

Art. 3

Di prendere atto della Determina prot. n. 596 del 08/02/2017 del Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali - Galleria regionale di Palazzo Bellomo - e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione denominata "Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica" per l'importo complessivo pari ad euro 793.590,29, di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
"Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica"		
A) Lavori	702.783,78	
A1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	21.083,51	
A2) Costo manodopera non soggetto a ribasso	327.015,06	
A3) Importo soggetto a ribasso	354.685,21	
A4) A detrarre ribasso d'asta del 31,8473 %	112.957,66	
A5) A3 - A4	241.727,55	
Importo contrattuale netto	589.826,12	
B) Somme a disposizione Amministrazione		
1) IVA al 10%	58.982,61	
2) Imprevisti	0,00	
3) Allacciamento e conferimento a discarica	8.867,81	
4) AVCP	375,00	
5) Oneri Progettazione art.92 D. Lgs 163/06	9.136,27	
6) Realizzazione Impianti	80.826,15	
7) Allestimento museale A) Forniture e allestimenti museali B2-3) Servizi di movimentazione, trasporto e copertura assicurativa B6) Pubblicazione catalogo mostra e brochure	33.378,28 9.760,00 2.438,05	
Totale	45.576,33	
8) Spese per la D. LL.	0,00	
Sommano B)	203.764,17	
Costo finale dell'intervento	793.590,29	
C) Economie		
Sui lavori al netto	4,03	
Voce B1	0,41	
Voce B3	8.743,23	
Voce B4	616,10	
Voce B5	3.641,73	
Voce B6	14.977,73	
Voce B7	9.240,77	
Voce B8	542,38	
Totale economie	37.766,38	
Torna importo DDG 4021/2015	831.356,67	

Art. 4

Di prendere atto dell'entrata in uso dell'intervento denominato "Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a Museo della Ceramica" dal novembre 2015.

Art. 5

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva la definitiva ammissione al finanziamento per:

- euro 778.119,28, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013 di cui ai D.D.G.
 n. 684/2014, D.D.G. n. 2217/2014, D.D.G. n. 4021/2015;
- euro 15.471,01, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 5143 del 10/11/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.3.3	Euro 778.119,28
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG n. 5143/2016	Euro 15.471,01
TOTALE	Euro 793.590,29

Art. 6

Di accreditare la somma complessiva di **euro 15.471,01** in favore del Direttore del Polo regionale di Siracusa per i Siti Culturali – Galleria di Palazzo Bellomo – che, nella qualità di Funzionario Delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A	Stato finale dei Lavori	3.097,32
B1	IVA sullo stato finale	309,73
В3	Allacciamenti	2.523,55
В5	Competenze tecniche	9.136,27
В7	Realizzazione Impianti	404,14
	Totale	15.471,01

Art. 7

Di imputare detta spesa di euro 15.471,01 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 61/2016, di cui al citato D.D.G. n. 5143/2016.

Art. 8

Di disimpegnare la somma di euro 306,67 sul capitolo 776092 Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. 61/2016, in quanto economia di spesa.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, lì 28/12/2018

Firmato
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro