

## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

## DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

## SERVIZIO III- PATRIMONIO

## IL DIRIGENTE GENERALE

<b>VISTO</b>	lo Statuto della Regione Siciliana;		
<b>VISTA</b>	la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;		
<b>VISTO</b>	l'art.24 della L.r. n.8/2016 recante:“Modifiche alla l.r.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016;		
<b>VISTO</b>	il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;		
<b>VISTI</b>	-il D.D.G.n.8460 del 23/11/05 con il quale viene approvato il progetto per il completamento del restauro del Vecchio Camposanto di Giarre (CT) e viene prenotata la somma di € 171.000,00 sul cap. 776051 dell'Assessorato BB.CC. ed AA. per l'es.fin.2005;		
	-il D.D.G.n.9260 del 29/12/05 con il quale la suddetta prenotazione d'impegno viene disimpegnata e lo stanziamento di € 336.000,00 sul cap. 776051 es.fin.2005 viene conservato come residuo di stanziamento per l'anno 2006;		
	-il D.D.G.n.9525 del 05/09/06 con il quale viene assunto impegno di spesa definitivo di € 171.000,00 sul cap.776051 es.fin.2006 per i lavori di completamento del restauro del Camposanto Vecchio di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002- CIG:Z0B19309B1 - SIOPE U.2.02.01.10.006		
	-il D.D.G.n. 10321 del 21/11/06 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico dei lavori in questione a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa "Russo Luigi" con il disimpegno dell'economia di € 26.386,12;		
	-il D.D.G.5841 del 10.4.2009 con il quale è approvata la perizia di variante e suppletiva per il completamento dei lavori di restauro al Camposanto Vecchio in Giarre (CT) dell'importo complessivo di € 144.610,88 di cui € 105.546,97 per lavori contrattuali, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 39.063,91 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:		
	a) lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza		€ 105.546,97
	b) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	1)imprevisti	€ 1.200,00	
	2)I.V.A. 10% di a	€ 10.554,70	
	3)progettazione 1,5%	€ 1.866,55	
	4)coll.statico compresa.i.v.a.	€ 3.000,00	
	5)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€ 6.200,00	
	6)missione pers.tecnico	€ 142,66	
	7)conferimento a discarica	€ 900,00	
	8)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€ 1.200,00	
	9)sistemazione area adiacente per regolamentazione deflusso acque piovane da realizzare con progetto stralcio	€ 14.000,00	
		€ 39.063,91	
	<b>totale</b>		€ 39.063,91
			<b>€ 144.610,88</b>

-il D.D.G. n.2693 del 13.10.2014 registrato dalla Ragioneria il 3.11.2014 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico della perizia di variante con il progetto stralcio per i lavori di “completamento del restauro del Camposanto Vecchio” in Giarre (CT) con il seguente quadro economico:

<b>a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza</b>			<b>€. 105.546,97</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
1)I.V.A. 10% di a		€.	10.554,70
2)progettazione 1,5%		€.	1.866,55
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva		€.	6.200,00
4)missione pers.tecnico		€.	142,66
5)conferimento a discarica		€.	900,00
6)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%		€.	1.200,00
7)progetto stralcio:			
-lavori soggetti a ribasso	€	14.910,97	
-oneri per la sicurezza	€	447,30	
-IVA 22% sui lavori	€	3.280,41	
- arrotondamento	€	<u>8,62</u>	
	€.	18.200,00	€ <u>18.200,00</u>
totale			€ 39.063,91
			<b>€ <u>39.063,91</u></b>
			<b>€ 144.610,88</b>

- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori principali del 7.3.2007 , trasmesso con la nota n.21888 del 30.11.2017, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il 7.3.2007 e quindi entro il tempo contrattuale;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione del 7.11.2017, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanna Buda e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Russo Luigi con sede in Misterbianco (CT), contrada Montepalma via Torino n.118, partita IVA xxxxxxxxxxxxx e con il quale viene riconosciuto il credito all'Impresa di € 527,73 più IVA per lavori ;
- VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori il 14.4.2007 da cui risulta l'importo degli acconti corrisposti all'impresa per € 105.018,77 più IVA, e essendo l'importo dei lavori al netto pari ad € 105.546,50, resta il credito dell'impresa di € 527,73 più IVA;
- RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale firmato dal Direttore dei lavori Arch.Giovanna Buda ;
- VISTO l'affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT);
- VISTO il DURC della ditta Lucia Costruzioni s.r.l. In corso di validità;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 14.9.2017, lavori che dovranno essere compiuti in giorni 90 (novanta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 12.12.2017.
- ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni del legale rappresentante della ditta Lucia Costruzioni s.r.l.via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), Di Bartolo Alfio, C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- RITENUTO di dover approvare l'atto di affidamento di cui sopra;
- RITENUTO di dover approvare il quadro economico definitivo dei lavori principali ed il quadro

economico del progetto stralcio di cui al punto 6 del q.e. a seguito dell'affidamento :

a) **lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza** € **105.546,97**  
b) **somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 10% di a	€ 10.554,70	
2) progettazione 1,5%	€ 1.866,55	
3) consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€ 6.200,00	
4) missione pers.tecnico	€ 62,28	
5) per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€ 1.200,00	
6) progetto stralcio:		
- lavori al netto	€ 12.440,56	
- oneri per la sicurezza	€ 447,30	
- IVA 22% sui lavori	€ 2.835,33	
	€ 15.723,19	€ 15.723,19
<b>totale</b>	€ 35.606,72	€ <b>35.606,72</b>
		€ <b>141.153,69</b>

c) - Economie da ribasso d'asta prog.stralcio € 2.023,11  
- Altre economie (IVA su b.a. Etc) € 1.434,08  
**TOTALE ECONOMIE** € 3.457,19

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante  
"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto Legislativo 23  
Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.: gestione della spesa ed esercizio provvisorio;  
VISTO il D.P.Reg. n.005200 del 14.9.2017 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico  
di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;  
VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti  
dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;  
RITENUTO di dovere approvare gli atti finali e il quadro economico finale relativo ai lavori principali  
di che trattasi come sopra esposto;  
VISTA la l.r. n.19 del 29.12.2017 di autorizzazione all'es. provvisorio del Bilancio della Regione  
Siciliana per il 2018;

### DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli atti finali e il  
certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza di completamento del  
restauro del Camposanto Vecchio di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002, SIOPE  
U.2.02.01.10.006, per l'importo complessivo di € 171.000,00, redatto dal Direttore  
dei Lavori Arch. Giovanna Buda e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i  
lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Russo Luigi con sede in  
Misterbianco (CT), contrada Montepalma via Torino n.118, partita IVA xxxxxxxxxxxx ,  
e con il quale viene riconosciuto il credito di € **527,73** più IVA per lavori , che  
pertanto si può liquidare all'impresa a tacitazione di ogni suo avere.

ART.2) E' approvato l'atto di affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto  
stralcio, di cui al punto 6 del quadro economico, per " l'accesso di servizio alle cripte  
dalla piazza soprastante" del Camposanto Vecchio di Giarre alla ditta Lucia Costruzioni  
s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), CIG: Z0B19309B1;

ART.3) E' approvato il quadro economico definitivo dei lavori principali ed il quadro economico del progetto stralcio di cui al punto 6 del q.e. a seguito dell'affidamento :

<b>a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza</b>		<b>€. 105.546,97</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1)I.V.A. 10% di a	€.	10.554,70
2)progettazione 1,5%	€.	1.866,55
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€.	6.200,00
4)missione pers.tecnico	€.	62,28
5)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€.	1.200,00
6)progetto stralcio:		
-lavori al netto	€	12.440,56
-oneri per la sicurezza	€	447,30
-IVA 22% sui lavori	€	2.835,33
	€.	<u>15.723,19</u>
<b>totale</b>	€	<b>35.606,72</b>
		<b>€ 141.153,69</b>
Economie da ribasso d'asta prog.stralcio	€	2.023,11
Altre economie (IVA su b.a. etc)	€	<u>1.434,08</u>
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>3.457,19</b>

ART.4) La somma di € 3.457,19 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento.

ART.5) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà sul cap.776016 , es finanziario 2018 in favore del Soprintendente di Catania quale funzionario delegato alla spesa che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa, comprovante la liquidabilità del titolo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' **08/02/2018**

F.to **IL DIRIGENTE GENERALE**  
*Volpes*