

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
- VISTO l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTA la nota prot. n. 18165 del 08.04.2016 con la quale è stata prenotata la somma di € 225.000,00 sul cap.776016, es.fin.2016 per lavori urgenti per il consolidamento delle lesioni passanti lungo il tratto a mare del muro di cinta nord - est del Castello Svevo di Augusta (SR);
- VISTO il D.D.G.n. 6323 del 20.12.2016 con il quale la prenotazione d'impegno n. 2 di € 225.000,00, per i lavori di urgenza per il consolidamento delle lesioni passanti lungo il tratto a mare del muro di cinta nord-est del Castello Svevo di Augusta (SR) viene trasformata in impegno di spesa definitivo sul cap.776016 del bilancio Regionale Assessorato BB.CC.e I.S., così suddivisa es.fin.2016 per un importo di € 142.143,21 ed es.fin.2017 per un importo di € 82.856,79, con una economia accertata di € 16.112,71 sull'annualità 2016, si approva in linea amministrativa il progetto trasmesso dalla Soprintendenza di Siracusa e si approva in linea amministrativa il Contratto, con prot.n.4949 del 10.11.2016, con la Ditta I.S.I.C.s.r.l. Con sede legale in via Guerrera 26 in Catania, **partita IVA xxxxxxxxxxxx**, per l'importo complessivo contrattuale di € 167.961,81 di cui € 70.554,54 per lavori al netto con un ribasso d'asta del 19,1307% , € 89.299,28 per costo manodopera non soggetta a ribasso e € 21.605,57 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO - il processo verbale di consegna definitiva dei lavori all'impresa del 28.11.2016 (ex art. 154 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207) con il quale si stabilisce che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 04.04.2017, a firma del Direttore dei lavori Arch.Aldo Spataro, del RUP Dott.Paolo Tiralongo, del Geom. Sebastiano Sirugo e dell'impresa I.S.I.C. s.r.l.;
- VISTI il codice **CIG: 6642896332**, il codice **CUP: G34B12000210000** e il codice **Siope n.U.2.02.01.10.999**;
- VISTO il D.D.G. n. 6173 del 27.11.2017 con il quale si prende atto della perizia di variante del 21.04.2017, per “lavori di consolidamento delle lesioni passanti lungo il tratto a mare del muro di cinta nord-est del Castello Svevo” di Augusta (SR) e si approva il nuovo quadro economico come segue:
- A1) lavori al netto del ribasso d'asta € 73.843,37

	A2) importo incidenza manodopera sui lavori non soggetto a ribasso	€ 89.299,28	
	A3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.605,57	
	Totale importo contrattuale	€ 184.748,22	
	B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B1) i.v.a. 10% di A)	€ 18.474,82	
	B2) oneri discarica	€ 3.000,43	
	B3) competenze incentivo	€ 2.438,820,	
	B3/1) 80% art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.712,98	
	B3/2) 20% acquisto beni e servizi	€ 725,84	
	B4) contributo autorità vigilanza LL.PP.	€ 225,00	
	Totale somme a disposizione	€ 24.139,07	€ 24.139,07
	Totale progetto		€ 208.887,29
VISTI	la richiesta di proroga avanzata dall'impresa del 22.03.2017 e la proroga di 45 gg. del 03.04.2017 concessa dal D.L., che fa slittare la fine dei lavori al 18.05.2017;		
VISTO	il certificato di ultimazione dei lavori del 24.05.2017 con il quale il D.L. dichiara che gli stessi sono stati ultimati il 18.05.2017 quindi in tempo utile contrattuale;		
VISTA	la nota prot. n. 670 del 16.01.2018 con la quale la Soprintendenza di Siracusa trasmette la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. Arch. Aldo Spataro, del RUP Dott. Paolo Tiralongo e dell'Impresa I.S.I.C.s.r.l. Con sede legale in via Guerrera 26 in Catania, partita IVA xxxxxxxxxxxx ;		
VISTA	la Relazione finale riservata del responsabile del procedimento sul conto finale;		
VISTO	lo stato finale dei lavori con un credito residuo dell'impresa di € 924,64 più iva;		
VISTA	la scheda tecnica, a firma del RUP Dott. Paolo Tiralongo, del D.L. Arch. Aldo Spataro e dell'Impresa I.S.I.C.s.r.l. Con sede legale in via Guerrera 26 in Catania, partita IVA xxxxxxxxxxxx , con la quale la Soprintendenza di Siracusa trasmette il quadro economico definitivo dei lavori per l'importo complessivo di € 205.871,92 con una ulteriore economia di € 3.015,37;		
VISTO	il D.P.Reg. n.5200 del 14.09.2017 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;		
VISTO	l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;		
VISTO	il decreto legislativo n.118/2011 e succ. mod. ed int.;		
PRESO ATTO	che i lavori sono stati affidati con un ribasso d'asta del 19,1307%;		
CONSIDERATO CHE	i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa I.S.I.C.s.r.l. Con sede legale in via Guerrera 26 in Catania, partita IVA xxxxxxxxxxxx e la somma di € 924,64 più iva era esigibile e liquidabile nell'es. Fin. 2017;		
RITENUTO	di dover corrispondere all'impresa il pagamento della somma relativa allo stato finale di € 924,64, oltre iva al 10%;		
RITENUTO	di dover approvare in linea amministrativa gli atti finali e il quadro economico finale dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 205.871,92 con una ulteriore economia di € 3.015,37, trasmesso dalla Soprintendenza di Siracusa con la scheda tecnica, a firma del RUP Dott. Paolo Tiralongo;		
VISTO	l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018;		

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione, gli atti finali e il quadro economico definitivo dei lavori per “ il consolidamento delle lesioni passanti lungo il tratto a mare del muro di cinta nord-est del Castello Svevo” di Augusta (SR), codice **CIG: 6642896332**, codice **CUP: G34B12000210000** , codice **Siope n.U.2.02.01.10.999**, trasmesso con la scheda tecnica, dalla Soprintendenza di Siracusa, firmata dal RUP Dott. Paolo Tiralongo, come segue:

A1) lavori al netto del ribasso d'asta (compresi importo incidenza manodopera sui lavori non soggetto a ribasso e oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)		
Totale importo contrattuale		€ 184.734,64
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) i.v.a. 10% di A)	€ 18.473,46	
B2)competenze incentivo	€ 2.438,82	
B2/1) 80% art.113 D.Lgs 50/2016	€ 1.712,98	
B2/2) 20% acquisto beni e servizi	€ 725,84	
B3) contributo autorità vigilanza LL.PP.	€ 225,00	
Totale somme a disposizione	€ 21.137,28	€ 21.137,28
Totale progetto		€ 205.871,92
ulteriore economia		€ 3.015,37
		€ 208.887,29

ART. 2) La somma di € 3.015,37 costituisce economia e viene eliminata dal conto del bilancio col presente provvedimento sulla annualità 2017.

ART. 3) I lavori realizzati erano esigibili e liquidabili nell'es. Fin. 2017, al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente per i BB.CC.AA. di Siracusa quale funzionario delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.

ART. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 è sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' **19/02/2018**

F.to Il DIRIGENTE GENERALE
(*Volpes*)