



Repubblica Italiana

D.D.G. 2816



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo **Statuto** della Regione Siciliana;
- VISTO** il **Trattato** istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la **legge regionale** 8 luglio 1977 n. **47** e s.m.i. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- VISTA** la **legge** 14 gennaio 1994 n. **20**, recante “*disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;
- VISTO** il **D.Lgs** 18 giugno 1999 n. **200** recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- VISTO** il **D.P.R.** 3 ottobre 2008 n. **196**, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTI**
- il **Regolamento** (CE) n. **1080** del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999;
 - il **Regolamento** (CE) n. **1083** del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss. mm. ii. Recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
 - il **Regolamento** (CE) n. **1828** del 8 dicembre 2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTE**
- la **legge regionale** 8 luglio 1977 n. **47**, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e s.m.i.;
 - la **legge regionale** 15 maggio 2000, n. **10**, recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali...*”;
 - la **legge regionale** 16 dicembre 2008 n. **19** recante “*Norme per la riorganizzazione dei*

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

- la **legge regionale** 13 gennaio 2015 n. **3**, recante, tra l'altro, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*” ed in particolare l'articolo 11;
- la **legge regionale** 17 marzo 2016 n. **4** recante “*Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018*”;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. Il 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008 e s.m.i.;

VISTE le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO l'Asse III del PO FESR Sicilia 2007/2013 *sub-architettonico* ed in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.1 e la relativa Linea di Intervento 3.1.1.1;

VISTI

- il **D.D.G.** n. **1511** del 08/07/2010 registrato presso la Corte dei Conti in data 29/10/2010 al Reg. 1 Fgl. 184 di approvazione della pista di controllo relativa alla linea d'intervento 3.1.1.1;
- il **D.D.G.** n. **785** del 24 maggio 2011 registrato presso la Corte dei Conti in data 08/07/2011 al Reg. 1 Fgl. 59 con il quale è stato approvato il programma di finanziamento delle operazioni inserite negli allegati *a)* e *b) sub-architettonico* di cui all'obiettivo operativo 3.1.1 – linea d'intervento a titolarità regionale 3.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 nel quale risulta ammesso a finanziamento l'intervento più avanti citato;

VISTA la **L.R.** 17 maggio 2016 n. **8** ed in particolare l'**art. 24** recante “*modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2106 n. 50*”;

VISTI - il **D.D.G.** n. **618** del 20/03/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 15/05/2013 al Reg. 1 fgl. 60 con cui:

- è stato approvato in linea amministrativa il *progetto definitivo* di “**Rifunzionalizzazione dei locali dell'ex G.I.L. (già teatro educativo della casa del Balilla).**” sito in via Plebiscito, 782 nel comune di Catania, CIG 5152284741, CUP G62I10000280006, CARONTE SI_1_8196; SIOPE U.2.02.01.10.999;

- è stata disposta la prenotazione d'impegno n. **6/2013** sul capitolo 776072 dell'importo complessivo di € 3.005.000,00 come da quadro economico di progetto;

- il **D.D.G.** n. **1894** del 09/07/2014 vistato dalla Ragioneria centrale Beni Culturali ed I.S. il 06/08/2014 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo n. **49/2014** sul capitolo 776072 di € **13.951,66** necessario per il pagamento delle spese di pubblicazione bando di gara e rilascio pareri VV.FF. ed igienico sanitari;

- il **D.D.G.** n. **413** del 19/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti il 12/05/2015 al Reg. 1 Fgl. 62 con cui è stato approvato in linea amministrativa il contratto di repertorio n. 4615 del 13/10/2014 stipulato con la ditta Comitel s.r.l. per l'importo complessivo netto di € **1.629.920,09**, ed è stato disposto l'impegno definitivo n. **7/2015** di € 2.250.934,06;

- il **D.D.G.** n. **4162** del 30/09/2016 vistato dalla Ragioneria Centrale Beni Culturali ed I.S. in data 11/10/2016 con cui:

- è stata accertata sul capitolo 776072 del PO FESR 2007/2013 al 31/12/2015 una spesa complessiva di € **1.545.400,85**;

- è stata eliminata dal conto del bilancio la somma complessiva di € 719.484,87 capitolo 776072;

- è stato disposto l'impegno definitivo n. **2/2016** di € **542.528,81** da spendere sul capitolo **776092** secondo lo schema approvato con l'articolo 2 del decreto in parola, recante la distribuzione delle spese effettuate sul PO FESR 2007/2013 alla data del 31/12/2015 e quelle da effettuare per il completamento dell'operazione di che trattasi;

VISTO Il **D.D.G.** n. **6647** del 28/12/2016 annotato dalla Ragioneria Centrale Beni Culturali ed I.S. il 03/01/2017 per il 31/12/2016, di approvazione del contratto stipulato l'11/12/2015 con la ditta Arcoss Italia di La Torre Giorgia – sede legale via XXXXX XXXXXXXXXXXX, 20 Brindisi, inerente la *fornitura e posa in opera degli arredi*, per l'importo netto di € 104.840,00;

VISTA la **nota** dip.le prot. n. **4633** del 25/01/2017 inerente gli adempimenti di chiusura delle operazioni finanziate con il Programma Operativo FESR 2007/2013, non concluse entro il 31/12/2015;

VISTI *i seguenti atti relativi allo stato finale dei lavori:*

- il **certificato di ultimazione dei lavori con le riserve di legge**, firmato dal D.L. Arch. Nicola F. Neri e sottoscritto dalla ditta Comitel sr.l. e dal R.U.P., da cui si evince che i lavori sono stati completati in data 19/01/2016, ad eccezione di alcune lavorazioni mancanti ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, e per la realizzazione di essi è stato assegnato il termine perentorio di ulteriori 45gg;
- il **certificato di ultimazione dei lavori** del 02/03/2016 nel quale si conferma che l'**ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19/01/2016** e che le succitate lavorazioni mancanti sono state eseguite;
- lo **stato finale del 14/07/2016** firmato dalla ditta in data 30/03/2017 con le riserve citate anche nel certificato di collaudo più avanti descritto, da cui si evince che i lavori finali ammontano ad € 1.564.703,33 e che è stata applicata una penale di € 27.783,20 per ritardata ultimazione dei lavori di gg. 35;
- il **certificato di collaudo statico** redatto in data 10/10/2016 dall'Ing. Giovanni Laudani incaricato con nota prot. n. 10016.S del 01/06/2015, dal quale si evince che le opere sono collaudabili e che sono state osservate tutte le norme tecniche dell'edilizia antisismica;
- la **relazione del R.U.P. sul conto finale** del 20/12/2016;
- il verbale di visita, relazione e **certificato di collaudo del 23/10/2017** in cui il collaudatore arch. Giuseppe Marano dichiara che la riserva n. 2 "**disapplicazione della penale** può essere accolta" in quanto la ritardata ultimazione dei lavori è limitata a soli 35gg. che non risultano determinanti per l'Amministrazione per via dell'inutilizzo della struttura, e da cui si evince che lo stato finale dei lavori ammonta ad € 1.564.703,33, che alla ditta COMITEL s.r.l. sono stati versati acconti per un totale netto di € 1.534.838,31, e che pertanto rimane un credito netto pari ad € 29.865,02 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che con decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTE - la nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";

- la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. 24315 del 30/12/2016 con la quale tra l'altro si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

- la nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. 561 del 13/01/2017 "*Proroga del termine di completamento delle operazioni ammesse a finanziamento*";

VISTI *i seguenti atti inerenti gli adempimenti finali* inviati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania:

➤ **Dichiarazione congiunta del R.U.P. e del Soprintente BB.CC.AA.** di Catania del 31/01/2017, ove si evince che:

- ✓ l'intervento è funzionante ed operativo ovvero che i lavori sono stati completati e che i locali del bene sono in uso alla Soprintendenza di Catania;
- ✓ che l'intervento è operativo ed in carico alla Soprintendenza di Catania;
- ✓ che stata apposta una targa commemorativa visibile e permanente ai sensi dell'art. 8 reg. CE 1828/2006;

➤ **determina n. 1771 del 31/01/2017** e successiva n. **16 del 02/08/2017** ove il R.U.P. ed il Soprintendente BB.CC.AA. di Catania hanno dichiarato di avere rispettato gli adempimenti connessi alla di chiusura dell'operazione così come indicato nella circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 e successive integrazioni;

➤ **nota prot. n. 21510 del 27/11/2017** di riscontro alla nostra **nota prot. n. 51918 del 06/11/2017** con cui il R.U.P. comunica di avere rimodulato il riepilogo delle competenze tecniche per la fase della direzione dei lavori così come indicato nella citata nota dipartimentale;

VISTI ➤ il **D.D.G. n. 6799** del 13/12/2017 di approvazione atti ed adempimento finali;

➤ il **rilievo n. 922** del 21/12/2017 al D.D.G. **6799/17** con il quale la Ragioneria Centrale per i Beni culturali ed I.S. resituisce il decreto di che trattasi osservando che "*...riscontrando nel quadro economico finale, che si approva, differenti voci di spesa rispetto al precedente quadro economico, non risultano allegati i documenti giustificativi e gli eventuali*

affidamenti... ”;

- VISTI** ➤ la **nota** prot. n. **1213** del 10/01/2018 di notifica alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania del Rilievo n. 922 del 21/12/2017 con cui viene richiesto l’invio dei documenti giustificativi a supporto di alcune voci di spesa inserite fra le somme a disposizione del quadro economico finale che si propone per l’approvazione;
- la **nota** prot. n. **186** del 01/02/2016 con cui il R.U.P. Arch. Irene Donatella Aprile, considerato l’elevato rischio di atti di vandalismo verso l’immobile restaurato, predispone alla Ditta Comitel s.r.l. **il proseguimento del servizio di sorveglianza** dopo la chiusura dei lavori, e nelle more di definire il collaudo tecnico amministrativo, per una prestazione che potrà essere rimborsata fino al raggiungimento dell’importo previsto dal QTE di € 15.000,00;
- la **fattura** elettronica rilasciata dalla ditta Comitel s.r.l. n. **7 E** del 29/03/2017 di complessivi € 15.000,00 rilasciata dalla ditta Comitel s.r.l. avente come causale “Rimborso oneri di vigilanza”;
- la **nota** del 28/11/2016 con cui la ditta Comitel s.r.l. trasmette alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania: a) fatture e relativi formulari inerenti ulteriori oneri di conferimento a discarica, b) fatture inerenti la voce B5) del QTE finale relativa alle verifiche di laboratorio obbligatorie;
- la **fattura** elettronica rilasciata dalla ditta Comitel s.r.l. n. **8 E** del 03/04/2017 di complessivi € 4289,34 avente come causale “Rimborso oneri di conferimento a discarica”;
- la **fattura** elettronica rilasciata dalla ditta Comitel s.r.l. n. **9 E** del 05/04/2017 di complessivi € 1.860,41 avente come causale “Oneri di rimborso provini”

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Catania aveva già fornito chiarimenti riguardo alcune voci di spesa inserite nel QTE finale con le note nn. **14689** del 03/08/2017 e **19861** del 31/10/2017;

VISTA la **nota** prot. n. **7775** del 27/04/2018 con cui la Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania trasmette fra le altre cose il **quadro economico finale dell’intervento in questione**;

- RITENUTO** ➤ dovere annullare il D.D.G. n. 6799 del 13/12/2017, oggetto del rilievo n. **922** del 21/12/2017;
- di dovere approvare in linea amministrativa il certificato di collaudo del 23/10/2017 da cui si evince che lo stato finale dei lavori ammonta ad € 1.564.703,33, che alla ditta COMITEL s.r.l. P.IVA xxxxxxxxxxxx, sono stati versati acconti per un totale netto di € 1.534.838,31 e che pertanto rimane un credito netto pari ad € 29.865,02;
- di dovere liquidare all’impresa appaltatrice COMITEL s.r.l. - P. IVA xxxxxxxxxxxx - il saldo riportato nel certificato di collaudo di € 29.865,02 oltre I.V.A. a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- di dovere approvare in linea amministrativa il quadro economico finale inviato con nota prot. n. **7775** del 27/04/2018;
- di dovere disimpegnare ed eliminare dal conto del bilancio le economie conseguite sul capitolo 776092 pari ad € 92.854,94;
- di dover prendere atto della documentazione citata in premessa inerente gli obblighi assunti dal R.U.P. e dal Soprintendente BB.CC.AA. di Catania relativamente alla chiusura delle operazioni riguardanti l’intervento di che trattasi;
- di dovere approvare la definitiva ammissione al finanziamento per euro € 1.545.400,85 a valere sulla linea di intervento 3.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 sul capitolo 776072 ed € 449.673,87 a valere sul capitolo 776092 delle risorse complementari PAC, secondo lo schema più avanti esposto all’art. 7, e secondo il QTE finale predisposto sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 sul capitolo 776072 e quelli da effettuare sulla base di obbligazioni giuridicamente vincolanti sul capitolo 776092;

VISTO il **D.P.R.S.** 14 giugno 2016, n. 12 recante “ *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali* ” di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18/ gennaio 2013 e s.m.i.;

VISTO il **D.D.G.** n. **3891** del **22.09.2016** con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR 2007/2013 alle struttura intermedie;

VISTO il **D.P.R.** n. **2413** del **18.04.2018** di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S.* all’Ing. Alessandro Sergio;

VISTO l’art. **68** della **legge regionale n.21** del **21.08.2014** e s.m.i.;

VISTO il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa il D.D.G. n. **6799** del 13/12/2017 oggetto del rilievo n. **922** del 21/12/2017 è annullato con il presente provvedimento;

Articolo 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione dell'intervento inerente la **"Rifunzionalizzazione dei locali dell'ex G.I.L. (già teatro educativo della casa del Balilla)."** sito in via Plebiscito, 782 nel comune di Catania, CIG 5152284741 CUP G62I10000280006; CARONTE SI_1_8196; SIOPE U.2.02.01.10.999, si approva in linea amministrativa il **certificato di collaudo** del **23/10/2017**, a firma del collaudatore Arch. Giuseppe Marano, da cui si evince che lo stato finale dei lavori ammonta ad € 1.564.703,33, che alla ditta COMITEL s.r.l. sono stati versati acconti per un totale netto di € 1.534.838,31, e che pertanto rimane un credito netto pari ad € 29.865,02;

Articolo 3) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si può liquidare all'impresa appaltatrice COMITEL s.r.l. - P. IVA XXXXXXXXXXXX - il saldo riportato nel certificato di collaudo di € 29.865,02 oltre I.V.A. a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la realizzazione dei lavori menzionati nel precedente articolo 1);

Articolo 4) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approva il quadro economico finale predisposto dal R.U.P. in seguito alla redazione del certificato di collaudo secondo il seguente schema:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Spesa accertata al 31/12/2015 sul capitolo 776072 del PO FESR 2007/2013	Quadro economico della spesa sul capitolo 776092 dei cd "complementamenti"	Quadro economico Definitivo
A)	Lavori			
-	importo dei lavori pagati entro il 31/12/2015	€ 1.314.365,09		
-	Quinto S.A.L.		€ 220.473,22	
-	Saldo all'impresa		€ 29.865,02	
-	Stato finale dei lavori compreso oneri sicurezza e lavori in economia			€ 1.564.703,33
-	Spese tecniche per la progettazione esecutiva	€ 44.880,93		€ 44.880,93
	Totale Lavori)	€ 1.359.246,02	€ 250.338,24	€ 1.609.584,26
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	imprevisti			
2)	I.V.A. Sui lavori	€ 131.436,50	€ 25.033,82	€ 156.470,32
3)	I.V.A. E CNPAIA su progettazione esecutiva	€ 12.063,99		€ 12.063,99
4)	Indagini strutturali			
5)	Verifiche di laboratorio obbligatorie		€ 1.860,41	€ 1.860,41
6)	Esame progetto e sopralluoghi VV.F. Per rilascio C.P.I.	€ 400,00		€ 400,00
7)	Richiesta parere igienico sanitario AUSL 3 CT	€ 350,00		€ 350,00
8)	Pubblicazioni			
9)	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	€ 21.188,21	€ 31.188,21
10)	Dismissione rifiuti speciali			
11)	Bandi di gara e pubblicazioni	€ 11.951,66		€ 11.951,66
12)	Incentivi progettazione ex art. 18 L.R. 7/2002 e s.m.i.	€ 19.352,68	€ 8.348,39	€ 27.701,07
13)	Allacci ai pubblici servizi			
14)	Arredamenti		€ 127.904,80	€ 127.904,80
15)	Copie eliografiche, fotocopie, documentazione fotografica			
16)	Contributo ANAC ex AVCP	€ 600,00		€ 600,00
17)	Attrezzatura elettrica (Fornitura e posa di cabina elettrica a norma)			
18)	Vigilanza		€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Totale somme a disposizione)	€ 186.154,83	€ 199.335,63	€ 385.490,46
	Importo totale)	€ 1.545.400,85	€ 449.673,87	€ 1.995.074,72
C)	Economie conseguite sul capitolo 776092		€ 92.854,94	

Articolo 5) Per le motivazioni e finalità citate in premessa l'importo di € 92.854,94 di cui al punto C) del quadro economico riportato nel precedente articolo 4) costituisce economia di spesa sul capitolo 776092, pertanto viene eliminato dal conto del bilancio con il presente provvedimento.

Articolo 6) Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione dell'intervento inerente la **“Rifunzionalizzazione dei locali dell'ex G.I.L. (già teatro educativo della casa del Balilla)”** sito in via Plebiscito – Catania, si prende atto delle determinazioni n. 1771 del 31/01/2017 e n. 16 del 02/08/2017 ove i lavori vengono dichiarati conclusi in data 19/01/2016 dal D.L. e che pertanto l'intervento è funzionante, operativo ed in uso alla Soprintendenza di Catania dal 31/01/2017 come dichiarato congiuntamente dal R.U.P. e dal Soprintendente i quali dichiarano inoltre di avere assolto agli obblighi inerenti gli adempimenti di chiusura delle operazioni finanziate con il Programma Operativo FESR 2007/2013;

Articolo 7) Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvata la definitiva ammissione al finanziamento come dallo schema di seguito riportato:

Descrizione	Importo
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 linea 3.1.1.1 Capitolo 776072	€ 1.545.400,85
Quota a valere sul PAC 2014/2020 Capitolo 776092	€ 449.673,87
Totale	€ 1.995.074,72

Articolo 8) L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento della spesa inerente l'intervento di che trattasi sarà effettuata attraverso l'emissione di apertura di credito nei confronti del Funzionario Delegato della Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei crediti comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. Le n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.1 del PO FESR 2007/2013.

Palermo li 1.6.2018

F.to **Il Dirigente Generale**
Sergio Alessandro