



D.D.G. n. 3124

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

- Visto** l'Asse III "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'**Obiettivo specifico 3.1** "Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti";
 - l'**Obiettivo Operativo 3.1.1** "Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori", attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - **3.1.1.2.** "Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico- culturale quali biblioteche,musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico"
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n.1 fgl.186, e il **D.D.G. n. 1508** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl.185, con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 "sub museografico";
- Visto** il **D.D.G. n. 1337** del 01/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 24/08/2011 reg. n. 1 fgl. n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.2 "sub museografico" del P.O. FESR 2007/2013;
- Considerato** che in detta graduatoria l'intervento proposto dal Museo interdisciplinare regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini - Palazzo D'Aumale - concernente i "Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale" è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 796.000,00;
- Visto** il **D.D.S. n. 1929** del 01/08/2012, registrato alla Corte dei Conti il 04/09/2012 reg. n. 1 fgl. n. 143, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo denominato "Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale", (CUP G79G11000160006 - Codice Caronte SI_1_8821) per un importo complessivo di euro 796.000,00;
- Premesso**
- che, con il contratto rep. n. 4436 stipulato in data 05/12/2013, registrato in Palermo il 18/12/2013 al n. 336, la Soprintendenza BB.CC. di Palermo ha affidato all'A.T.I. DAMIGA/GEOTEK S.r.l., con sede legale in Alcamo (TP), aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento, i lavori di completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale (**CIG 48132546D9**) per l'importo netto di euro 343.732,12, IVA esclusa, di cui euro 324.789,27 per lavori ed euro 18.942,85 per oneri della sicurezza;
 - che, con il contratto rep. n. 4442 stipulato il 14/02/2014, registrato in Palermo il 26/02/2014 al n. 43, la Soprintendenza BB.CC. di Palermo ha affidato all'Impresa Calvagna Giovanni, con sede legale in Aci S. Antonio (CT), aggiudicataria definitiva dell'appalto dei lavori di restauro del patrimonio etnoantropologico di Palazzo D'Aumale (**CIG 5110789480**), l'esecuzione dei lavori in argomento, per il corrispettivo di euro 63.369,17, IVA esclusa, di cui euro 62.298,19 per lavori ed euro 1.070,98 per oneri della sicurezza;
- Visto** il **D.D.G. n. 1972** del 21/07/2014, registrato alla Corte dei Conti il 24/09/2014 reg. n. 1 fgl. n. 122, con il quale è stato approvato il Q.T.E. dell'intervento a seguito della stipula dei detti contratti e contestualmente impegnata la somma di euro 620.623,91 sul cap. 776072 (imp. 48/2014):

Quadro economico			
"Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale"			
A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Importo delle opere a misura soggette a ribasso d'asta	324.789,27	
2	Oneri della sicurezza	18.942,85	
	Importo complessivo	343.732,12	343.732,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA al 10% di A	34.373,21	
2	Imprevisti	47.356,75	
3	Oneri tecnici progettazione 2%	9.471,35	
4	Contributo per Autorità di Vigilanza	225,00	
5	Strutture di supporto al percorso espositivo e materiale didattico	34.000,00	
6	Revisione impianti e fornitura impianto di illuminazione	58.775,00	

7	Restauro del patrimonio etnoantropologico	87.442,78	
8	Consuntivo scientifico, materiale fotografico e di facile consumo	5.247,70	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - B	276.891,79	276.891,79
	SOMMANO A+B		620.623,91
C	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI E SULL'IVA DEI LAVORI		175.376,09
	IMPORTO ORIGINARIO DEL FINANZIAMENTO A+B+C		796.000,00

Visto il **D.D.G. n. 4397** del 04/12/2015, registrato alla Corte dei Conti il 23/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 279, con il quale sono state approvate in linea amministrativa:

- la perizia di variante tecnica n. 1/2014, con il relativo Atto di sottomissione n. rep. 4463/2014, che ha introdotto variazioni al progetto originario dei lavori di completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale (**CIG 48132546D9**) senza variazioni di spesa;
- la perizia di variante e suppletiva n. 3/2015, con relativo verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, che ha introdotto ulteriori variazioni ai lavori di completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale (**CIG 48132546D9**) con variazioni in aumento della spesa;
- il quadro tecnico economico aggiornato sulle risultanze della perizia di variante e suppletiva n. 3/2015 dell'importo totale di euro 620.623,91 articolato nel seguente modo:

Quadro economico			
<i>“Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale”</i>			
Progetto esecutivo			
A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Importo delle opere a misura soggette a ribasso d'asta	532.880,66	
2	Oneri della sicurezza	21.315,23	
3	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso	511.565,43	
4	Ribasso d'asta del 28,5588%	146.096,95	
	TOTALE LAVORI - A		386.783,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA al 10% di A	38.678,37	
2	Imprevisti	0,00	
3	Oneri tecnici progettazione 2%	9.471,35	
4	Contributo per Autorità di Vigilanza	225,00	
5	Strutture di supporto al percorso espositivo e materiale didattico	34.000,00	
6	Revisione impianti e fornitura impianto di illuminazione	58.775,00	
7	Restauro del patrimonio etnoantropologico	87.442,78	
8	Consuntivo scientifico, materiale fotografico e di facile consumo	5.247,70	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - B		233.840,20
	SOMMANO A+B		620.623,91
C	ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI E SULL'IVA DEI LAVORI		175.376,09
	IMPORTO ORIGINARIO DEL FINANZIAMENTO A+B+C		796.000,00

Vista la perizia di variante e assestamento finale n. 4 del 2015 (*Relazione tecnica e computo metrico estimativo, Elenco nuovi prezzi, Quadro comparativo*) redatta dal Direttore dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP sensi dell'art. 65 c. 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011;

Visto l'Atto di sottomissione rep. n. 4498 del 16/12/2015, sottoscritto per accettazione dall'ATI DAMIGA/GEOTEK S.r.l., che fissa ad euro 343.732,12 il corrispettivo netto contrattuale;

Preso atto delle variazioni qualitative e quantitative introdotte con detta perizia, finalizzate a garantire “... la migliore conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni” e il completamento dei lavori da ultimare entro i termini di scadenza del PO FESR, fino alla concorrenza della somma di euro 343.732,12

di cui al contratto principale rep. n. 4442 del 14/02/2014 e atto di sottomissione rep. n. 4463 del 15/12/2014, secondo la decisione assunta dalla Stazione Appaltante, qui comunicata con nota prot. n. 4288 del 14/12/2015 del Dirigente del Museo Regionale di Terrasini, dott.ssa Maria Emanuela Palmisano;

Visti - il verbale di consegna dei lavori principali datato 15/01/2014, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 14/01/2015;
- il verbale n. 1 di sospensione dei lavori datato 30/05/2014 e il successivo di ripresa del 16/12/2014;
- il verbale n. 2 di sospensione dei lavori datato 20/07/2015 e il successivo di ripresa del 23/11/2015;
- il verbale n. 3 di sospensione dei lavori datato 01/12/2015 e il successivo di ripresa del 16/12/2015, che aggiorna l'ultimazione dei lavori alla data del 16/12/2015;

Visti - il certificato di ultimazione dei lavori datato 18/12/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati in pari data;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2 e 3 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, lo stato finale dei lavori, la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale in uno col certificato di regolare esecuzione del 30/12/2015;

Considerato dalla documentazione prodotta che:
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle sospensioni autorizzate, ed eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo le previsioni progettuali, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 343.732,12, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 342.013,46, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 1.718,66, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Considerato che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/05/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*";

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il Funzionigramma di questo Dipartimento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016, che ha disposto il passaggio delle competenze del Museo Regionale di Terrasini al Polo Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo;

Visto il **D.D.G. n. 4856** del 03/11/2016, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 22/11/2016, di disimpegno dell'importo di euro **131.900,09** a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.2" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro **53.337,05**, (imp. 69/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il successivo **D.D.G. n. 2594** del 13/06/2017, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 03/07/2017, con il quale sono stati approvati i contratti e i certificati di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture, tutti compresi nel riparto "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del Q.T.E., nonché liquidate le relative spese come di seguito dettagliato:

- Strutture di supporto al percorso espositivo e materiale didattico - Voce B5 del QTE - (CIG Z9F151341B) Ditta Pizzico d'arte art designer di Giuseppe Floridia - Lettera d'incarico prot. n. 3852 del 17/11/2015 - Certificato di regolare esecuzione;
- Revisione impianti e fornitura impianti di illuminazione nel Museo regionale di Terrasini (PA) voce B6 del QTE - (CIG 6303776883) - Impresa Elettronica Impianti di Gaetano Garofalo contratto di appalto rep. n. 4489 del 25 novembre 2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo totale liquidato pari ad euro 42.344,57;
- Restauro del patrimonio etnoantropologico - voce B7 del QTE - (CIG 5110789480) - Ditta Calvagna Giovanni - Contratto rep. n. 4442 del 14/02/2014 - Certificato di regolare esecuzione - Importo totale liquidato pari ad euro 386,47;

Considerato che con la Determina del 27/10/2017, il Direttore del Polo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso - Museo di Terrasini - dott.ssa Valeria Li Vigni, ha approvato:

il Quadro economico finale dell'operazione; attestato l'entrata in funzione dell'intervento dal 27/04/2016; confermato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1081/2006 (se del caso) in materia di entrate nette; dichiarato di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

- Vista** la relazione conclusiva dell'intervento del 27/10/2017, sottoscritta dal RUP e dal Direttore del Polo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso – Museo di Terrasini ;
- Visti** - il quadro economico finale dell'intervento, di cui alla Determina del 27/10/2017, per l'importo complessivo di **euro 541.942,69**, più avanti esposto;
- l'attestato di spendibilità finale, trasmesso con nota prot. n. 1517 del 15/03/2018;
- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa (n. 48/14; poi 382/15 a seguito riaccertamento) assunti al riguardo per il capitolo 776072 “*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*”, entro il 31/12/2015, sono stati effettuati pagamenti per complessivi **euro 488.723,82**, di cui euro 488.177,37 sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
- Verificato** dalla consultazione del SIC che a valere sull'impegno (n. 69/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 il Funzionario delegato ha effettuato pagamenti per complessivi **euro 46.399,39**;
- Considerato** che, nel corrente anno finanziario, è stato disposto in favore del Direttore del Polo Museale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo l'Ordine di Accreditamento n. 1 del 20/03/2018 di **euro 823,18** per la liquidazione della voce B4, B6 e B7 del Q.T.E. dell'intervento, in esito alla propria richiesta prot. 1224 del 01/03/2018 di riemissione delle somme accreditate, non utilizzate, di cui all'OA 42/2017;
- Accertato** per quanto sopra che al netto dei pagamenti effettuati e da effettuare con le risorse rese disponibili nel corrente anno, sussistono debiti certi ed esigibili per complessivi euro 5.996,30, di cui:
- euro 1.718,66, oltre IVA al 10%, pari ad euro 171,87, per un totale di euro 1.890,53, da corrispondere all'Impresa ATI DAMIGA/GEOTEK S.r.l a tacitazione di ogni suo avere;
 - euro 4.045,77 quale importo dovuto a saldo ai dipendenti per le competenze tecniche, giusta tabelle di ripartizione delle somme sottoscritte dal RUP;
 - euro 60,00 per contributi ANAC;
- Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:
- approvare la perizia di variante e assestamento finale n. 4/2015 e relativo atto di sottomissione; gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dalle parti il 30/12/2015;
 - approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina del 27/10/2017;
 - liquidare la spesa finale per complessivi euro 5.996,30 a valere capitolo 776092, imp. n. 69/2016, corrispondente alle spese di cui alle voci A, B1, B3, B6, B7;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.2 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 28 del 01/07/2016;
- Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* allo scrivente;
- Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
- Vista** la L. R. n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

in conformità a quanto premesso

DECRETA

Art. 1 Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e assestamento finale n. 4/2015, l'atto di sottomissione rep. n. 4498 del 16/12/2015, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale*”, rientrante nel PO FESR Linea di intervento 3.1.1.2 “*sub museografico*”, (CUP G79G11000160006 - Codice Caronte SI_1_8821 - CIG 48132546D9), nonché il seguente quadro tecnico economico finale della spesa per l'importo pari ad euro **541.942,69**, di cui alla Determina di approvazione atti finali del 27/10/2017:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) Importo dei lavori ribassati al netto	324.789,27	
Oneri Sicurezza	18.942,85	
Sommano i lavori al netto	343.732,12	343.732,12
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 10% di A)	34.373,21	
2) Imprevisti	-	
3) Oneri tecnici progettazione 2%	8.781,46	
4) Contributo per Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00	
5) Strutture di supporto al percorso espositivo e materiale didattico	33.439,66	
6) Revisione Impianti e fornitura impianto di illuminazione	42.374,57	
7) Restauro del patrimonio etnoantropologico	79.016,67	
8) Consuntivo scientifico, materiale fotografico e di facile consumo	0,00	
Sommano B)	198.210,57	198.210,57
Sommano A) + B)		541.942,69
C) ECONOMIE		
ribasso lavori principali + iva 10%	142.818,87	
ribasso lavori restauro patrimonio etno + iva 22%	32.557,22	
economie finali lavori di restauro patrimonio etno	8.426,10	
economie finali corredo espositivo	560,34	
economie finali impianto illuminazione	16.400,43	
ulteriori economie (imprevisti, consuntivo ecc)	53.294,35	
sommano le economie finali	254.057,31	254.057,31
Torna importo finanziato		796.000,00

Art. 2 Di prendere atto dell'entrata in uso del progetto "Lavori per il completamento e adeguamento funzionale del complesso monumentale di Palazzo D'Aumale" dal 27/04/2016.

Art. 3 Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione per:

- euro **488.177,37** somma certificata a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G. n. 1972 del 21/07/2014 ;
- euro **546,45** somma rendicontata ma non certificata a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013;
- euro **53.218,87**, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno n. 4856 del 03/11/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.2	Euro 488.177,37
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.2 rendicontata ma non certificata	Euro 546,45
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG 4856/2016	Euro 53.218,87
TOTALE	Euro 541.942,69

Art. 4 Di accreditare la somma complessiva di **euro 5.996,30** in favore del Dirigente responsabile del Servizio 33 "Polo Museo Regionale di Arte moderna e contemporanea di Palermo" che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A	Per stato finale lavori	Euro 1.718,66
B1	Per IVA sui lavori al 10%	Euro 171,87
B3	Per saldo oneri tecnici lavori a base d'asta	Euro 4.045,77
B6	Per contributo ANAC impianti di illuminazione	Euro 30,00
B7	Per contributo ANAC restauro etnoantropologico	Euro 30,00
TOTALE		Euro 5.996,30

Art. 5 Di imputare la detta spesa di euro 5.996,30 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 69/2016, di cui al citato **D.D.G. n. 4856/2016**.

Art. 6 Di disimpegnare la somma di **euro 118,18** sul capitolo 776092, imp. n. 69/2016, in quanto economia di spesa.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, lì 18/06/2018

F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro