

## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

## DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

## SERVIZIO III- PATRIMONIO

## IL DIRIGENTE GENERALE

<b>VISTO</b>	lo Statuto della Regione Siciliana;		
<b>VISTA</b>	la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;		
<b>VISTO</b>	l'art.24 della L.r. n.8/2016 recante:“Modifiche alla l.r.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016;		
<b>VISTO</b>	il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;		
<b>VISTI</b>	-il D.D.G.n.8460 del 23/11/05 con il quale viene approvato il progetto per il completamento del restauro del Vecchio Camposanto di Giarre (CT) e viene prenotata la somma di € 171.000,00 sul cap. 776051 dell'Assessorato BB.CC. ed AA. per l'es.fin.2005;		
	-il D.D.G.n.9260 del 29/12/05 con il quale la suddetta prenotazione d'impegno viene disimpegnata e lo stanziamento di € 336.000,00 sul cap. 776051 es.fin.2005 viene conservato come residuo di stanziamento per l'anno 2006;		
	-il D.D.G.n.9525 del 05/09/06 con il quale viene assunto impegno di spesa definitivo di € 171.000,00 sul cap.776051 es.fin.2006 per i lavori di completamento del restauro del Camposanto Vecchio di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002- CIG:Z0B19309B1 - SIOPE U.2.02.01.10.006		
	-il D.D.G.n. 10321 del 21/11/06 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico dei lavori in questione a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa "Russo Luigi" con il disimpegno dell'economia di € 26.386,12;		
	-il D.D.G.5841 del 10.4.2009 con il quale è approvata la perizia di variante e suppletiva per il completamento dei lavori di restauro al Camposanto Vecchio in Giarre (CT) dell'importo complessivo di € 144.610,88 di cui € 105.546,97 per lavori contrattuali, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 39.063,91 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:		
	a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza		€ 105.546,97
	b)somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	1)imprevisti	€ 1.200,00	
	2)I.V.A. 10% di a	€ 10.554,70	
	3)progettazione 1,5%	€ 1.866,55	
	4)coll.statico compresa.i.v.a.	€ 3.000,00	
	5)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€ 6.200,00	
	6)missione pers.tecnico	€ 142,66	
	7)conferimento a discarica	€ 900,00	
	8)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€ 1.200,00	
	9)sistemazione area adiacente per regolamentazione deflusso acque piovane da realizzare con progetto stralcio	€ 14.000,00	
		€ 39.063,91	
	<b>totale</b>		€ 39.063,91
			<b>€ 144.610,88</b>

-il D.D.G. n.2693 del 13.10.2014 registrato dalla Ragioneria il 3.11.2014 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico della perizia di variante con il progetto stralcio per i lavori di “completamento del restauro del Camposanto Vecchio” in Giarre (CT) con il seguente quadro economico:

**a)lavori al netto compresi gli**

**oneri per la sicurezza**

**€. 105.546,97**

**b)somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1)I.V.A. 10% di a	€.	10.554,70	
2)progettazione 1,5%	€.	1.866,55	
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€.	6.200,00	
4)missione pers.tecnico	€.	142,66	
5)conferimento a discarica	€.	900,00	
6)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€.	1.200,00	
7)progetto stralcio:			
-lavori soggetti a ribasso	€	14.910,97	
-oneri per la sicurezza	€	447,30	
-IVA 22% sui lavori	€	3.280,4	
- arrotondamento	€	<u>8,62</u>	
	€.	18.200,00	€ 18.200,00
<b>totale</b>			<b>€ 39.063,91</b>
			<b>€ 144.610,88</b>

- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori principali del 7.3.2007 , trasmesso con la nota n.21888 del 30.11.2017, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il 7.3.2007 e quindi entro il tempo contrattuale;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione del 7.11.2017, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanna Buda e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Russo Luigi con sede in Misterbianco (CT), contrada Montepalma via Torino n.118, partita IVA xxxxxxxxxx e con il quale viene riconosciuto il credito all'Impresa di € **527,73** più IVA per lavori ;
- VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori il 14.4.2007 da cui risulta l'importo degli acconti corrisposti all'impresa per € 105.018,77 più IVA, e essendo l'importo dei lavori al netto pari ad € 105.546,50, resta il credito dell'impresa di € 527,73 più IVA;
- RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori principali firmato dal Direttore dei lavori Arch.Giovanna Buda ;
- VISTO l'affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e. per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT);
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 14.9.2017, la cui l'ultimazione era prevista entro il 12.12.2017.
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del progetto stralcio per la realizzazione “accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” del Camposanto Vecchio di Giarre, del 21.12.2017 da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il 15.12.2017 con tre giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto al tempo contrattuale , cioè il 12.12.2017 e pertanto con una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
- VISTO lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori, il cui importo, al netto del ribasso d'asta del 13,9875%, ammonta ad € 12.887,61 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con una minore spesa di € 0,25 rispetto all'importo contrattuale netto compreso oneri di sicurezza che era pari a € 12.887,86. All'importo finale netto sarà detratto

l'importo per penale per ritardata ultimazione dei lavori scaturente dall'applicazione dell'1 per mille al giorno sull'importo contrattuale che è di € 12.887,86, cioè € 12,89 che moltiplicato per 3 giorni di ritardo ammonta ad € 38,67. Pertanto il credito finale netto risulta essere:

□	<b>Importo finale netto dei lavori</b>	<b>€ 12.887,61</b>
□	<b>A detrarre penale ritardata ultimazione</b>	<b>€ <u>38,67</u></b>
	<b>Credito finale dell'impresa</b>	<b>€ 12.848,94</b>

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 9.3.2018 redatto dal Direttore dei Lavori Geom.Concetto Stagnitti e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Lucia Costruzioni srl con sede in via G.Pascoli,29/A- 95010 Santa Venerina (CT), Cod. **CIG Z0B19309B1** , con il quale viene riconosciuto il credito dell'Impresa, detratto l'importo della penale per ritardata ultimazione, di **€ 12.848,94** più IVA per lavori ;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni del legale rappresentante della ditta Lucia Costruzioni s.r.l.via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), Di Bartolo Alfio, C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale del progetto stralcio firmato dal Direttore dei lavori Geom.Concetto Stagnitti;

VISTA la nota prot.n.1809 del 14.6.2018 con cui viene trasmesso il seguente quadro economico definitivo dell'intervento e la relativa spendibilità, nonché il certificato camerale della ditta Russo Luigi e viene precisato che il saldo di € 527,73 più IVA alla suddetta Ditta non viene più corrisposto per cessata attività:

<b>a)lavori al netto compresi gli</b>	
<b>oneri per la sicurezza</b>	<b>€. 105.546,97</b>
<b>decurtazione del saldo non spendibile</b>	<b>- € <u>527,73</u></b>
<b>Importo dei lavori finale</b>	<b>€ 105.019,24</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	

1)I.V.A. 10% di a)	€.	10.501,92	
2)progettazione 1,5%	€.	1.866,55	
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€.	6.200,00	
4)missione pers.tecnico	€.	62,28	
5)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€.	1.200,00	
6)progetto stralcio lavori ultimati			
-lavori al netto detratta penale			
ritardata ultimazione	€	12.401,65	
-oneri per la sicurezza	€	<u>447,29</u>	
		€ 12.848,94	
-IVA 22% sui lavori	€	<u>2.826,77</u>	
	€.	15.675,71	€ <u>15.675,71</u>
totale			€ <u>35.506,46</u>
			€ <b>140.525,70</b>

RITENUTO di dover approvare l'atto di affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio, di cui al punto 6) del quadro economico, per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” del Camposanto Vecchio di Giarre alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), CIG: Z0B19309B1;

RITENUTO di dovere approvare gli atti finali e il quadro economico finale relativo ai lavori principali e al progetto stralcio come sopra esposto;

VISTO lo schema di ripartizione degli oneri tecnici di cui alla nota prot.3742/2007;

ACCERTATO da consultazione del SIC che relativamente agli oneri tecnici per la progettazione resta da liquidare l'importo di € 933,24;

CONSIDERATO che per mero errore sono state eliminate con il monitoraggio 2013 le somme impegnate con con il D.D.G.9525/2006 sul cap.776051;

VISTA a disponibilità sulla competenza del cap.776016 per l'es.finanziario in corso;

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.: gestione della spesa ed esercizio provvisorio;*

VISTO il D.P.R n.2413 del 18.4.2018 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

VISTO il proprio D.D.G.n.1456 del 21.3.2018;

VISTO il rilievo n. 230 del 14.6.2018;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per il 2018;

### DECRETA

- ART.1) Il D.D.G.n.1456 del 21.3.2018 è annullato.
- ART.2) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali di somma urgenza di completamento del “restauro del Camposanto Vecchio” di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002, SIOPE U.2.02.01.10.006, con il quale viene riconosciuto il credito di € 527,73 più IVA per lavori alla Ditta Russo Luigi a tacitazione di ogni suo avere..
- ART.3) E' approvato in linea amministrativa l'atto di affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio, di cui al punto 6) del quadro economico, per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” del Camposanto Vecchio di Giarre alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), CIG: Z0B19309B1;
- ART.4) E' approvato il quadro economico definitivo dei lavori principali ed il quadro economico del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e. allegato alla nota n.1809 del 14.6.2018 e rimodulato a seguito della cessata attività della ditta Russo Luigi, a cui non viene più corrisposto il saldo di € 527,73 più IVA:

**a)lavori al netto compresi gli**

**oneri per la sicurezza**

**€. 105.546,97**

**decurtazione del saldo non spendibile**

**- € 527,73**

**Importo dei lavori finale**

**€ 105.019,24**

**b)somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1)I.V.A. 10% di a)	€. 10.501,92
2)progettazione 1,5%	€. 1.866,55
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€. 6.200,00
4)missione pers.tecnico	€. 62,28
5)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€. 1.200,00
6)progetto stralcio lavori ultimati -lavori al netto detratta penale ritardata ultimazione	€ 12.401,65

-oneri per la sicurezza	€ <u>447,29</u>		
	€ 12.848,94		
-IVA 22% sui lavori	€ <u>2.826,77</u>		
	€. 15.675,71	€ <u>15.675,71</u>	
totale		€ 35.506,46	€ <u>35.506,46</u>
			€ <b>140.525,70</b>

- ART.5) Per quanto esposto in premessa viene impegnata sul cap.776016 la somma complessiva di € 16.608,95 di cui € 15.675,71 necessari per la realizzazione del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e., ed € 933,24 per pagamento saldo progettazione
- ART.6) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà sul cap.776016 , es finanziario 2018, ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa, comprovante la liquidabilità del titolo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' 25.06.2018 \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE  
**F.to** Sergio Alessandro