



D.D.G. n. 3691



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** l'Asse III "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'Obiettivo specifico 3.1 "Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti";
 - Obiettivo operativo n. 3.1.3: "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea", attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea".
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visto** il **D.D.G. n. 855** del 31/05/2011 registrato alla Corte dei Conti il 11/07/2011 reg. n. 1 fgl. n. 63, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;
- Considerato** che in detta graduatoria l'intervento proposto dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina concernente la realizzazione di un "Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo", è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 2.430.000,00;
- Visto** il **D.D.S. n. 576** del 27/03/2012, registrato alla Corte dei Conti il 01/06/2012 reg. n. 1 fgl. n. 62, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie-tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo" (CUP G62111000090006 - Codice Caronte SI_7847) e prenotata la somma di euro 2.430.000,00 (imp. n. 2/2012) sul capitolo 776073 esercizio finanziario 2012;
- Visto** il **D.D.S. n. 2089** del 14/09/2012, vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S. il 25/09/2012, con il quale è stata disimpegnata la somma di euro 2.414.000,00;
- Visto** il **D.D.S. n. 2903** del 21/11/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 04/12/2012, con il quale si è provveduto ad impegnare definitivamente (imp. 11/2012), per il capitolo 776073, la somma di euro 16.000,00 a copertura delle spese per pubblicazione avviso di gara;
- Premesso** che, con il contratto rep. n. **2065** del **14/07/2014**, registrato in Messina al n. 1013 serie I del 06/08/2014, l'appalto dei lavori per la realizzazione del "Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo" è stato affidato all'Impresa **A.T.I. SYREMONT S.p.A. (Mandataria)**, con sede legale in Contrada Sovarette Sottana n. 40/41 87040 Rose (CS), a cui viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte del Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza S.r.l. (mandante) e della Prismi Editrice Politecnica Napoli S.r.l. (mandante), aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (**CIG 43956458FF**), per l'importo netto di euro 1.465.078,85, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro **38.332,78**, per un totale complessivo di euro **1.503.411,63**, oltre IVA ;
- Visto** il **D.D.G. n. 3531** del 15/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 19/01/2015 reg. n. 1 fgl. n. 14, con il quale è stato approvato il Q.T.E. dell'intervento a seguito della stipula di detto contratto per l'importo complessivo di euro 1.929.994,89 ed impegnata definitivamente la somma di euro 1.893.994,89 sul cap. 776073 es. fin. 2014 (imp. 28/2014):

A) Lavori a base d'asta		€ 1.465.078,85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 38.332,78
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.503.411,63
B) Somme a disposizione		
b.1 Imprevisti	€ 57.995,88	
b.2 Spese pubblicazione gara, esiti e competenze Commissione gara IVA inclusa	€ 17.836,82	
b.3 IVA 22%	€ 330.750,56	
b.4 Spese per consulenze IVA inclusa	€ 20.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 426.583,26	€ 426.583,26
TOTALE (somme A+B) IMPORTO PROGETTO		€ 1.929.994,89
ECONOMIE		

Economie da ribasso d'asta	€ 413.227,37	
Economie su IVA	€ 86.777,74	
Totale economie	€ 500.005,11	€ 500.005,11
Torna importo complessivo progetto		€ 2.430.000,00

- Visto** il verbale di consegna e concreto inizio dei lavori, del 16/07/2014 dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 431 (quattrocentotrentuno) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 20/09/2015;
- Vista** la perizia di variante datata 30/10/2014, trasmessa con nota prot. n. 1567 del 20/11/2014, redatta dal Direttore dei lavori arch. Michele Benfari e corredata dai seguenti elaborati: *Relazione tecnico-descrittiva generale, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo*;
- Vista** la Relazione del Responsabile del procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante, prot. n. 112 del 14/01/2015, redatta ai sensi dell' art. 132 comma 1 punto b) e comma 3 del D.lgs. 163/2006;
- Visto** l'Atto di sottomissione rep. n. 2076 del 25/02/2015, con il quale l'Appaltatore ha accettato di eseguire i diversi lavori alle stesse condizioni di quelle contenute nel contratto principale rep. n. 2065 del 14/07/2014 per l'importo netto di euro 1.503.411,63, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- Visto** l'art. 6 dell'Atto di sottomissione su indicato, dove l'Impresa ATI Syremont, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 2008 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica un nuovo conto corrente dedicato;
- Visto** il verbale n. 1 di sospensione dei lavori del 02/01/2015 e il successivo di ripresa del 16/03/2015, dove si stabilisce che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 20/09/2015, così come previsto dal verbale di consegna;
- Vista** la nota prot. n. 6863 del 16/09/2015, con la quale viene concessa una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, che aggiorna la data di ultimazione dei lavori al 20/10/2015;
- Vista** la perizia di assestamento contabile in corso d'opera datata 30/12/2015, redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, dal Direttore dell'esecuzione arch. Michele Benfari, corredata dalla relazione e dal computo metrico estimativo;
- Visti**
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 e 4 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di pagamento finale;
 - il certificato di ultimazione dei lavori datato 20/10/2015;
 - i verbali di visita di collaudo nn. 1, 2, 3 ,4 e 5;
 - la nota prot. 4324 del 15/06/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Maria Mercurio trasmette:
la relazione sullo stato finale;
la relazione e i certificati di collaudo statico e tecnico-amministrativo datati 27/05/2016, redatti dall'arch. Rosario Vilardo, giusta incarico di collaudatore prot. n. 4821 del 30/07/2014;
- Considerato** dalla documentazione prodotta che:
- la perizia di variante datata 30/10/2014, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 punto b) e comma 3 del D. Lgs. 163/2006, "... è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto per le ragioni rappresentate dal Direttore dell'esecuzione con le note prot. 1300 del 07/10/2014 e prot. n. 1473 del 04/11/2014". Tali modifiche, " finalizzate al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità e al raggiungimento degli obiettivi posti dalla linea d'intervento del programma comunitario...", non hanno comportato aumento dell'importo contrattuale;
 - i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione autorizzata e della proroga concessa, eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte, secondo le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
 - i lavori per la realizzazione di una tribuna metallica nei locali dell'ex Ostello sono stati collaudati, come attestato dall'arch. Rosario Vilardo nel certificato di collaudo statico del 27/05/2016;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
 - il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 1.486.154,58, oltre I.V.A.;
 - gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 1.478.913,27, oltre I.V.A.;
 - il credito netto dell'Impresa è di euro 7.241,31, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;
- Visto** il nuovo quadro economico rimodulato a seguito perizia di assestamento contabile in corso d'opera datata 30/12/2015, approvato in linea tecnica con parere n. 87/6 del 13/01/2016, dal RUP arch. Maria Mercurio, per l'importo complessivo di euro 1.831.287,01, di seguito dettagliato:

A) Lavori a base d'asta		€ 1.448.261,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 37.892,77
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.486.154,58
B) Somme a disposizione		
b.2 Spese pubblicazione gara, esiti e competenze Commissione gara IVA inclusa	€ 18.178,42	
b.3 IVA 22%	€ 326.954,01	
Totale somme a disposizione	€ 345.132,43	€ 345.132,43
IMPORTO PROGETTO		€ 1.831.287,01

- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*” e prot. n. 9878 del 30/05/2016 “*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;*”
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il **D.D.G. n. 5250** del 15/11/2016, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 18/11/2016, di disimpegno dell’importo di **euro 8.834,40** sul capitolo 776073 (imp. 28/2016) a valere sulla Linea di Intervento “3.1.3.3” del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di **euro 8.834,40**, sul capitolo 776091 (imp. 4/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Vista** la Determina prot. n. 723 del 03/07/2018, con la quale il Soprintendente ai BB.CC.AA. di Messina arch. Orazio Micali, nella qualità di Funzionario delegato, approva: il Quadro economico finale dell'operazione e la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP arch. Maria Mercurio; attesta la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013; che il progetto è in uso e funzionante dal 01/06/2016; conferma il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1081/2006 (se del caso) in materia di entrate nette; dichiara di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul Sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- Vista** la nota prot. n. 3960 del 03/07/2018 con la quale il RUP trasmette:
la relazione conclusiva dell'intervento;
il quadro economico finale dell'intervento, di cui alla Determina n. 723 del 03/07/2018, per l'importo complessivo di **euro 1.831.287,01**, più avanti esposto;
l’attestato di spendibilità finale;
- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa (nn. 11/2012 e 28/2014) assunti al riguardo per il capitolo 776073 “*Interventi per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 3.1.3 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*”, sono stati effettuati pagamenti per **euro 1.822.452,61**, di cui euro **1.446.531,06** sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall’Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
- Accertato** dalla consultazione del SIC che a valere sull’impegno (n. 4/2016) di euro 8.834,40 assunto al riguardo per il capitolo 776091 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 non sono stati effettuati pagamenti;
- Accertato** dalla consultazione del SIC che all’Impresa ATI Syremont S.p.A. sono stati corrisposti acconti per euro 1.478.913,27 (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell’Impresa di euro 7.241,31, oltre IVA al 22% pari ad euro 1.593,09, per un totale di euro 8.834,40 a saldo di ogni suo avere;

- Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:
- approvare in linea amministrativa la *Perizia di variante* del 30/10/2014 dell'intervento denominato “*Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo*” e il relativo atto di sottomissione rep. n. 2076 del 25/02/2015;
 - approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo datato 27/05/2016, sottoscritto dal Collaudatore arch. Rosario Vilardo, dal Direttore operativo Dott.ssa Maria Clara Martinelli, dal Rup arch. Maria Mercurio e dall' Impresa ATI Syremont S.p.a.;
 - approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP, di cui alla Determina di approvazione atti finali prot. n. 723 del 03/07/2018;
 - liquidare la spesa finale per complessivi euro 8.834,40 a valere capitolo 776091, imp. n. 4/2016;
 - determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.3.3 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* allo scrivente;
- Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
- Vista** la L. R. n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

in conformità a quanto premesso

D E C R E T A

Art. 1

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante del 30/10/2014 e il relativo atto di sottomissione rep. n. 2076 del 25/02/2015 dei lavori dell'operazione denominata “*Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo*”, (CUP G62111000090006 - Codice Caronte SI_7847).

Art. 2

Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali (CIG 43956458FF) eseguiti dall'Impresa ATI Syremont S.p.A., con sede legale in Rose (CS) Contrada Sovarette Sottane 40/41, Partita IVA 08572130154, e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 7.241,31, oltre IVA al 22%.

Art. 3

Di prendere atto della Determina prot. n. 723 del 23/03/2018 del Soprintendente ai Beni Culturali di Messina e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione denominata “*Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo*” per l'importo complessivo pari ad **euro 1.831.287,01**, di seguito esposto:

A) Lavori a base d'asta		€ 1.448.261,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 37.892,77
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.486.154,58
B) Somme a disposizione		
b.2 Spese pubblicazione gara, esiti e competenze Commissione gara IVA inclusa	€ 18.178,42	
b.3 IVA 22%	€ 326.954,01	
Totale somme a disposizione	€ 345.132,43	€ 345.132,43
IMPORTO PROGETTO		€ 1.831.287,01

Art. 4

Di prendere atto dell'entrata in uso dell'intervento denominato "Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo" dal 01/06/2016.

Art. 5

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione "Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie - tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo" per:

- **euro 1.446.531,06**, somma certificata a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3. del PO FESR 2007/2013 di cui ai DD.DD. nn. 2903/2012 e 3531/2014;
- **euro 375.921,55**, somma rendicontata ma non certificata a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3. del PO FESR 2007/2013;
- **euro 8.834,40**, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 5250/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.3.3. certificata	Euro 1.446.531,06
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3. rendicontata ma non certificata	Euro 375.921,55
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al D.D.G. 5250/2016	Euro 8.834,40
TOTALE	Euro 1.831.287,01

Art. 6

Di accreditare la somma complessiva di **euro 8.834,40** in favore del Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà il dovuto pagamento all'Impresa ATI Syremont S.p.a. relativo al saldo finale dei lavori principali.

Art. 7

Di imputare detta spesa di euro 8.834,40 al capitolo 776091, Codice SIOPE U.2.02.03.99.001, imp. n. 4/2016, di cui al citato D.D.G. n. 5250/2016.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, li 30/07/2018

F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro