

## REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**SERVIZIO III- PATRIMONIO**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

<b>VISTO</b>	lo Statuto della Regione Siciliana;		
<b>VISTA</b>	la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;		
<b>VISTO</b>	l'art.24 della L.r. n.8/2016 recante:“Modifiche alla l.r.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016;		
<b>VISTO</b>	il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;		
<b>VISTI</b>	-il D.D.G.n.8460 del 23/11/05 con il quale viene approvato il progetto per il completamento del restauro del Vecchio Camposanto di Giarre (CT) e viene prenotata la somma di € 171.000,00 sul cap. 776051 dell'Assessorato BB.CC. ed AA. per l'es.fin.2005;		
	-il D.D.G.n.9260 del 29/12/05 con il quale la suddetta prenotazione d'impegno viene disimpegnata e lo stanziamento di € 336.000,00 sul cap. 776051 es.fin.2005 viene conservato come residuo di stanziamento per l'anno 2006;		
	-il D.D.G.n.9525 del 05/09/06 con il quale viene assunto impegno di spesa definitivo di € 171.000,00 sul cap.776051 es.fin.2006 per i lavori di completamento del restauro del Camposanto Vecchio di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002- CIG:Z0B19309B1 - SIOPE U.2.02.01.10.006		
	-il D.D.G.n. 10321 del 21/11/06 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico dei lavori in questione a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa "Russo Luigi" con il disimpegno dell'economia di € 26.386,12;		
	-il D.D.G.5841 del 10.4.2009 con il quale è approvata la perizia di variante e suppletiva per il completamento dei lavori di restauro al Camposanto Vecchio in Giarre (CT) dell'importo complessivo di € 144.610,88 di cui € 105.546,97 per lavori contrattuali, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 39.063,91 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:		
	a) lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza		€ 105.546,97
	b) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	1)imprevisti	€ 1.200,00	
	2)I.V.A. 10% di a	€ 10.554,70	
	3)progettazione 1,5%	€ 1.866,55	
	4)coll.statico compresa.i.v.a.	€ 3.000,00	
	5)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€ 6.200,00	
	6)missione pers.tecnico	€ 142,66	
	7)conferimento a discarica	€ 900,00	
	8)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€ 1.200,00	
	9)sistemazione area adiacente per regolamentazione deflusso acque piovane da realizzare con progetto stralcio	€ 14.000,00	
		€ 39.063,91	
	<b>totale</b>		<u>€ 39.063,91</u> <b>€ 144.610,88</b>

-il D.D.G. n.2693 del 13.10.2014 registrato dalla Ragioneria il 3.11.2014 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico della perizia di variante con il progetto stralcio per i lavori di “completamento del restauro del Camposanto Vecchio” in Giarre (CT) con il seguente quadro economico:

<b>a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza</b>			<b>€. 105.546,97</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
1)I.V.A. 10% di a	€.	10.554,70	
2)progettazione 1,5%	€.	1.866,55	
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€.	6.200,00	
4)missione pers.tecnico	€.	142,66	
5)conferimento a discarica	€.	900,00	
6)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€.	1.200,00	
7)progetto stralcio:			
-lavori soggetti a ribasso	€	14.910,97	
-oneri per la sicurezza	€	447,30	
-IVA 22% sui lavori	€	3.280,41	
- arrotondamento	€	<u>8,62</u>	
	€.	18.200,00	
	€	<u>18.200,00</u>	
totale	€	39.063,91	<b>€ 39.063,91</b>
			<b>€ 144.610,88</b>

- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori principali del 7.3.2007 , trasmesso con la nota n.21888 del 30.11.2017, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il 7.3.2007 e quindi entro il tempo contrattuale;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione del 7.11.2017, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanna Buda e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Russo Luigi con sede in Misterbianco (CT), contrada Montepalma via Torino n.118, partita IVA xxxxxxxxxxxx e con il quale viene riconosciuto il credito all'Impresa di € 527,73 più IVA per lavori ;
- VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori il 14.4.2007 da cui risulta l'importo degli acconti corrisposti all'impresa per € 105.018,77 più IVA, e essendo l'importo dei lavori al netto pari ad € 105.546,50, resta il credito dell'impresa di € 527,73 più IVA;
- RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale firmato dal Direttore dei lavori Arch.Giovanna Buda ;
- VISTO l'affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT) per € 12.887,86 più IVA al 22%;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 14.9.2017;
- ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni del legale rappresentante della ditta Lucia Costruzioni s.r.l.via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), Di Bartolo Alfio, C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- RITENUTO di dover approvare l'atto di affidamento di cui sopra;
- RITENUTO di dover approvare il quadro economico definitivo dei lavori principali ed il quadro economico del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e. a seguito dell'affidamento :

<b>a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza</b>		<b>€. 105.546,97</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1)I.V.A. 10% di a	€. 10.554,70	
2)progettazione 1,5%	€. 1.866,55	
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€. 6.200,00	
4)missione pers.tecnico	€. 62,28	
5)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€. 1.200,00	
6)progetto stralcio:		
-lavori al netto	€ 12.440,56	
-oneri per la sicurezza	€ 447,30	
-IVA 22% sui lavori	€ 2.835,33	
	€. 15.723,19	<u>€ 15.723,19</u>
totale	€ 35.606,72	<u>€ 35.606,72</u>
		<b>€ 141.153,69</b>
c) Economie da ribasso d'asta prog.stralcio	€ 2.023,11	
Altre economie (IVA su b.a. Etc)	<u>€ 1.434,08</u>	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 3.457,19</b>	

RITENUTO di dovere approvare gli atti finali e il quadro economico finale relativo ai lavori principali di che trattasi come sopra esposto;

CONSIDERATO che per mero errore sono state eliminate con il monitoraggio 2013 le somme impegnate con con il D.D.G.9525/2006 sul cap.776051;

VISTA la disponibilità sulla competenza del cap.776016 per l'es.finanziario in corso;

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante *"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.:gestione della spesa ed esercizio provvisorio;*

VISTO il D.P.Reg. n.005200 del 14.9.2017 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;

VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

VISTA la l.r. n.19 del 29.12.2017 di autorizzazione all'es. provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per il 2018;

### DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli atti finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza di completamento del restauro del Camposanto Vecchio di Giarre (CT)-CUP:G89105000070002, SIOPE U.2.02.01.10.006, per l'importo complessivo di € 171.000,00, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanna Buda e firmato dall'Impresa, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Russo Luigi con sede in Misterbianco (CT), contrada Montepalma via Torino n.118, partita IVA xxxxxxxxxxxx e con il quale viene riconosciuto il credito di € 527,73 più IVA per lavori, che pertanto si può liquidare all'impresa a tacitazione di ogni suo avere.

ART.2) E' approvato l'atto di affidamento prot.n.7094 del 13.4.2017 dei lavori del progetto stralcio, di cui al punto 6) del quadro economico, per “ l'accesso di servizio alle cripte dalla piazza soprastante” del Camposanto Vecchio di Giarre alla ditta Lucia Costruzioni s.r.l.- via G.Pascoli n.29/A- 95010 Santa Venerina (CT), CIG: Z0B19309B1 per € 12.887,86 più IVA al 22%;

ART.3) E' approvato il quadro economico definitivo dei lavori principali ed il quadro economico del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e. a seguito dell'affidamento :

<b>a)lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza</b>		<b>€. 105.546,97</b>
<b>b)somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1)I.V.A. 10% di a	€.	10.554,70
2)progettazione 1,5%	€.	1.866,55
3)consulenza e ass.D.L.strutture corpi metallici compresa.iva	€.	6.200,00
4)missione pers.tecnico	€.	62,28
5)per documentazione grafica e fotografica compresa iva al 20%	€.	1.200,00
6)progetto stralcio:		
-lavori al netto	€	12.440,56
-oneri per la sicurezza	€	447,30
-IVA 22% sui lavori	€	2.835,33
	€.	15.723,19
	€	15.723,19
<b>totale</b>	€	<b>35.606,72</b>
		<b>€ 141.153,69</b>
Economie da ribasso d'asta prog.stralcio	€	2.023,11
Altre economie (IVA su b.a. etc)	€	1.434,08
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>3.457,19</b>

ART.4) Per quanto esposto in premessa viene impegnata sul cap.776016 la somma complessiva di € 17.236,96, di cui € 15.723,19 necessari per la realizzazione del progetto stralcio di cui al punto 6) del q.e.generale, 580,50 per saldo all'impresa IVA inclusa ed € 933,27 per pagamento saldo progettazione.

ART.5) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà sul cap.776016 , es finanziario 2018, in favore del Soprintendente di Catania quale funzionario delegato alla spesa che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa, comprovante la liquidabilità del titolo.

ART.6) Il D.D.G.n.527 del 8.2.2018 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi ell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' **21/03/2018**

F.to

Il DIRIGENTE GENERALE  
*Volpes*