

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

D.D.G. n. 1771

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018”;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

	Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
Visto	il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
Visto	il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
Viste	le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
Visto	l'Asse III "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali: <ul style="list-style-type: none"> ● l'Obiettivo specifico 3.1 "Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti"; ● l'Obiettivo Operativo 3.1.1 "Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori", attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui: <ul style="list-style-type: none"> ● 3.1.1.2. Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico-culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e architettonico.
Visti	il D.D.G. n. 1507 dell'08.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010, reg. n.1 fg. 186, e il D.D.G. n. 1508 dell'8.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010, reg.1 fg.185, con i quali sono state approvate le piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6;
Visto	il proprio D.D.G n. 1337 del 01/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 24 agosto 2011, reg.1 fgl. 77, con il quale è stato approvato il programma delle operazioni ammesse a finanziamento per l'Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 "sub Museografico" del P.O. FESR 2007-2013;
Considerato	che nella detta graduatoria l'intervento proposto dal Parco archeologico di Leontinoi e delle aree archeologiche di Lentini e dei Comuni limitrofi, concernente i lavori di completamento e sistemazione del Museo archeologico di Lentini, è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 2.375.000,00;
Considerato	che l'operazione in argomento, ritenuta "a rischio" di non completamento con riferimento alla tempistica del PO FESR perché avviata con ritardo, è stata proposta per il finanziamento a valere sul Piano di Salvaguardia del PAC III;
Viste	le note dirigenziali prot. n. 28455 dell'11/06/2013 e prot. n. 36268 del 29/07/2013, con le quali è stato confermato l'inserimento nel PAC III di n. 6 interventi dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del PO FESR per l'importo complessivo di euro 7.306.773,84, dei quali euro 2.375.000,00 destinati alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista	la delibera di Giunta n. 280 del 6 agosto 2013 relativa alla nuova ripartizione delle risorse finanziarie del PO FESR Sicilia 2007/2013 tra i Dipartimenti competenti e le risorse assegnate al Piano di Salvaguardia, di cui € 7.306.774,00 destinati all'Obiettivo Operativo 3.1.1;
Viste	le note prot. n. 0016430 del 13/09/2013 e prot. n. 17316 del 26/09/2013 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione, che definiscono le procedure di attivazione delle risorse del PAC III;
Vista	la nota dipartimentale n. 50908 del 30/10/2013 "Avvio dell'organizzazione del Dipartimento beni culturali discendente dal DPRS 07/08/2013 n. 237" con la quale è stato anche disposto il trasferimento della gestione dell'Area archeologica e Antiquarium di Leontinoi dal cessato Servizio del Parco archeologico di Leontinoi alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa;
Visto	il D.D.S. n. 516 del 27.02.2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo 2014, reg. 1 fgl. 25, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "Lavori di completamento sistemazione e impianti Museo archeologico di Lentini", CUP G63J07000190006 e Codice Caronte SI_1_8149, per l'importo di complessivo di euro 2.375.000,00 con imputazione della spesa al capitolo 776081 "Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC)-Piano di salvaguardia - relativi all'obiettivo Operativo 3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013";
Visto	il contratto rep. n. 4935 del 21 ottobre 2014, con il quale il Soprintendente dei beni culturali di Siracusa ha affidato l'esecuzione dei lavori in argomento all'impresa AEMME s.r.l., con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa 74, P.I. 02503080844, aggiudicataria dell'appalto (CIG 5732838792) per l'importo netto di euro 885.146,97, comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti al ribasso offerto;
Visto	il proprio D.D.G. n. 3670 del 22 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2015, reg. 1 fgl. 18, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico conseguente all'affidamento dei lavori all'impresa AEMME ed assunto l'impegno definitivo (n. 4/2014, capitolo 776081) per l'importo totale di euro 2.125.209,95, ripartito nel seguente modo:

A	lavori	1.101.689,53	
A1	Importo lavori a misura	1.053.359,19	
A2	Importo lavori a corpo	48.330,34	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.009,65	
A4	Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	428.608,25	
A5	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	637.071,63	
A6	Ribasso d'asta del 33,9903%	216.542,56	
A7	Importo contrattuale (A5-A6+A3+A4)		885.146,97
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Progetto e realizzazione impianto fotovoltaico	123.028,00	
B02	Nuova postazione custodi e ingresso principale	110.940,24	
B03	Fornitura e posa in opera materiali lignei, plastici	434.104,31	
B04	IVA 22% sulle voci B1, B2 e B3	146.975,96	
B05	Depliant, multimediale e sit, Iva compresa	238.902,40	
B06	Spese incentivo di progettazione art. 92, c.5, L. 163/06	21.932,10	
B07	Incarico collaborazione per catalogazione, documentazione grafica, sistemazione e restauro reperti	3.000,00	
B08	Oneri discarica pubblica	7.165,80	
B09	Contributo Autorità LL.PP.	600,00	
B10	Spese strumentali di cui all'art. 92, c. 7-bis. L. 163/06 (riproduzioni grafiche, documentazione fotografica, riproduzione informatica del progetto)	1.000,00	
B11	Imprevisti	16.037,04	
B12	Spese pubblicazioni bando	5.000,00	
B13	IVA (al 10% su lavori OG2 di euro 527.960,03 – al 22% su altre lavorazioni OG11 di euro 357.186,94)	131.377,13	
	Totale Somma a disposizione	1.240.062,98	1.240.062,98
	Totale progetto (A+B)		2.125.209,95
C	Economie		
	Ribasso d'asta del 33,9903%	216.542,56	
	IVA su ribasso d'asta	33.247,49	
	sommano	249.790,05	249.790,05
	Torna l'importo del DDS 516 /2014		2.375.000,00

Visto il proprio D.D.G. n. 2449 del 01/09/2015, vistato alla Ragioneria Centrale per i beni culturali il 21 settembre 2015, con il quale è stata approvata la procedura (CIG 5967245659) attivata dalla Soprintendenza di Siracusa per l'affidamento della fornitura e posa in opera di materiali lignei e plastici (Voce B3, Somme a disposizione dell'amministrazione del Q.T.E.) all'impresa GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Acireale (CT), via Provinciale per S.M. Ammalati n. 144, P.I. 03812880874, giusta contratto rep. 4940 del 22/04/2015 dell'importo netto di euro 313.030,27, oltre IVA con aliquota al 22%. Col medesimo provvedimento l'importo totale dell'intervento è stato ridotto ad euro 1.977.499,65 per effetto delle economie realizzate in sede di aggiudicazione della fornitura in argomento, pari ad euro 147.710,30;

Visto il proprio D.D.G. n. 4718 del 18/12/2015, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 22/12/2015, con il quale sono stati approvati:

- la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera di materiali lignei e plastici (Voce B3 del Q.T.E.);
- la procedura di aggiudicazione, affidamento e regolare esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (Voce B1 del Q.T.E.) - CIG 61854624B7 – Impresa C.E.I. di Galati Giordano, con sede legale in Biancavilla (CT), via Monte Rosa 20, P. I. 04074120876 - Contratto rep. 4946 del 04/08/2015 - Importo totale liquidato di euro 94.602,46, di cui euro 77.543,00 per lavori ed euro 17.059,46 per IVA con aliquota al 22%;
- la procedura di aggiudicazione, affidamento e regolare esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova postazione custodi e dell'ingresso principale del Museo (Voce B2 del

Q.T.E.) - CIG 6226030A7B - Impresa Labruna Domenico, con sede legale in Regalbuto (EN), Largo della Regione 12/a, P.I. 00111360863 - Contratto rep. n. 4947 del 20/11/2015 - Importo totale liquidato di euro 93.527,77, di cui euro 76.662,11 per lavori ed euro 16.865,66 per IVA con aliquota al 22%;

- il nuovo quadro economico della spesa aggiornata sulle risultanze della contabilità finale dei lavori e delle forniture predette, il cui importo complessivo di euro 1.880.187,38, al netto delle ulteriori economie realizzate per euro 97.312,27, è stato ripartito nel modo che segue:

A	lavori	1.101.689,53	
A1	Importo lavori a misura	1.053.359,19	
A2	Importo lavori a corpo	48.330,34	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.009,65	
A4	Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	428.608,25	
A5	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	637.071,63	
A6	Ribasso d'asta del 33,9903%	216.542,56	
A7	Importo contrattuale (A5-A6+A3+A4)		885.146,97
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Progetto e realizzazione impianto fotovoltaico	77.543,00	
B02	Nuova postazione custodi e ingresso principale	76.662,11	
B03	Fornitura e posa in opera materiali lignei, plastici	313.030,27	
B04	IVA 22% sulle voci B1, B2 e B3	102.791,78	
B05	Depliant, multimediale e sit, Iva compresa	238.902,40	
B06	Spese incentivo di progettazione art. 92, c.5, L. 163/06	21.932,10	
B07	Incarico collaborazione per catalogazione, documentazione grafica, sistemazione e restauro reperti	3.000,00	
B08	Oneri discarica pubblica	7.165,80	
B09	Contributo Autorità LL.PP.	885,00	
B10	Spese strumentali di cui all'art. 92, c. 7-bis. L. 163/06 (riproduzioni grafiche, documentazione fotografica, riproduzione informatica del progetto)	1.000,00	
B11	Imprevisti	16.037,04	
B12	Spese pubblicazioni bando	4.713,78	
B13	IVA (al 10% su lavori OG2 di euro 527.960,03 – al 22% su altre lavorazioni OG11 di euro 357.186,94)	131.377,13	
	Totale Somma a disposizione	995.040,41	995.040,41
	Totale progetto (A+B)		1.880.187,38
C	Economie ribasso asta e IVA voce B1 e B2		97.312,27
	Torna l'importo del DDG 2449/2015		1.977.499,65

- Considerato** che i lavori principali di cui al contratto rep. n. 4935/2014 sono stati consegnati all'impresa AEMME s.r.l. in data 24/10/2014, giusta processo verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dalle parti in pari data;
- Visti** il verbale di sospensione dei lavori datato 25/02/2015, il verbale di ripresa dei lavori datato 24/04/2015, la concessione di proroga del 02/09/2015, prot. n.12502, il certificato di ultimazione dei lavori datato 12/10/2015;
- Visti** i Verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 27/02/2015, n. 2 del 30/07/2015 e n. 3 del 04/12/2015 con le relative approvazioni del RUP, dott. Salvatore Longo, rispettivamente del 20/03/2015, del 31/07/2015 e del 07/12/2015;
- Considerato** che l'introduzione dei nuovi prezzi non ha comportato alcun incremento dell'importo contrattuale atteso che gli stessi sono stati compensati dalle minori quantità di lavorazioni originarie eseguite e che i nuovi interventi, in quanto disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, non costituiscono "varianti";
- Vista** la perizia di assestamento contabile redatta a consuntivo dal Direttore dei lavori, arch. Carlo Staffile, e costituita da: 1. Relazione Tecnica; 2. Computo metrico estimativo; 3. Quadro di raffronto; 4. Elenco nuovi prezzi; 5. Analisi dei prezzi;

Visti gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 e 4, con i relativi certificati di pagamento; lo stato finale e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale;

Visti la Relazione e il Certificato di collaudo redatti dall'arch. Alessandra Ministeri, incaricata del collaudo in corso d'opera, giusta dispositivo di nomina n. prot. 1699 del 18 febbraio 2015;

Rilevato dall'esame degli atti sopra riferiti, che l'impresa AEMME:

- ha ultimato i lavori entro i termini del contratto, tenuto conto della sospensione autorizzata e della proroga concessa;
- ha eseguito i lavori a regola d'arte, secondo le previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori;
- ha sottoscritto senza riserve la contabilità finale dei lavori eseguiti, ammontante ad euro 885.106,84, di cui euro 880.681,31 corrisposti in acconto ed euro 4.425,53 corrispondenti al credito netto finale liquidato dal Collaudatore;

Vista la nota n. 5436 del 22/03/2016 della Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento della Programmazione, concernente gli adempimenti amministrativi da porre in essere per i progetti del Piano di Salvaguardia attribuiti al PO FESR;

Visto il proprio D.D.G. n. 2165 datato 11 maggio 2016, annotato dalla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 26/05/2016 al n. 1381, con il quale l'intervento in oggetto, presentando i requisiti di attrattività al PO FESR, è stato imputato al PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.1.1.2 “sub museografico”, per il costo totale dell'intervento, quantificato in euro 1.880.187,38, come da ultimo quadro economico approvato col citato D.D.G. n. 4718 del 18/12/2015;

Visto l'art. 4 del predetto D.D.G. n. 2165/2016 che ha rinviato al decreto di chiusura dell'operazione la quantificazione, a consuntivo, delle spese non ammissibili al PO FESR e, pertanto, da reimputare al Piano di Salvaguardia – PAC III, capitolo 776081;

Preso atto dell'apertura al pubblico del Museo archeologico di Lentini il 29/07/2016, giusta Attestato di fruibilità prot. n. 974 del 30/01/2017 sottoscritto congiuntamente dal RUP e dal Soprintendente di Siracusa;

Preso atto altresì delle dichiarazioni finali rese dal RUP e dal Soprintendente di Siracusa con il documento datato 06/02/2017, acquisito con la nota prot 115 del 28/02/2017 del Responsabile Unico del procedimento in uno con il Dossier di operazione di cui all'art. 15 del Reg.(CE) 1828/2006, *lettera a) e b)* e il quadro tecnico economico finale datato 06/02/2017;

Considerato che con nota prot. 13271 del 22/11/2017 la Soprintendenza di Siracusa ha trasmesso il Q.T.E finale dell'intervento a modifica del quadro sopra citato, il dettaglio della spesa e relativi importi di pagamento, la relazione conclusiva, la richiesta di accreditamento somme per l'anno 2017 e la determinazione del Soprintendente datata 22/11/2017;

Preso atto del costo consuntivo dell'operazione, approvato dal Soprintendente di Siracusa per euro 1.570.406,05 e con la seguente ripartizione:

A)	lavori	1.101.628,74	
A1	Importo lavori a misura	1.053.298,40	
A2	Importo lavori a corpo	48.330,34	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.009,65	
A4	Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	428.608,25	
A5	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	637.010,83	
A6	Ribasso d'asta del 33,9903%	216.521,90	
A7	Importo contrattuale (A5-A6+A3+A4)	885.106,83	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Progetto e realizzazione impianto fotovoltaico	77.543,00	
B02	Nuova postazione custodi e ingresso principale	76.662,11	
B03	Fornitura e posa in opera materiali lignei, plastici	313.030,27	
B04	IVA 22% sulle voci B1, B2 e B3	102.791,78	
B05	Depliant, multimediale e sit, Iva compresa	0,00	
B06	Spese incentivo di progettazione art. 92, c.5, L. 163/06	14.672,57	
B07	Incarico collaborazione per catalogazione, documentazione grafica, sistemazione e restauro reperti	0,00	
B08	Oneri discarica pubblica	0,00	
B09	Contributo Autorità LL.PP.	885,00	
B10	Spese strumentali di cui all'art. 92, c. 7-bis. L. 163/06 (riproduzioni grafiche, documentazione fotografica,	0,00	

	riproduzione informatica del progetto)		
B11	Imprevisti	0,00	
B12	Spese pubblicazioni bando	0,00	
B13	IVA (al 10% su lavori OG2 di euro 527.960,03 – al 22% su altre lavorazioni OG11 di euro 357.186,94)	99.714,49	
	Totale Somma a disposizione	685.299,22	
	Totale progetto (A+B)	1.570.406,05	1.570.406,05
C	Economie		
C1)	Somma disimpegnata con DDG 3670/2014	249.790,05	
C2)	Somma disimpegnata con DDG 2449/15	147.710,30	
C3)	Somma disimpegnata con DDG 4718/15	97.312,27	
C4)	Economie su IVA	31.662,64	
C5)	Economia per lavori non eseguiti	40,13	
C6)	Oneri discarica pubblica	7.165,80	
C7)	Imprevisti	16.037,04	
C8)	Spese pubblicazione bando	4.713,78	
C9)	Altre economie	250.161,94	
	Sommano economie	804.593,95	804.593,95
	Torna l'importo del DDS n. 516/2014		2.375.000,00

Verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Contabile della Regione Siciliana che, al riguardo, il Funzionario delegato ha effettuato spese per complessivi euro 1.467.904,18 entro il 31/12/2015 e spese per euro 94.602,46 oltre il 31/12/2015;

Verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte che tutte le spese effettuate entro il 31/12/2015 (euro 1.467.904,18) sono state ammesse a certificazione PO FESR dall'Autorità competente;

Verificato che sussistono debiti certi ed esigibili per euro 7.899,41, così distinti:

- euro 4.425,53 con relativa IVA al 22% di euro 973,62, corrispondenti alla rata di saldo dei lavori principali, giusta fattura n. 14 del 27/09/2017 rilasciata dall'Impresa AEMME s.r.l.;
- euro 2.500,26 corrispondenti alla quota dovuta a saldo ai dipendenti della Stazione Appaltante a titolo di incentivo tecnico, giusta schema di ripartizione ai sensi dell'art. art. 93 del D.lgs. 163/2006, sottoscritto dal RUP;

Considerato che i pagamenti effettuati oltre il 31/12/2015 e quelli ancora da effettuare, che si quantificano in complessivi euro 102.501,87, non ammissibili al PO FESR, vanno imputati al Piano di Salvaguardia-PAC III, Capitolo 776081, come esemplificato nella tabella seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE			Spese effettuate entro il 31/12/2015	Spese effettuate oltre il 31/12/2015 non ammesse a rendicontazione PO FESR	Spese da effettuare
A	Importo lavori a consuntivo	885.106,83	880681,30		4.425,53
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B01	Progetto e realizzazione impianto fotovoltaico	77.543,00		77543,00	0,00
B02	Nuova postazione custodi e ingresso principale	76.662,11	76662,11		0,00
B03	Fornitura e posa in opera materiali lignei, plastici	313.030,27	313030,27		0,00
B04	IVA 22% sulle voci B1, B2 e B3	102.791,78	85.732,32	17.059,46	0,00
B06	Spese incentivo di progettazione art. 92, c.5, L. 163/06	14.672,57	12.172,31		2.500,26
B08	Oneri discarica pubblica	0,00			
B09	Contributo Autorità LL.PP.	885,00	885,00		0,00
B13	IVA (al 10% su lavori OG2 – al 22% su altre lavorazioni OG11)	99.714,49	98.740,87		973,62

	Totale Somma a disposizione	685.299,22			
	Totale progetto (A+B)	1.570.406,05			
	Totale spese rendicontate su PO FESR		1.467.904,18		
	Totale spese sostenute oltre il 31/12/2015 non ammesse a rendicontazione PO FESR			94.602,46	
	Totale spese da sostenere				7.899,41
	Totale spese da reimputare al Piano di Salvaguardia				102.501,87

Preso atto

della Determinazione del 22/11/2017 del Soprintendente di Siracusa, che:

- approva il quadro economico finale dell'operazione sopra riportato e la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP;
- conferma l'entrata in funzione del Museo e la sua fruizione da parte dei destinatari della Linea d'intervento del PO;
- conferma il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette;
- dichiara di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- richiede l'erogazione del saldo del finanziamento;

Considerato

che il proprio D.D.G. n. 6801 del 13/12/2017 di chiusura dell'operazione è stato restituito con rilievo n. 940 del 27/12/2017 della Ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali, in risposta al quale questo Dipartimento propone il presente decreto;

Vista

la nota prot. 1632 del 26/02/2018 con la quale il Soprintendente di Siracusa aggiorna al corrente anno finanziario la dichiarazione di spendibilità della somma di euro 7.899,41;

Considerato

che, a seguito di riaccertamento dei residui passivi per il 2017, l'impegno assunto per l'operazione in argomento (n. 4/2016, capitolo 776081) è stato ridotto ad euro 7.899,41 con eliminazione della somma corrispondente ad economie di spesa, pari ad euro 309.781,33

Ritenuto

pertanto:

- di dovere formalmente annullare il D.D.G. n. 6801 del 13/12/2017;
- di dovere approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e di collaudo dei lavori principali eseguiti dall'impresa AEMME nonché il quadro economico finale dell'operazione;
- di dover determinare il costo dell'intervento imputabile al PO FESR 2007/2013_ Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2, e quello imputabile al Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia degli interventi relativi all'obiettivo operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013;
- di dovere liquidare la somma corrispondente ai pagamenti residui, quantificata in euro 7.899,41;

Visto

il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;

Visto

il D.P.Reg. n. 5200 14/09/2017 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* alla Scrivente;

Visto

la legge regionale n. 19 del 29/12/2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2018;

in conformità alle premesse

D E C R E T A

Art. 1

Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico amministrativo dei lavori (CIG 5732838792) eseguiti dall'impresa AEMME s.r.l. nell'ambito dell'operazione "*Lavori di completamento sistemazione e impianti Museo archeologico di Lentini*", CUP G63J07000190006 e Codice Caronte SI_1_8149, imputata alla linea di intervento 3.1.1.2 "sub museografico" del PO FESR 2007/2013, giusta D.D.G. n. 2165 datato 11 maggio 2016.

Art. 2

Di prendere atto della Determinazione datata 22/11/2017 del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Siracusa e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione "Lavori di completamento sistemazione e impianti Museo archeologico di Lentini" per l'importo totale di euro 1.570.406,05, ripartito nel seguente modo:

A)	lavori	1.101.628,74	
A1	Importo lavori a misura	1.053.298,40	
A2	Importo lavori a corpo	48.330,34	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	36.009,65	
A4	Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	428.608,25	
A5	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	637.010,83	
A6	Ribasso d'asta del 33,9903%	216.521,90	
A7	Importo contrattuale (A5-A6+A3+A4)	885.106,83	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Progetto e realizzazione impianto fotovoltaico	77.543,00	
B02	Nuova postazione custodi e ingresso principale	76.662,11	
B03	Fornitura e posa in opera materiali lignei, plastici	313.030,27	
B04	IVA 22% sulle voci B1, B2 e B3	102.791,78	
B05	Depliant, multimediale e sit, Iva compresa	0,00	
B06	Spese incentivo di progettazione art. 92, c.5, L. 163/06	14.672,57	
B07	Incarico collaborazione per catalogazione, documentazione grafica, sistemazione e restauro reperti	0,00	
B08	Oneri discarica pubblica	0,00	
B09	Contributo Autorità LL.PP.	885,00	
B10	Spese strumentali di cui all'art. 92, c. 7-bis. L. 163/06 (riproduzioni grafiche, documentazione fotografica, riproduzione informatica del progetto)	0,00	
B11	Imprevisti	0,00	
B12	Spese pubblicazioni bando	0,00	
B13	IVA (al 10% su lavori OG2 di euro 527.960,03 – al 22% su altre lavorazioni OG11 di euro 357.186,94)	99.714,49	
	Totale Somma a disposizione	685.299,22	
	Totale progetto (A+B)	1.570.406,05	1.570.406,05
C	Economie		
C1)	Somma disimpegnata con DDG 3670/2014	249.790,05	
C2)	Somma disimpegnata con DDG 2449/15	147.710,30	
C3)	Somma disimpegnata con DDG 4718/15	97.312,27	
C4)	Economie su IVA disimpegnate (riaccertamento residui per il 2017)	31.662,64	
C5)	Economia per lavori non eseguiti disimpegnata (riaccertamento residui per il 2017)	40,13	
C6)	Oneri discarica pubblica disimpegnati (riaccertamento residui per il 2017)	7.165,80	
C7)	Imprevisti disimpegnati (riaccertamento residui per il 2017)	16.037,04	
C8)	Spese pubblicazione bando disimpegnate (riaccertamento residui per il 2017)	4.713,78	
C9)	Altre economie disimpegnate (riaccertamento residui per il 2017)	250.161,94	
	Sommano economie	804.593,95	804.593,95
	Torna l'importo del DDS n. 516/2014		2.375.000,00

Art. 3

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione di cui all'art. 1 del presente decreto per complessivi euro 1.570.406,05, di cui:

- euro 1.467.904,18 a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013, di cui al decreto di imputazione n. 2165 datato 11 maggio 2016;
- euro 102.501,87 a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia degli interventi relativi all'obiettivo operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, impegno n. 4/2016, capitolo 776081;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.2	1.467.904,18
Quota a valere sul Piano di Salvaguardia PAC III	102.501,87
TOTALE	1.570.406,05

Art. 4

Di liquidare la somma di euro 4.425,53, oltre la relativa IVA al 22%, pari ad euro 973,62 in favore dell'impresa AEMME s.r.l., con sede in Favara (AG), via Ugo La Malfa 74, P.I. 02503080844, a tacitazione di ogni suo avere per l'esecuzione lavori principali dell'operazione *Lavori di completamento sistemazione e impianti Museo archeologico di Lentini*", (CIG 5732838792).

Art. 5

Di liquidare la somma di euro 2.500,26 corrispondente al saldo degli incentivi tecnici di cui alla tabella di ripartizione sottoscritta dal RUP, dott. Salvatore Longo.

Art. 6

Di emettere l'ordine di accreditamento della somma totale di euro 7.899,41 in favore del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, che provvederà, nella qualità di Funzionario Delegato, ad estinguere i debiti residui discendenti dalla realizzazione dell'operazione in argomento, e di imputare detta spesa al capitolo 776081, codice U2.02.01.10.999, imp. n. 4/2016.

Art. 7

Di annullare il D.D.G. n. 6801 del 13/12/2017.

Art. 8

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, 27/03/2018

F.to Il Dirigente Generale
Volpes