



D.D.G. n. 1773

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato – UO S6.4

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018”;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.”;

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'**Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
 - l'**Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - **3.1.1.2.** “Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico- culturale quali biblioteche,musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico”
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** dell'8/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n.1 fgl.186 e il **D.D.G. n. 1508** dell'8/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl.185, con i quali sono state approvate le Piste di Controllo delle linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6;
- Visto** il **D.D.G n. 1337** del 01/08/2011 registrato dalla Corte dei Conti in data 24/08/2011 reg.1 fgl. 77 con il quale è stato approvato il programma di finanziamento delle operazioni, finalizzate a *Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico* di cui all'Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 del P.O. FESR 2007-2013;
- Visto** il **D.D.G. n. 2074** del 03/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011 reg. n. 1 fgl. n. 98. con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.2 “sub museografico” del P.O. FESR 2007/2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l'intervento proposto dal Museo Archeologico Antonino Salinas, concernente la riesposizione, il riallestimento e il restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 1.780.000,00;
- Visto** il **D.D.S. n. 1955** del 30/08/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 19/10/2012 al reg. n. 1 fgl. 177, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “*Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*”(CUP G74B12000010006 e Codice Caronte SI_1_8381) per l'importo complessivo di euro 1.780.000,00;
- Visto** il **D.D.S. n. 4137** del 19/12/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 27/12/2013 al n. 83 e registrato alla Corte dei Conti in data 02/02/2014 al n. 1 fgl. 5, che ha preso atto di alcune modifiche apportate al progetto e ha assunto l'impegno imperfetto di euro 1.780.000,00 (imp. n. 83/2013);
- Premesso** che l'esecuzione dei lavori principali del progetto di “*Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*” è stata affidata con il contratto rep. n. 01/2014 del 11/11/2014 (CIG 5312172EFF) all'Impresa Calvagna Giovanni, con sede legale in Aci Sant'Antonio (CT), via Giacomo Matteotti n. 39, risultata aggiudicataria dell'appalto in argomento per il corrispettivo netto di euro 594.394,13, di cui euro 27.114,62 per oneri della sicurezza, euro 230.825,75 per lavori ed euro 336.453,76 per costo della manodopera;
- Visto** il **D.D.G. n. 1121** del 20/04/15, registrato alla Corte dei Conti il 23/06/15 reg. 1 fgl. 79, con il quale:
- è stato approvato detto contratto e il conseguente nuovo quadro economico post gara dell'importo complessivo di euro 1.645.085,08;
 - è stato assunto per il capitolo 776072, a valere sull'impegno imperfetto n. 83/2013, l'impegno parziale definitivo di euro 792.403,53 (imp. 13/2015), a copertura delle voci di spesa A (594.394,13), B1 (130.766,70), B3 (35.249,00), B4 (14.099,60), B8 (15.000,00) e B9 (2.849,10) del quadro economico sotto riportato e disimpegnata la somma di euro 134.914,92, in quanto corrispondente ad economie discendenti dal ribasso d'asta:

Quadro economico post gara			
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A1	Importo dei lavori a misura dopo ribasso	230.825,75	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	27.114,62	
A3	Costo della manodopera non soggetta a ribasso	336.453,76	
	Sommano lavori		594.394,13
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori 22%	130.766,70	
B2	IVA 22% sul ribasso d'asta	0,00	
B3	Imprevisti 5%	35.249,00	
B4	Incentivi e spese per la progettazione 2%	14.099,60	
B5	Spese movimentazione reperti	80.000,00	
B6	Studi tecnico scientifici ed analisi particolari (compreso oneri vari e IVA)	39.794,77	
B7	Allestimento espositivo	732.886,78	
B8	Lavori in economia (compresa IVA)	15.000,00	
B9	Spese per pubblicazione bando di gara e contributo AVCP	2.894,10	
	Totale somme a disposizione amministrazione		1.050.690,95
	TOTALE		1.645.085,08
	Economie derivanti dal ribasso d'asta		
	Ribasso d'asta sui lavori	110.586,00	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	24.328,92	
	Sommano le economie	134.914,92	
	TOTALE IMPORTO PERIZIA		1.780.000,00

Visto

il **D.D.G. n. 4022** del 18/11/15, registrato alla Ragioneria Centrale BBCC e IS il 26/11/15, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa i sottoelencati contratti e impegnata definitivamente la somma di euro 765.780,88 sul cap. 776072 (imp. 427/2015), contestualmente ridotta ad euro 601.878,53 per decurtazione delle economie di spesa, pari ad euro 163.902,35, come di seguito esposto:

B7	ALLESTIMENTO ESPOSITIVO	€ 732.886,78
	1) Fornitura di corpi illuminanti	€ 92.795,00
	2) Lavori di realizzazione delle vetrine	€ 247.707,51
	3) Fornitura di corredo espositivo	€ 85.119,37
	Importi aggiudicati	€ 425.621,88
	Iva 22%	€ 93.636,81
	Totale aggiudicato IVA compresa	€ 519.258,70
	Importi da aggiudicare con gare in corso	€ 38.595,00
	IVA 22%	€ 8.490,90
	Totale da aggiudicare IVA compresa	€ 47.105,90
	Somme a disposizione	
	2% su A2	€ 7.125,50
	SOMMANO	€ 573.490,10
	economie	
	Ribasso su A - 1	€ 7.205,00
	Ribasso su A - 2	€ 108.567,39
	Ribasso su A - 3	€ 14.880,63
	Totale ribassi	€ 130.653,02
	IVA sui ribassi	€ 28.743,66
	Totale economie	€ 159.396,68
B 5	MOVIMENTAZIONE REPERTI	€ 80.000,00
	Importo aggiudicato	€ 61.880,60

	IVA 22%	€ 13.613,73
	Totale aggiudicato IVA compresa	€ 75.494,33
	Economie da ribasso	€ 3.693,18
	IVA su ribasso	€ 812,49
	Totale economie	€ 4.505,67
	Importo aggiudicato A + B	€ 594.753,03
	Importo da aggiudicare su A	€ 47.105,90
	SOMMANO	€ 641.858,93
	Totale importo in economia su A + B	€ 163.902,35

- contratto elettronico prot. n. 2424 del 29/06/2015 (CIG 6165231D8E), stipulato con la Ditta **Adragna** Illuminazioni, avente per oggetto la fornitura di *corpi illuminanti*, per l'importo pari ad euro 92.795,00 oltre I.V.A. al 22%;

- contratto rep. 01/2015, registrato il 17/09/2015 al n. 0111186, (**CIG 61654133C2**), stipulato in data 07/09/2015 con la Ditta **Buonafede** s.r.l. avente ad oggetto i lavori per la *realizzazione e collocazione di vetrine e basi espositive* (voce A2), per l'importo di euro 247.707,51, oltre IVA al 22%;

- contratto elettronico prot. n. 2595 del 29/07/2015 (CIG 6268406445), stipulato con la Ditta EXPORRE s.r.l., avente ad oggetto la *fornitura e la collocazione di corredo espositivo ed apparati didattici e didascalici*, per un importo pari a € **85.119,37, oltre IVA al 22%**;

- contratto elettronico prot. 3238 del 29/07/2015 (CIG 6342813EDB) stipulato con la Ditta TSR RAIMONDI SPEDIZIONI s.r.l., avente ad oggetto i lavori di *movimentazione reperti* (voce B5) per un importo pari ad euro 61.880,60, oltre IVA al 22%;

Preso atto

e fatta propria l'osservazione della Ragioneria centrale dei Beni Culturali sul D.D.G. n. 6373 del 20/12/2016, giusta rilievo n. 936 del 22/12/2016;

Vista

la nota prot. n. 160 del 10/01/2018, sottoscritta dal Direttore dei lavori arch. Patrizia Amico, dal RUP arch. Stefano Biondo e dal Direttore del Museo Archeologico A. Salinas dott.ssa Francesca Spatafora, con la quale si danno precisazioni in merito all'importo contrattuale dell'appalto prot. n. 2424 del 29/06/2015, stipulato con la Ditta Adragna Illuminazioni per fornitura e collocazione di corpi illuminanti, importo erroneamente quantificato privo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, già approvato con nostro D.D.G. n. 4022 del 18/11/2015;

Preso atto

dell'importo corretto dell'appalto in argomento, pari ad euro 92.884,00, oltre IVA, come articolato nel seguente quadro economico della spesa:

Quadro economico - Fornitura e collocazione corpi illuminanti		
SERVIZI		
Importo totale servizi	100.000,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.855,00	
costo manodopera		
Importo soggetto a ribasso	98.145,00	
Ribasso d'asta 7,2505%	7.116,00	
Importo netto	92.884,00	92.884,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	20.434,48	20.434,48
Importo complessivo		113.318,48

Accertato

dalla consultazione del SIC che l'intero ammontare è stato corrisposto all'Impresa a seguito verifica della regolarità e ammissibilità della spesa in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, giusta certificato di regolare esecuzione datato 28/09/2015 per l'importo complessivo di euro 113.318,48, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione Arch. Patrizia Amico;

Visto

il **D.D.G. n. 4836** del 23/12/15, registrato alla Ragioneria Centrale BBCC e IS il 11/01/16, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa i sottoelencati contratti di cui alla voce B7- *Allestimento espositivo* - del sopra riportato quadro economico e, contestualmente, impegnata definitivamente la somma di euro 33.934,26 sul cap. 776072, (imp. 432/2015), di seguito esposto:

Somme residue con IVA – Allestimento espositivo	€ 33.934,26
A) Fornitura di arredi	€ 19.340,66

B) Realizzazione di un cortometraggio destinato all'esposizione permanente del Museo Archeologico Salinas	€ 5.720,00
C) Traduzione dall'italiano all'inglese dei testi destinati ai pannelli didattici dell'esposizione permanente del Museo Archeologico Salinas	€ 3.993,60
D) Fornitura di due monitor touch screen da 32 pollici	€ 4.880,00
Totale aggiudicato compresa IVA	€ 33.934,26

- contratto elettronico prot. n. 4180 del 23/11/2015 (CIGX1B15FF2A1) stipulato con la Ditta Effepi & Contract, avente ad oggetto la fornitura di arredi per un importo pari ad euro 15.853,00 oltre IVA al 22%;

- contratto prot. n. 4175 del 20/11/2015 (CIG X9EFF2A4) stipulato con la Ditta Davide Gambino, avente ad oggetto la *Realizzazione di un cortometraggio destinato all'esposizione permanente del Museo Archeologico Salinas*, per un importo pari ad euro 5.500,00 oltre I.V.A. al 4%;

- contratto prot. n. 4138 del 19/11/2015 (CIG XC615FF2A3) stipulato con la ditta Traduciamo insieme, avente ad oggetto la *Traduzione dall'italiano all'inglese dei testi destinati ai pannelli didattici dell'esposizione permanente del Museo Archeologico Salinas*, per un importo pari ad euro 3.840,00, oltre IVA al 4%;

- contratto prot. n. 4196 del 24/11/2015 (CIGXEE15142A2) stipulato con la ditta Return srl, avente ad oggetto la *Fornitura di due monitor touch screen da 32 pollici*, per un importo pari ad euro 4.000,00, oltre IVA al 22%;

Visti i **DD.DD.G.G. n. 6530** del 23/12/2016 e **n. 943** del 08/03/2017, vistati dalla Ragioneria Centrale BB.CC e I.S. rispettivamente il 23/12/2016 e il 22/03/2017, con i quali sono stati approvati in linea amministrativa i certificati di regolare esecuzione degli appalti di seguito elencati, di cui ai DDG n. 4022 del 18/11/2015 e DDG n. 4836 del 23/12/2015:

- Lavori per la realizzazione e collocazione di vetrine e basi espositive – Ditta Buonafede srl;
- Fornitura e collocazione di corredo espositivo ed apparati didattici e didascalici Ditta Exporre;
- Movimentazione di reperti archeologici - Ditta TSR RAIMONDI EDIZIONI s.r.l
- Fornitura di arredi Ditta EFFEPI & CONTRACT Srl;
- Realizzazione di un cortometraggio in tecnica mista atto a valorizzare il Museo Archeologico A. Salinas - Ditta individuale Davide Gambino;
- Fornitura di due monitor touch screen da 32 pollici - Ditta Return srl;
- Traduzione dall'italiano all'inglese dei testi destinati ai pannelli didattici dell'esposizione permanente del Museo Archeologico Salinas – Ditta Traduciamo Insieme;

Visto il **D.D.G. n. 1034 del 14/03/2017**, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2017 reg. n. 1 fgl. 18, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva ai lavori principali del progetto di *“Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas”*, il cui importo complessivo risulta di euro 653.833,54, oltre IVA;

Preso atto che i lavori principali, nelle more della stipula del contratto, furono consegnati all'Impresa Calvagna Giovanni, in forma parziale in data 24/06/2014, giusta nota del RUP prot. n. 26140 del 09/06/2014 e in forma definitiva in data 01/04/2015, per essere ultimati in mesi 12 (dodici) e quindi il 31/03/2016, giusta verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in pari data;

Visti - il verbale di sospensione dei lavori datato 09/11/2015 e il verbale di ripresa dei lavori datato 01/12/2016, per cui il termine per l'ultimazione dei lavori viene confermato al 22/04/2017;

- il certificato di ultimazione dei lavori datato 07/12/2016; gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 e 4, con i relativi certificati di pagamento;

- lo stato finale e il certificato di pagamento n. 5, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione datati 12/12/2016, redatti dal Direttore dei lavori dott.ssa Francesca Spatafora; dalla documentazione prodotta che:

Considerato - i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione autorizzata;

- i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

- i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori;

- l'Impresa ha sottoscritto senza riserve la contabilità finale dei lavori;

- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 653.833,54, oltre I.V.A.;

- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 650.564,37, oltre I.V.A.;

- il credito netto dell'Impresa è di euro 3.269,17, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Considerato che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*";

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il **D.D.G. n. 5003** del 08/11/2016, vistato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 21/10/2016, di disimpegno dell'importo di euro 107.121,40, a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.2" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro 125.410,61, (imp. 74/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020, come da seguente quadro economico:

Quadro economico allegato alla domanda di proroga		Spese accertate al 31/12/2015 sul capitolo 776072 del PO FESR	Spese da effettuare entro il 31/12/2016 a valere sulle risorse complementari PAC
Importo finale dei lavori	653.833,54	591.422,15	62.411,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	143.843,38	130.112,39	13.730,99
Imprevisti 5%	0,00	0,00	
Incentivi e spese per la progettazione 2%	8.923,25	0,00	8.923,25
Spese movimentazione reperti	75.494,33	75.494,33	0,00
Studi tecnico scientifici ed analisi particolari (compreso oneri vari e IVA)	0,00		
Allestimento espositivo	557.826,23	517.856,25	39.969,98
Lavori in economia (compresa IVA)	0,00	0,00	
Spese per pubblicazione bando di gara e contributo AVCP	6.584,80	6.209,80	375,00
Totale somme a disposizione amministrazione	792.671,99		
Totale costo intervento	1.446.505,53		
Totale spesa al 31/12/2015 sul capitolo 776072		1.321.094,92	
Totale spesa da effettuare al 31/12/2016			125.410,61

Viste

- la relazione conclusiva dell'intervento sottoscritta il 04/12/2017 dal RUP arch. Stefano Biondo e dal Direttore del Museo dott.ssa Francesca Spatafora;
- la determina di approvazione atti finali e del quadro economico finale dell'intervento "*Risposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*" trasmessa con nota prot. n. 4665 del 31/08/2017;
- le tabelle di ripartizione delle competenze tecniche dei lavori principali e dei lavori per la realizzazione e collocazione di vetrine e basi espositive;

Visto l'attestato di spendibilità finale trasmesso con nota prot. n. 335 del 18/01/2018;

Vista la Determina di approvazione atti finali, trasmessa con nota prot. 4665 del 31/08/2017, con la quale si attesta l'entrata in funzione dell'intervento "*Risposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*" alla data del 27/07/2016; il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni; il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni

giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO); l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

Visto il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di euro **1.444.670,30**, di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	LAVORI PRINCIPALI		
A.1	importo totale lavori a misura		775.478,14
A.1.1	oneri di sicurezza		29.826,08
A.1.2	costo mano d'opera		370.099,14
A.1.3	importo soggetto a ribasso		375.552,92
A.1.4	ribasso d'asta		121.644,60
	importo netto		653.833,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori		143.842,89
B.2	imprevisti		-
B.3	incentivi progettazione 2% (lavori principali)		7.567,16
B.4	movimentazione reperti		75.494,33
B.5	studi tecnico scientifici		-
B.6	lavori in economia		-
B.7	Allestimento espositivo		
	apparecchi illuminanti	113.318,48	
	lavori vetrine	302.203,16	
	incentivi progettazione 2% (lavori vetrine)	3.821,05	
	corredo espositivo	103.845,63	
	fornitura arredi	19.340,66	
	fornitura corto metraggio	5.720,00	
	servizi di traduzioni	3.993,60	
	fornitura monitor	4.880,00	
		557.122,58	557.122,58
B.8	pubblicazione bandi		6.209,80
B.9	ANAC		600,00
	Importo totale somme a disposizione		790.836,76
	Totale A + B		1.444.670,30

Accertato dalla consultazione del SIC che all'Impresa Calvagna Giovanni sono stati corrisposti acconti per euro 650.564,37, oltre IVA, e che, pertanto, resta il credito dell'Impresa di euro 3.269,17, oltre IVA, pari ad euro 719,22, per un totale di euro 3.988,39, a saldo di ogni suo avere;

Accertato che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche dei lavori principali ammonta ad euro 7.567,16, giusta tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP;

Accertato che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche dei lavori per la realizzazione e collocazione di vetrine e basi espositive (voce B7) ammonta ad euro 3.821,05, giusta tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP;

Ritenuto di dover approvare in linea amministrativa:

- il certificato di regolare esecuzione della Ditta Adragna Illuminazioni datato 28/09/2015 per l'importo complessivo di euro 113.318,48, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione Arch. Patrizia Amico, per la fornitura di *corpi illuminanti*, di cui alla voce B7 - *Allestimento espositivo* – delle somme a disposizione del Q.T.E.;
- gli atti di contabilità finale;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali datato 12/12/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa Giovanni Calvagna;

- il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina di approvazione atti finali trasmessa con nota prot. 4665 del 31/08/2017;
- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 “*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*” entro il 31.12.2015 sono stati effettuati pagamenti per complessivi **euro 1.321.094,92**;
- Considerato** che a valere sull'impegno (n. 74/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2010 sono stati effettuati pagamenti per **euro 107.973,78**;
- Considerato** che la somma di euro 6.209,80, di cui al punto B8 del precedente quadro è stata anticipata dalla Stazione Appaltante e, ai sensi l'articolo 34 comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, rimborsata dall'Aggiudicatario, giusta quietanza di versamento n. 90188 del 08/11/2017, previo accertamento della detta somma in entrata nel bilancio regionale, capitolo 1749, capo 14°, esercizio finanziario 2017, con D.D.G. n. 3256 del 11/07/2017;
- Ritenuto** che detta somma vada decurtata dal novero delle spese che determinano il costo finale dell'intervento;
- Quantificato** pertanto in **euro 1.438.460,50** (1.444.670,30 – 6.209,80) il costo finale dell'intervento come dettagliato nella tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
A	LAVORI PRINCIPALI			
A.1	importo totale lavori a misura		775.478,14	
A.1.1	oneri di sicurezza		29.826,08	
A.1.2	costo mano d'opera		370.099,14	
A.1.3	importo soggetto a ribasso		375.552,92	
A.1.4	ribasso d'asta		121.644,60	
	importo netto		653.833,54	653.833,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA sui lavori		143.842,89	
B.2	imprevisti		-	
B.3	incentivi progettazione 2% (lavori principali)		7.567,16	
B.4	movimentazione reperti		75.494,33	
B.5	studi tecnico scientifici		-	
B.6	lavori in economia		-	
B.7	Allestimento espositivo			
	apparecchi illuminanti	113.318,48		
	lavori vetrine	302.203,16		
	incentivi progettazione 2% (lavori vetrine)	3.821,05		
	corredo espositivo	103.845,63		
	fornitura arredi	19.340,66		
	fornitura corto metraggio	5.720,00		
	servizi di traduzioni	3.993,60		
	fornitura monitor	4.880,00		
		557.122,58	557.122,58	
B.8	pubblicazione bandi		6.209,80	
B.9	ANAC		600,00	
	Importo totale somme a disposizione		790.836,76	790.836,76
	Totale A + B			1.444.670,30
	A detrarre voce B.8 pubblicazione bandi			-6.209,80
	Importo complessivo dell'intervento			1.438.460,50

- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.2 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013 alle strutture intermedie;

Visto il D.P. Reg. n. 5200 del 14/09/2017 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. alla scrivente;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014 e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R. n. 19 del 29/12/2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018.

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approvano in linea amministrativa:

- il certificato di regolare esecuzione della Ditta Adragna Illuminazioni datato 28/09/2015 per l'importo complessivo di euro 113.318,48, per fornitura e collocazione di *corpi illuminanti*, di cui alla voce B7- *Allestimento espositivo* – delle somme a disposizione del Q.T.E.;
- gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “*Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*” (CUP G74B12000010006 - Codice Caronte SI_1_8381 - CIG 5312172EFF) nonché il seguente quadro tecnico economico finale della spesa per un importo pari ad euro **1.438.460,50**, con le modifiche d'ufficio:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
A	LAVORI PRINCIPALI			
A.1	importo totale lavori a misura		775.478,14	
A.1.1	oneri di sicurezza		29.826,08	
A.1.2	costo mano d'opera		370.099,14	
A.1.3	importo soggetto a ribasso		375.552,92	
A.1.4	ribasso d'asta		121.644,60	
	importo netto		653.833,54	653.833,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA sui lavori		143.842,89	
B.2	imprevisti		-	
B.3	incentivi progettazione 2% (lavori principali)		7.567,16	
B.4	movimentazione reperti		75.494,33	
B.5	studi tecnico scientifici		-	
B.6	lavori in economia		-	
B.7	Allestimento espositivo			
	apparecchi illuminanti	113.318,48		
	lavori vetrine	302.203,16		
	incentivi progettazione 2% (lavori vetrine)	3.821,05		
	corredo espositivo	103.845,63		
	fornitura arredi	19.340,66		
	fornitura corto metraggio	5.720,00		
	servizi di traduzioni	3.993,60		
	fornitura monitor	4.880,00		
		557.122,58	557.122,58	
B.8	pubblicazione bandi		6.209,80	
B.9	ANAC		600,00	
	Importo totale somme a disposizione		790.836,76	790.836,76
	Totale A + B			1.444.670,30
	A detrarre voce B.8 pubblicazione bandi			-6.209,80
	Importo complessivo dell'intervento			1.438.460,50

Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva la definitiva ammissione al finanziamento per:

- euro 1.314.885,12, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 “sub-museografico” del PO FESR 2007/2013 di cui ai D.D.G. n. 1121/2015, D.D.G. n. 4022/2015, D.D.G. n. 4836/2015;
- euro 123.575,38, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 5003 del 08/11/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.2	euro 1.314.885,12
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG 5003/2016	euro 123.575,38
TOTALE	Euro 1.438.460,50

Art. 3

In conformità alle premesse, si può liquidare il credito pari ad euro 3.269,17, oltre IVA per euro 719,22, per un totale di euro 3.988,39, a tacitazione di ogni suo avere, all'Impresa Calvagna Giovanni, Partita IVA 02807970872, con sede legale in via Giacomo Matteotti n. 39 Aci Sant'Antonio (CT), per i lavori di “*Riesposizione, riallestimento e restauro di alcune opere del Museo Archeologico Salinas*” (CUP G74B12000010006 - Codice Caronte SI_1_8381 - CIG 5312172EFF).

Art. 4

In conformità alle premesse, si attesta la liquidabilità della somma di **euro 3.988,39** ad estinzione della obbligazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, della somma di **euro 7.567,16** corrispondente alle competenze tecniche per i lavori principali, della somma di **euro 3.821,05** corrispondente alle competenze tecniche per i lavori di realizzazione e collocazione vetrine e basi espositive (voce B7 del Q.T.E.) e della somma di **euro 225,00** per il contributo ANAC dei lavori di realizzazione e collocazione vetrine (voce B9 del Q.T.E.).

Art. 5

Al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto provvederà direttamente il Direttore del *Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei archeologici - Museo Archeologico regionale Antonino Salinas*, nella qualità di Funzionario delegato, con i fondi che saranno accreditati in suo favore a valere sul capitolo 776092, **Codice SIOPE U.2.02.01.10.999**, imp. n. 74/2016 di cui al D.D.G. n. 5003/2016.

Art. 6

Per le motivazioni citate in premessa è accertata sul cap. 776092, imp. n. 74/2016, una **economia di euro 1.835,23**, che **viene disimpegnata** con il presente provvedimento.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, lì 27/03/2018

F.to Il Dirigente Generale
Volpes