



UNIONE EUROPEA FESR



**D.D.G. n. 1789**

## REPUBBLICA ITALIANA



### REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

### IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018”;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

**Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

**Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

**Visto** l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:

- **l'Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
- **l'Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
- **3.1.1.2.** “Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico- culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico”

**Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;

**Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;

**Visti** il **D.D.G. n. 1507** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n.1 fgl.186 e il **D.D.G. n. 1508** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl.185, con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 “sub museografico”;

**Visto** il **D.D.G. n. 1337** del 01/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 24/08/2011 reg. n. 1 fgl. n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.2 “sub museografico” del P.O. FESR 2007/2013;

**Considerato** che nella detta graduatoria l'intervento proposto dal Parco archeologico della Valle del Simeto, oggi dipendente dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, concernente il progetto di completamento funzionale e allestimento del Museo di Adrano (CT) è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 3.305.104,66;

**Visto** il **D.D.G. n. 2491** del 11/09/2013, registrato alla Corte dei Conti il 25/10/2013, reg. n. 1 fgl. n. 233, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “Progetto di completamento funzionale e allestimento del Museo di Adrano (CT)” (CUP G64B11000110006, Codice Caronte SI\_1\_8145) per un importo complessivo di euro 3.305.104,66;

**Visto** il **D.D.G. n. 3358** del 01/12/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale B.C. e I.S. il 16/12/2014, con il quale si è provveduto ad impegnare definitivamente (imp. 84/14), per il capitolo 776072, la somma di euro 3.446,50 a copertura delle spese per pubblicazione avviso di gara;

**Premesso** che, con il contratto rep. n. n. 4618 stipulato in data 20/11/2014, registrato in data 07/07/2015 a Catania con n. 241 serie I, la Soprintendenza BB.CC. di Catania ha affidato all'impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l. con sede in Paternò (CT) Via Murano 37, P. IVA 04082670870, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento, l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale e allestimento del Museo di Adrano (CT) (**CIG 3920552DD8**) per l'importo netto di euro 1.382.660,87, di cui euro 830.233,43 per lavori, euro 455.890,54 costo manodopera ed euro euro 96.536,90 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA;

**Visto** il **D.D.G. n. 412** del 19/02/2015, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2015 reg. n. 1 fgl. n. 55, con il quale è stato approvato il Q.T.E. dell'intervento a seguito della stipula del detto contratto per l'importo complessivo di euro 2.831.732,02 ed impegnata definitivamente (imp. 5/2015) la somma di euro 2.828.285,52 sul capitolo 776072, es. fin. 2015, così suddivisa:

<b>A) Lavori</b>		
Importo lavori a base d'appalto	1.800.820,80	
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	455.890,54	
Oneri speciali della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	96.536,90	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	1.248.393,36	
Importo dei lavori a seguito del ribasso d'asta del 33,49590%	830.233,43	
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	455.890,54	
Oneri speciali della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	<u>96.536,90</u>	
Somma l'importo contrattuale	1.382.660,87	<b>1.382.660,87</b>

<b>B) Somme a disposizione stazione appaltante:</b>		
1) Imprevisti	179.942,08	
2) Per IVA 10% su importo contrattuale + imprevisti	156.260,30	
3) Pubblicazioni bandi ed estratti di gara, compresi IVA e oneri	6.617,28	
4) Per ufficio tecnico 2% art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006)	35.215,60	
5) Assicurazione Rup e componenti gruppo progettazione e D.L.	8.369,72	
6) Per oneri conferimento a discarica compresi IVA e oneri	5.000,00	
7) Per indagini strutturali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, compresi Iva e oneri	39.303,22	
8) Per rilascio parere di conformità VV.FF.compresi IVA e oneri	2.000,00	
9) Per rilascio parere igienico sanitario	500,00	
10) Per progetto stralcio ascensore, compresi IVA e oneri	200.000,00	
11) Per indagini preliminari ( termografie, prelievo campioni di malte e murature, etc.) finalizzate all'accertamento delle condizioni per la realizzazione dell'ascensore, compresi I.V.A. e oneri)	28.000,00	
12) Per collaborazioni scientifiche specialistiche finalizzate alla realizzazione di ricostruzioni d'ambiente archeologico, traduzioni, compresi IVA e oneri	30.000,00	
13) Per lavori di pulizia, analisi restauro dei materiali (archeologici, storico-artistici, bibliografici, archivistici...etc. integrazione dei presidi di sicurezza, compresi IVA e oneri	135.000,00	
14) Per fornitura e collocazione di supporti per reperti, pannelli espositivi, didattici, dissuasori, segnaletica, etc., compresi IVA e oneri	120.000,00	
15) Per elaborazioni grafiche, fotografiche e digitali specialistiche, compresi IVA e oneri:		
a) disegno reperti, illustrazioni, etc	5.000,00	
b) documentazione fotografica	5.000,00	
c) realizzazione di ricostruzioni e restituzioni virtuali anche tramite laser-scanner	60.000,00	
d) digitalizzazione volumi antichi e di pregio	20.000,00	
16) Per realizzazione di cataloghi, guide e pubblicazioni multilingue, compresi IVA e oneri	70.000,00	
17) Per stampa di brochure multilingue e manifesti, compresi IVA e oneri	10.000,00	
18) Per campagna di comunicazione integrata compresi IVA e oneri	40.000,00	
19) Per acquisto hardware e software (audioguide, totem-touch, computers, etc), arredo per postazioni di lavoro e aggiornamento sito web, compresi IVA e oneri	180.000,00	
20) Per traslochi e trasporti movimentazione reperti compresi IVA ed oneri	40.000,00	
21) Per realizzazione percorsi sensoriali per ipo e non vedenti, compresi IVA e oneri	60.000,00	
22) Per spese per copie eliografiche, plottature, compresi IVA e oneri	12.722,95	
23) Per contributo ANAC ex AVCP	<u>140,00</u>	
Totale somme a disposizione	1.449.071,15	<b>1.449.071,15</b>
<b>Totale complessivo progetto (A+B)</b>		<b>2.831.732,02</b>
<b>Economie:</b>		
Derivante dal ribasso d'asta	418.159,93	
Derivante da IVA su ribasso d'asta	41.829,99	
Derivante da pubblicazione bandi di gara	<u>13.382,72</u>	
Totale economie	473.372,64	<u>473.372,64</u>
Torna l'importo del DDG 2491 del 11.09.2013		3.305.104,66

**Visti**

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 26/01/2015, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 255 (duecentocinquantacinque) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 07/10/2015;
- il verbale prot. n. 7869 del 02/10/2015 di concessione proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, aggiornando il termine di ultimazione dei lavori al 07/12/2015;
- la perizia di assestamento contabile datata 28/10/2015, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, dal Direttore dei Lavori arch. Nicola F. Neri e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l.;
- il certificato di ultimazione dei lavori con le riserve di legge datato 11/12/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 07/12/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, per il completamento dei quali si prevede una ulteriore assegnazione di giorni 15 (quindici) al termine dei quali viene redatto il conto finale sciogliendo, senza alcun'altra formalità, le riserve di legge;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, lo stato finale dei lavori e la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale redatta il 22/12/2015;

**Visti** gli atti di collaudo tecnico ed amministrativo prodotti dall'arch. Benedetto Caruso, giusta incarico di collaudatore prot. n. 2215 del 24/03/2015, costituiti da n. 1 verbale di visita, dalla relazione e dal certificato di collaudo redatto il 24/12/2015;

**Considerato** che i documenti sopra citati attestano che:

- con la perizia datata 28 ottobre 2015, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, sono state assestate contabilmente le quantità dei lavori eseguiti e introdotti nuovi prezzi per diverse lavorazioni e diversi materiali non previsti nel progetto originario. Tali modifiche, “...rientranti nelle competenze discrezionali della direzione dei lavori...” e finalizzate “...ad un più idoneo e confacente intervento di restauro, migliorando nel contempo la funzionalità e la sicurezza, senza alterare la natura e la destinazione...” dell'opera, hanno comportato una riduzione della somma di euro 1,72 rispetto all'importo dei lavori appaltati, come di seguito riportato:

Importo dei lavori	euro 785.920,69
Importo oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	euro 140.847,92
<u>Importo della manodopera non soggetto a ribasso</u>	<u>euro 455.890,54</u>
Somma perizia di assestamento	euro 1.382.659,15

- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle proroghe concesse;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali;
- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di assestamento contabile e sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 1.382.659,15, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 1.375.736,08, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 6.923,07, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

**Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

**Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*” e prot. n. 9878 del 30/05/2016 “*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*”;

**Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**Visto** il **D.D.G. n. 4576** del 20/10/2016, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 26/10/2016, di disimpegno dell'importo di euro 1.298.877,70 a valere sulla Linea di Intervento “3.1.1.2” del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro 807.260,70, (imp. 51/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**Visti**

i successivi **D.D.G. n. 6506** del 22/12/2016 e **D.D.G. n. 1035** del 14/03/2017, vistati dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. rispettivamente il 23/12/2016 e il 22/03/2017, con i quali sono stati approvati i contratti e i certificati di regolare esecuzione degli appalti di seguito elencati, compresi nel riparto B-Somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro tecnico economico dell'intervento:

- Restauro materiali archeologici - Voce B13 del Q.T.E. - CIG 6330520E5A - Ditta Cavarra Vincenzo di Noto (SR) - Lettera di incarico prot. n. 18175 del 16/10/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 50.937,01;
- Rilievo strumentale con tecnologia laser scanner 3D di ambienti interni ed esterni - Voce B15.C del Q.T.E. - CIG 63822764C4 - Ditta STM Geomatica Srl di Aci Sant'Antonio (CT) - Lettera di incarico prot. n. 20007/S del 11/11/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 40.310,40;
- Piattaforma di gestione ed erogazione di contenuti archivio-bibliografici - Voce B19 del Q.T.E. - CIG 6421488B86 - Ditta Techlab Works s.a.s. di Luigi Tummino & C. di Trecastagni (CT) - Contratto in formato elettronico prot. n. 20870 del 24/11/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 101.340,00;
- Traslochi e trasporti movimentazione reperti - Voce B20 del Q.T.E. - CIG Z53171CEF1 - Ditta Internazionale Traslochi di Francesco Quartarone di Catania - Lettera d'incarico prot. n. 22073 del 11/12/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 16.400,00;
- Indagini strutturali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie - Voce B7 del Q.T.E. - CIG Z7815B0166 - Ditta L&R Laboratori e ricerche srl di Tremestieri Etneo (CT) - Lettera di incarico prot. n. 18174 del 16/10/2015 - Certificato di regolare esecuzione Importo complessivo di euro 16.150,29;
- Fornitura e posa in opera ascensore - Voce B10 del Q.T.E. - CIG 6456660C60 - Ditta Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A. di Cologno Monzese (MI) - Lettera di incarico prot. n. 20739 del 23/11/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 86.620,00;
- Attrezzatura e materiale idoneo alla salvaguardia del patrimonio librario e archivistico - Voce B13 del Q.T.E. CIG Z2C174D2D8 - Ditta C.T.S. srl di Altavilla Vicentina (VI) - Contratto in formato elettronico prot. n. 22994 del 23/12/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 11.641,85;
- Digitalizzazione di volumi a stampa - Voce B15.D del Q.T.E. - CIG ZB9162FD8C - Ditta Archiviando di Rosa Anna Abela & C. s.a.s. di Castrolibero (CS) - Contratto in formato elettronico prot. n. 19126 del 29/10/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 12.078,00;
- Percorsi sensoriali per ipo/non vedenti - Voce B21 del Q.T.E. - CIG 6403960AF6 - Ditta ZS Informatica s.r.l. di Patti (ME) - Contratto in formato elettronico prot. n. 19128 del 29/10/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 44.334,80;

**Visti**

gli atti relativi alla procedura di RDO n. 942642 sul ME.PA. per l'aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione di "*Pubblicazione monografica e guide multilingue*" - CIG 6398246F9D - di cui alla **voce B16** del Q.T.E., ed in particolare:

- il contratto in formato elettronico prot. n. 19108 del 29/10/2015 con il quale i detti lavori sono stati affidati alla ditta Ediguidda s.r.l., con sede legale in Cava de' Tirreni (SA) corso Umberto I 45, P. IVA 02450970658, per l'importo di euro 38.600,00 al netto dell'IVA al 4%;
- il certificato di regolare esecuzione del 29/09/2017, sottoscritto dal RUP arch. Carmelo Salanitro, che attesta la liquidazione in favore della Ditta per la somma di euro 38.600,00, oltre IVA al 4%;

**Vista**

la Determina n. 1 del 25/01/2018, trasmessa con nota prot. n. 1608 del 25/01/2018, con la quale il Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, nella qualità di Beneficiario finale dell'intervento, a modifica ed integrazione della Determina n. 35 del 31/10/2017, riapprova il Quadro economico finale dell'operazione; attesta l'entrata in funzione dell'intervento dal 03/11/2016 con verbale di consegna al Polo Regionale di Catania per i siti culturali Parchi archeologici di Catania e della Valle dell'Acì; conferma il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiara di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

<b>Vista</b>	la relazione conclusiva dell'intervento del 25/10/2017, sottoscritta dal RUP e dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, trasmessa con nota prot. n. 19803 del 31/10/2017;
<b>Visti</b>	- il quadro economico finale dell'intervento, di cui alla Determina n. 1 del 25/01/2018, per l'importo complessivo di <b>euro 1.974.646,62</b> , più avanti esposto; - l'attestato di spendibilità finale prot. n. 1608 del 25/01/2018, trasmesso con nota prot. n. 3390 del 21/02/2018, con allegata la tabella di ripartizione a saldo delle competenze tecniche adeguata al Regolamento emanato con Decreto Presidenziale n. 3 del 5/12/2016;
<b>Considerato</b>	che a valere sugli impegni di spesa (n. 84/2014, n. 5/2015 e n. 390/2015) assunti al riguardo per il capitolo 776072 "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015, di complessivi <b>euro 1.532.854,32</b> , sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
<b>Considerato</b>	che a valere sull'impegno (n. 51/2016), assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020, sono stati effettuati pagamenti per <b>euro 386.421,09</b> ;
<b>Accertato</b>	dalla consultazione del SIC che all'Impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l. sono stati corrisposti acconti per euro 1.375.736,08 (I.V.A. esclusa) e che, pertanto, resta il credito dell'Impresa di euro 6.923,07, oltre IVA al 10%, pari ad euro 692,31, per un totale di euro 7.615,38, a saldo di ogni suo avere;
<b>Accertato</b>	che l'importo a saldo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche di cui all'art. 93 D.lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 6.831,83, giusta tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP;
<b>Preso atto</b>	delle procedure di aggiudicazione, di affidamento, di esecuzione della "Pubblicazione monografica e guide multilingue" di cui alla voce B16 del Q.T.E.;
<b>Considerato</b>	che, a seguito di riaccertamento dei residui passivi per il 2017, l'impegno assunto per l'operazione in argomento (n. 51/2016, capitolo 776092) è stato ridotto ad euro 80.000,00 con eliminazione della somma corrispondente ad economie di spesa, pari ad euro 340.839,61;
<b>Ritenuto</b>	per tutto quanto premesso, di dovere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo alla "Pubblicazione monografica e guide multilingue" la cui spesa è compresa tra le somme a disposizione del Q.T.E.F. alla voce B16;</li> <li>• approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori datato 24/10/2015, sottoscritto dal Collaudatore arch. Benedetto Caruso, dal Direttore dei Lavori arch. Nicola F. Neri, dal RUP arch. Carmelo Salanitro e dall'Impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l.;</li> <li>• approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina di approvazione atti finali n. 1 del 25/01/2018;</li> </ul>
<b>Verificato</b>	che la somma di euro 6.617,28, di cui al punto B3 del precedente quadro, è stata rimborsata, ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, dall'impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l. aggiudicataria dei lavori principali, giusta quietanza di versamento n. 014185 del 26/05/2016, previo accertamento della detta somma in entrata, per il capitolo 1749 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2015, con il proprio D.D.S. n. 490 del 26/02/2015;
<b>Accertato</b>	dalla consultazione del SIC che, con OA n. 14/2017 su imp. n. 51/2016 (DDG n. 4576 del 20/10/2016), la somma corrisposta dalla Stazione appaltante per la liquidazione delle spese per pubblicazioni bandi ed estratti di gara ammonta ad euro 6.608,74, determinando di conseguenza una economia pari ad euro 8,54;
<b>Ritenuto</b>	che la detta somma di euro 6.608,74 vada, per quanto sopra, decurtata dal novero delle spese che determinano il costo finale dell'intervento;
<b>Quantificato</b>	pertanto in <b>euro 1.968.037,88</b> (1.974.646,62 – 6.608,74) il costo finale dell'intervento ed in euro <b>55.371,21</b> la spesa da sostenere per il completamento dell'intervento, come dettagliato nella tabella che segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE		Pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 sul capitolo PO FESR 776072	Pagamenti effettuati sul capitolo delle risorse complementari PAC 776092	Pagamenti da effettuare sul capitolo delle risorse complementari PAC 776092
A) Lavori	1.382.659,15	1.375.736,08		6.923,07
B) Somme a disposizione stazione appaltante:				
1) Imprevisti	0,00			

2) Per IVA 10% sui lavori	138.265,91	137.573,60		692,31
3) Pubblicazioni bandi ed estratti di gara, compresi IVA e oneri	6.608,74		6.608,74	
4) Per ufficio tecnico 2% art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006	26.376,47	19.544,64		6.831,83
5) Assicurazione Rup e componenti gruppo progettazione e D.L.	0,00			
6) Per oneri conferimento a discarica compresi IVA e oneri	0,00			
7) Per indagini strutturali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, compresi Iva e oneri	16.150,29		16.150,29	
8) Per rilascio parere di conformità VV.FF.compresi IVA e oneri	0,00			
9) Per rilascio parere igienico sanitario	0,00			
10) Per progetto stralcio ascensore, compresi IVA e oneri	86.620,00		86.620,00	
11) Per indagini preliminari....compresi I.V.A. e oneri	0,00			
12) Per collaborazioni scientifiche ....., compresi IVA e oneri	0,00			
13) Per lavori di pulizia, analisi restauro dei materiali (archeologici, storico-artistici, bibliografici, archivistici..etc.), integrazione dei presidi di sicurezza, compresi IVA e oneri	62.578,86		62.578,86	
14) Per fornitura e collocazione di supporti per reperti, pannelli espositivi, etc., compresi IVA e oneri	0,00			
15) Per elaborazioni grafiche, fotografiche e digitali specialistiche, compresi IVA e oneri:				
a) disegno reperti, illustrazioni, etc	0,00			
b) documentazione fotografica	0,00			
c) realizzazione di ricostruzioni e restituzioni virtuali anche tramite laser-scanner	40.310,00		40.310,00	
d) digitalizzazione volumi antichi e di pregio	12.078,00		12.078,00	
16) Per realizzazione di cataloghi, guide e pubblicazioni multilingue, compresi IVA e oneri	40.144,00			40.144,00
17) Per stampa di brochure multilingue e manifesti, compresi IVA e oneri	0,00			
18) Per campagna di comunicazione integrata compresi IVA e oneri	0,00			
19) Per acquisto hardware e software...compresi IVA e oneri	101.340,00		101.340,00	
20) Per traslochi e trasporti movimentazione reperti compresi IVA ed oneri	16.400,00		16.400,00	
21) Per realizzazione percorsi sensoriali per ipo e non vedenti, compresi IVA e oneri	44.334,80		44.334,80	
22) Per spese per copie eliografiche, plottature, compresi IVA e oneri	0,00			
23) Per contributo ANAC ex AVCP	780,00			780,00
<b>Totali</b>	<b>1.974.646,62</b>	<b>1.532.854,32</b>		
<b>Spese di cui alla voce B3) versata a titolo di rimborso</b>	<b>-6.608,74</b>			
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>1.968.037,88</b>			
<b>Pagamenti effettuati risorse complementari PAC</b>			<b>386.421,09</b>	
<b>Pagamenti da effettuare per il completamento dell'intervento</b>				<b>55.371,21</b>

**Ritenuto**

di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.2 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;  
**Visto** il D.P. Reg. n. 5200 del 14/09/2017 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* alla scrivente;  
**Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;;  
**Vista** la L.R. n. 19 del 29/12/2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2018.

## D E C R E T A

**Art. 1** Per le motivazioni e finalità citate in premessa, con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata *“Progetto di completamento funzionale e allestimento del Museo di Adrano (CT)”* (CUP G64B11000110006 - Codice Caronte SI\_1\_8145) rientrante nel PO FESR, Linea di intervento 3.1.1.2 “sub museografico”:

- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento e regolare esecuzione dei lavori *“Pubblicazione monografica e guide multilingue”* di cui alla voce **B16** del Q.T.E., **CIG 6398246F9D** - Contratto elettronico prot. n. 19108 del 29/10/2015 - Ditta Ediguida S.r.l., con sede legale in Cava de' Tirreni (SA) corso Umberto I 45, P. IVA 02450970658 - Importo totale di euro 40.144,00, di cui euro 38.600,00 quale corrispettivo netto dell'Impresa ed euro 1.544,00 per IVA con aliquota al 4%;
- di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori (**CIG 3920552DD8**) eseguiti dall'Impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l. con sede in Paternò (CT) Via Murano 37, P. IVA 04082670870, Voce A1 del Q.T.E. e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 6.923,07, oltre IVA al 10%;

**Art. 2** Di prendere atto della Determina n. 35 del 31/10/2017 del Soprintendente ai Beni Culturali di Catania, come modificata e integrata con successiva Determina n. 1 del 25/01/2018, e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione *“Progetto di completamento funzionale e allestimento del Museo di Adrano (CT)”*, con le modifiche d'ufficio derivanti dal rimborso delle spese di cui alla voce B3:

<i>Quadro economico finale</i>		
<b>A) Lavori</b>		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	785.920,69	
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	455.890,54	
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	140.847,92	
Somma l'importo contrattuale	<b>1.382.659,15</b>	<b>1.382.659,15</b>
<b>B) Somme a disposizione stazione appaltante:</b>		
1) Imprevisti	0,00	
2) Per IVA 10% sui lavori	138.265,91	
3) Pubblicazioni bandi ed estratti di gara, compresi IVA e oneri	6.608,74	
4) Per ufficio tecnico 2% art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006	26.376,47	
5) Assicurazione Rup e componenti gruppo progettazione e D.L.	0,00	
6) Per oneri conferimento a discarica compresi IVA e oneri	0,00	
7) Per indagini strutturali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, compresi Iva e oneri	16.150,29	
8) Per rilascio parere di conformità VV.FF.compresi IVA e oneri	0,00	
9) Per rilascio parere igienico sanitario	0,00	
10) Per progetto stralcio ascensore, compresi IVA e oneri	86.620,00	
11) Per indagini preliminari ( termografie, prelievo campioni di	0,00	



malte e murature, etc.) finalizzate all'accertamento delle condizioni per la realizzazione dell'ascensore, compresi I.V.A. e oneri		
12) Per collaborazioni scientifiche specialistiche finalizzate alla realizzazione di ricostruzioni d'ambiente archeologico, traduzioni, compresi IVA e oneri	0,00	
13) Per lavori di pulizia, analisi restauro dei materiali (archeologici, storico-artistici, bibliografici, archivistici. Etc. ), integrazione dei presidi di sicurezza, compresi IVA e oneri	62.578,86	
14) Per fornitura e collocazione di supporti per reperti, pannelli espositivi, didattici, dissuasori, segnaletica, etc., compresi IVA e oneri	0,00	
15) Per elaborazioni grafiche, fotografiche e digitali specialistiche, compresi IVA e oneri:		
a) disegno reperti, illustrazioni, etc	0,00	
b) documentazione fotografica	0,00	
c) realizzazione di ricostruzioni e restituzioni virtuali anche tramite laser-scanner	40.310,00	
d) digitalizzazione volumi antichi e di pregio	12.078,00	
16) Per realizzazione di cataloghi, guide e pubblicazioni multilingue, compresi IVA e oneri	40.144,00	
17) Per stampa di brochure multilingue e manifesti, compresi IVA e oneri	0,00	
18) Per campagna di comunicazione integrata compresi IVA e oneri	0,00	
19) Per acquisto hardware e software (audioguide, totem-touch, computers, etc), arredo per postazioni di lavoro e aggiornamento sito web, compresi IVA e oneri	101.340,00	
20) Per traslochi e trasporti movimentazione reperti compresi IVA ed oneri	16.400,00	
21) Per realizzazione percorsi sensoriali per ipo e non vedenti, compresi IVA e oneri	44.334,80	
22) Per spese per copie eliografiche, plottature, compresi IVA e oneri	0,00	
23) Per contributo ANAC ex AVCP	780,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>591.987,47</b>	<b>591.987,47</b>
<b>Sommano (A+B)</b>		<b>1.974.646,62</b>
<b>Rimborso da parte dell'Impresa TECNOTEAM Costruzioni s.r.l. delle spese di cui alla voce B3 a detrarre</b>		<b>6.608,74</b>
<b>Costo finale dell'intervento</b>		<b>1.968.037,88</b>

### Art. 3

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione per:

- **euro 1.532.854,32** a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013 di cui al **DDG n. 412** del 19/02/2015;
- **euro 435.183,56**, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno n. **4576** del 20/10/2016; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.2	<b>Euro 1.532.854,32</b>
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG 4576/2016	<b>Euro 435.183,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 1.968.037,88</b>

**Art. 4**

Di accreditare la somma complessiva di **euro 55.371,21** in favore del Soprintendente ai Beni culturali ed ambientali di Catania che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A	Per stato finale lavori	€ 6.923,07
B2	Per IVA sui lavori al 10%	€ 692,31
B4	Per ufficio tecnico 2%	€ 6.831,83
B16	Per realizzazione di cataloghi, guide e pubblicazioni multilingue compresa IVA – Ditta Ediguida s.r.l.	€ 40.144,00
B23	Per contributo ANAC	€ 780,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 55.371,21</b>

**Art. 5**

Di imputare detta spesa di euro 55.371,21 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 51/2016, di cui al citato D.D.G. n. 4576/2016.

**Art. 6**

Di disimpegnare la somma di **euro 24.628,79** sul capitolo 776092, imp. n. 51/2016, in quanto economia di spesa.

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.*

Palermo, li 28/03/2018

F.to Il Dirigente Generale  
*Volpes*