



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle Regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Sicilia, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'Asse III del PO FESR 2007/2013 Sicilia, e in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.3.;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che con Decisione C (2015) 2771 del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C (2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, del FSE e del FC (2007/2013);
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *“disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8”*;

- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 24315 del 30/12/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari, nonché gli schemi dei decreti di chiusura delle operazioni;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 561 del 13/01/2017, che proroga al 31/01/2017 il termine di completamento delle operazioni ammesse a finanziamento;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, relativa al finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;
- VISTO** il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011, Reg. n. 1 Foglio n. 97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010, Linea d'Intervento 3.1.3.2;
- VISTO** il D.D.G. n. 1539 del 11/06/2013, registrato alla Corte dei Conti il 07/08/2013, Reg. n. 1 Foglio n. 126, che approva l'intervento *Taormina-Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea*, presentato dal Comune di Taormina, per un importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui 1.559.004,56 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, e 20.000,00 di cofinanziamento, CUP E84B12000010002, codice CARONTE SI_1_9788;
- VISTO** il D.D.G. n. 1680 del 16/06/2015, registrato alla Corte dei Conti il 13/07/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 100, che approva il Quadro economico dell'intervento ed impegna la somma complessiva di € **1.308.062,76** sul capitolo 776073 del PO FESR;
- VISTO** il D.D.G. n. 3922 del 23/09/2016, vistato dalla Ragioneria centrale il 11/10/2016, con cui è disimpegnata dal capitolo 776073 la somma di € 276.044,13, e contestualmente viene impegnata sul capitolo **776422** la somma di € **276.044,13**, a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020, secondo quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878/2016;
- VISTO** il D.D.S. n. 5448 del 22/11/2016, che procede alla liquidazione dell'importo di € **248.439,71**, pari al 90% della somma totale impegnata sul capitolo 776422 – Codice SIOPE U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti ai Comuni - secondo quanto disposto dalla richiamata Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878/2016;
- VISTA** la Determinazione n. 113 del 29/05/2015, di approvazione della perizia di variante suppletiva, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 art. 132 e s.m.i., con il seguente Quadro economico rimodulato:

A) Lavori	
a) Importo dei lavori	1.034.224,51
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-71.732,53
c) Importo costo manodopera	-408.262,46
Lavori a base d'asta	554.229,52
Ribasso d'asta del 33,7058%	-186.807,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	71.732,53
Importo costo manodopera	408.262,46
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	847.417,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Rilievi, accertamenti e indagini	4.600,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi	227,81

3) Imprevisti	0,00
4) Digitalizzazioni immagini ex chiesa S. Agostino	65.000,00
5) Digitalizzazione immagini ex Pretura	55.000,00
6) Allestimento museografico ex Pretura ed ex chiesa S. Agostino – compreso IVA	156.392,50
7) Progettazione definitiva cofinanziata dal Comune	20.000,00
8) Direzione Lavori, misure e contabilità	22.155,16
9) Perizia di variante	8.266,96
10) Coordinamento in fase di esecuzione	15.886,55
11) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.	16.340,75
12) Oneri di discarica	10.000,00
13) Spese per collaudo statico	0,00
14) Spese per collaudo amministrativo	2.520,92
15) IVA ed eventuali altre imposte	104.255,10
Totale somme a disposizione	480.645,74
Importo Totale di A+B	1.328.062,76
C) Totale economie	250.941,80
Importo complessivo finanziato	1.579.004,56

RILEVATO che il totale corretto delle Somme a disposizione è pari ad € 480.645,75, e che l'errore di 0,01 € (riportato anche nell'allegato 7.4 'Quadro economico' redatto dalla D.L.), riconducibile ad approssimazioni risultanti dai fogli di calcolo, sarà rettificato d'ufficio in sede di approvazione del Quadro economico definitivo;

VISTA la Relazione tecnica di variante, redatta in data 14/05/2015 dalla D.L.;

VISTO l'Atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 05/06/2015 dall'Impresa, dalla D.L. e dal R.U.P.;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

VISTA la Determinazione n. 273 del 18/12/2015, di approvazione della perizia di assestamento delle somme e del seguente Quadro economico rimodulato:

A) Lavori:	€	973.139,76	
Oneri sicurezza	€	-61.390,29	
Costo manodopera	€	<u>-392.368,30</u>	
Lavori a Base d'asta	€	519.381,17	
Ribasso d'asta del 33,7058%	€	<u>-175.061,58</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	344.319,59	
Oneri sicurezza	€	61.390,29	
Costo manodopera	€	<u>392.368,30</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	798.078,18	€ 798.078,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	20.000,00		
2) Allacciamenti a pubblici servizi	€	3.000,00		
3) Imprevisti	€	49.108,96		
4) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di Sant'Agostino	€	65.000,00		
5) Digitalizzazioni immagini ex Pretura	€	55.000,00		
6) Allestimento museografico ex Pretura ed ex Chiesa di Sant'Agostino compreso I.V.A.	€	156.392,50		
7) Progettazione definitiva cofinanziata dal Comune	€	20.000,00		
8) Direzione Lavori e Misure e contabilità	€	16.640,53		
10) Coordinatore in fase di esecuzione	€	11.960,95		
11) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.	€	15.340,66		
12) Oneri di scarica	€	10.000,00		
13) Collaudo statico	€	5.717,28		
14) Collaudo amministrativo	€	2.376,26		
15) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	99.447,44		
Sommano	€	529.984,58	€	529.984,68
Importo Totale A + B			€	1.328.062,76
C) ECONOMIE:				
1) Importo ribasso d'asta	€	176.798,72		
2) I.V.A. su ribasso d'asta	€	17.679,87		
3) Ribasso d'asta su D.L., misure e contabilità	€	28.152,28		
4) Ribasso d'asta su Coordinatore della sicurezza	€	16.348,99		
5) I.V.A. e Cassa su ribasso d'asta per D.L., misure e contabilità	€	7.567,33		
6) I.V.A. e Cassa su ribasso d'asta per coordinatore della Sicurezza	€	4.394,61		
Sommano	€	250.941,80	€	250.941,80
Importo complessivo finanziato			€	1.579.004,56

VISTA la relazione istruttoria favorevole, redatta dal R.U.P. in data 18/12/2015, allegata alla suddetta Determinazione n. 273/2015;

VISTO l'Atto di sottomissione n. 2, sottoscritto in data 21/12/2015 dall'Impresa, dalla D.L. e dal R.U.P.;

VISTO il contratto di appalto MEPA, RdO n. 1026896, stipulato in data 15/12/2015, tra il Comune di Taormina e la ditta Grasso Forniture s.r.l. P.I. 04872170875, per la fornitura del servizio di Allestimento museografico ex Pretura ed ex Chiesa di S. Agostino, per l'importo complessivo di € **151.699,68**, CIG 6479736F4A;

VISTO il contratto di appalto MEPA, RdO n. 1042153, stipulato in data 15/12/2015, tra il Comune di Taormina e la ditta AC2 s.r.l. P.I. 04289110878, per la fornitura del servizio di Digitalizzazione immagini ex Pretura ed ex Chiesa di S. Agostino, per l'importo complessivo di € **107.135,62**, CIG 650443096E;

VISTO il certificato di verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione dei lavori di Allestimento museografico, CIG 6479736F4A, firmato dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 08/06/2016;

VISTO il certificato di verifica di conformità relativo alla Digitalizzazione ex Pretura ed ex Chiesa S. Agostino, CIG 650443096E, redatto in data 22/12/2015;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, firmato dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 14/12/2015;

VISTO il documento 'Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2015', firmato dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 29/12/2015;

- VISTA** la Determinazione n. 275 del 22/12/2015 relativa all'incarico di collaudo, affidato all'ing. Salvatore Caudullo, per l'importo complessivo di € **1.113,27**;
- VISTA** la Determinazione n. 101 del 26/05/2016 di approvazione del certificato di collaudo e degli atti dello stato finale;
- VISTA** la Determinazione n. 189 del 30/10/2017 di affidamento della fornitura di n. 2 targhe esplicative il progetto-regolamento CE 1828/2006, CIG ZB41EE2974;
- VISTO** il certificato di verifica di conformità relativo alla fornitura e regolare esecuzione delle targhe esplicative, CIG ZB41EE2974, redatto in data 06/11/2017;
- VISTA** la Determinazione n. 144 del 14/05/2018 che procede all'approvazione della Relazione conclusiva sulle attività di progetto, e del Quadro economico finale;
- RILEVATO** che il Quadro economico riportato nella richiamata Determinazione n. 144/2018 contiene alcune inesattezze e refusi, in particolare alla voce C) Economie, e che pertanto lo stesso, convenientemente rettificato, sarà approvato dal Beneficiario con successiva Determinazione;
- VISTA** la Dichiarazione, resa dal R.U.P. in data 09/12/2016, attestante che l'Intervento è funzionante, completato ed in uso, dal 05/12/2016;
- VISTA** la Determinazione n. 359 del 26/10/2018, di approvazione del Quadro economico finale rettificato, che si riporta di seguito:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) LAVORI:	€	973.139,76
Oneri sicurezza	€	61.390,29-
Costo manodopera	€	<u>392.368,30-</u>
Lavori a Base d'asta	€	519.381,17
Ribasso d'asta del 33,7058%	€	<u>175.061,58</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	344.319,59
Oneri sicurezza	€	61.390,29
Costo manodopera	€	<u>392.368,30</u>
Importo dei lavori al netto e comp. oneri	€	798.078,18
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri pagato	€	798.078,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	4.600,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi	€	3.000,00
3) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di Sant'Agostino compreso IVA	€	58.029,80
4) Digitalizzazioni immagini ex Pretura compreso IVA	€	49.101,82
5) Allestimento museografico ex Pretura ed ex Chiesa di Sant'Agostino compreso I.V.A.	€	151.699,68
6) Progettazione definitiva cofinanziata dal Comune	€	20.000,00
7) Direzione Lavori e Misure e contabilità	€	16.029,49
8) Coordinatore in fase di esecuzione	€	11.960,95
9) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.	€	14.084,44
10) Oneri di discarica	€	4.705,80
11) Collaudo amministrativo	€	1.113,27
12) Fornitura di n° 2 Targhe Pubblicitarie compreso IVA	€	91,50

13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:			
a) IVA 10% su lavori	€ 79.807,81		
b) IVA 22% su rilievi	€ 1.012,00		
c) IVA 22% su DI M e Con	€ 3.667,54		
d) IVA 22% su Coord in fase Esec	€ 2.736,67		
e) Cassa di Prev. 4%	€ 1.119,62		
Sommano	€ 88.343,64	€ 88.343,64	
Sommano		€ 422.760,39	€ 422.760,39
Importo Totale A + B			€ 1.220.838,47
C) ECONOMIE:			€ 358.166,09
Importo complessivo finanziato			€ 1.579.004,56

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti effettuati da parte dell'Ente beneficiario;

VISTO il D.D.G. n. 352 del 30/01/2018, notificato all'Ente beneficiario, con il quale si accerta in entrata sul Capitolo 7212, Capo 14, della Regione Siciliana la somma di € **79.615,78** – quota dell'importo complessivo di € **248.439,71**, erogato con il richiamato D.D.S. n. 5448/2016 risultata eccedente rispetto ai pagamenti effettuati sul capitolo 776422;

VISTO il D.R.G. n. 1164 del 20/06/2018, che dispone l'accertamento e il versamento al bilancio della Regione Siciliana nell'E.F. 2018 – capo X delle somme residue, alla data del 11/05/2018, dei sottoconti già esistenti presso la T.U.R., abrogata con l'art. 21 della L.R. n. 8 del 08/05/2018;

VERIFICATO dall'elenco - allegato al D.R.G. 1164/2018 - dei sottoconti eliminati che sul conto n. 2115 capitolo 776422, relativo all'Intervento in questione, permane il saldo pari ad euro **79.711,40**, non prelevato dal Soggetto beneficiario, e che pertanto quest'ultimo nulla deve restituire all'Amministrazione;

VERIFICATO inoltre che il saldo residuo sul conto n. 2115 contiene l'importo pari ad € **91,50**, anticipato dal Beneficiario per il pagamento delle targhe esplicative, e che pertanto la suddetta somma sarà rimborsata secondo le procedure previste dalla Circolare n. 11 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTA la nota n. 45210 del 17/10/2018 – Servizio 4 – con cui si comunica al Dipartimento Bilancio e Tesoro che per la somma pari ad € **79.619,90** – conto n. 2115 capitolo 776422, relativa all'Intervento in questione – non sussiste più l'obbligo del pagamento al Soggetto beneficiario, essendo la stessa risultata eccedente rispetto alla spesa totale;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di dover procedere all'annullamento del D.D.G. 352/2018;

RITENUTO che si può procedere all'approvazione in linea amministrativa delle perizie di variante e di assestamento delle somme e dei relativi quadri economici (i cui refusi sono stati corretti nel Quadro economico finale), dei contratti MEPA RDO 1026896-2015, RDO 1042153-2015, del certificato di ultimazione e collaudo dei lavori, dei certificati di conformità e di regolare esecuzione dei servizi, e del Quadro economico finale, per l'approvazione degli Atti finali dell'Intervento, e al fine di saldare la contabilità finale;

VISTA la Circolare del Dipartimento Programmazione di cui alla nota n. 17045 del 20/09/2017, contenente ulteriori disposizioni in ordine alla tempestiva emanazione dei decreti di chiusura delle operazioni connesse al PO FESR 2007-2013;

VISTO il D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. All'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la L.R. n. 9 del 08/05/2018, che approva il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, per la realizzazione dell'Intervento *Taormina-Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea*, presentato dal Comune di Taormina, CUP E84B12000010002, codice CARONTE SI_1_9788, si approvano in linea amministrativa le perizie di variante e di assestamento delle somme ed i relativi quadri economici;

Art. 2) Si annulla il D.D.G. 352/2018;

Art. 3) Si approvano i contratti MEPA RDO 1026896-2015, RDO 1042153-2015, il certificato di ultimazione e di collaudo dei lavori, i certificati di conformità e di regolare esecuzione dei servizi ed il seguente Quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A) LAVORI:		€	973.139,76
Oneri sicurezza		€	61.390,29-
Costo manodopera		€	<u>392.368,30-</u>
Lavori a Base d'asta		€	519.381,17
Ribasso d'asta del 33,7058%		€	<u>175.061,58</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso		€	344.319,59
Oneri sicurezza		€	61.390,29
Costo manodopera		€	<u>392.368,30</u>
Importo dei lavori al netto e comp. oneri		€	798.078,18
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri pagato		€	798.078,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1) Rilievi, accertamenti ed indagini		€	4.600,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi		€	3.000,00
3) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di Sant'Agostino compreso IVA		€	58.029,80
4) Digitalizzazioni immagini ex Pretura compreso IVA		€	49.101,82
5) Allestimento museografico ex Pretura ed ex Chiesa di Sant'Agostino compreso I.V.A.		€	151.699,68
6) Progettazione definitiva cofinanziata dal Comune		€	20.000,00
7) Direzione Lavori e Misure e contabilità		€	16.029,49
8) Coordinatore in fase di esecuzione		€	11.960,95
9) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.		€	14.084,44
10) Oneri di scarica		€	4.705,80
11) Collaudo amministrativo		€	1.113,27
12) Fornitura di n° 2 Targhe Pubblicitarie compreso IVA		€	91,50
13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:			
a) IVA 10% su lavori	€	79.807,81	
b) IVA 22% su rilievi	€	1.012,00	
c) IVA 22% su Dl M e Con	€	3.667,54	
d) IVA 22% su Coord in fase Esec	€	2.736,67	
e) Cassa di Prev. 4%	€	<u>1.119,62</u>	
Sommano	€	88.343,64	€ 88.343,64
Sommano		€	<u>422.760,39</u> € 422.760,39
Importo Totale A + B		€	1.220.838,47

C) ECONOMIE:	€ 358.166,09
Importo complessivo finanziato	€ 1.579.004,56

Art. 4) Al pagamento del saldo a rimborso, pari ad € **91,50**, si provvederà secondo le procedure previste dalla Circolare n. 11/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro. La quota restante dell'impegno di cui al D.D.G. n. 3922/2016, pari ad € **27.604,42**, costituisce economia ed è disimpegnata con il presente provvedimento.

Art. 5) Si approva la definitiva ammissione al finanziamento dell'Intervento, secondo il seguente riparto finanziario delle spese effettuate:

Descrizione	Importo
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013	1.032.018,63
Quota a valere sul POC	168.819,84
Quota di cofinanziamento	20.000,00
Totale	1.220.838,47

Art. 6) l'U.M.C. di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell'UCO (Unità Competente Operazione) e del REO (Responsabile Esterno dell'Operazione) rendere disponibili all'U.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per gli atti di competenza, e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, secondo le vigenti disposizioni.

Palermo 5-11-2018

f.to **Il Dirigente Generale**
Sergio Alessandro