



**D.D.G. n. 4632**

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.*”;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'**Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
  - l'**Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
  - **3.1.1.6.** “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale/museale”.
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** dell'08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl. n. 186, e il **D.D.G. n. 1508** dell'08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl. n. 185, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.6 “sub museografico”;
- Visto** il **D.D.G. n. 818** del 26/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011 reg. n. 1 fgl. n. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.6 “sub museografico” del P.O. FESR 2007/2013;
- Considerato** che in detta graduatoria, l'intervento proposto dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna, concernente il “Completamento del restauro della Chiesa di San Lorenzo e l' allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione in Aidone (EN)” è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 960.000,00 e che il relativo progetto esecutivo è stato successivamente approvato in via amministrativa con il **D.D.G. n. 2162** del 21/09/2012, registrato alla Corte dei Conti il 27/11/2012 reg. n. 1 fgl. n. 193, (CUP G99G10000140008 - Codice Caronte SI\_1\_8700) per l'importo di euro 960.000,00;
- Visto** il **D.D.G. n. 1562** del 12/06/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.C.C. e I.S. il 24/06/2013, con il quale è stata impegnata definitivamente la somma di euro 2.607,45 relative a spese di pubblicazione bando di gara (imp. 37/2013);
- Visto** il **D.D.S. n. 1015** del 10/04/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I. S. il 12/05/2014, con il quale è stata impegnata definitivamente la somma di euro 1.470,45 relative a spese di pubblicazione esito di gara, (imp. 29/2014);
- Premesso** che, con il contratto rep. n. 704 datato 07/11/2014, registrato a Enna il 24/03/2014 al n. 21 serie I, l'appalto di esecuzione dei lavori di *Completamento del restauro della Chiesa di San Lorenzo e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione* in Aidone (EN) è stato affidato all'A.T.I. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavori “Ciro Menotti” (capogruppo) con sede a Ravenna in via Pier Traversari 63 e Gerso Restauro Opere D'arte s.r.l. (mandante), con sede a Ravenna in via G. Rossi 5, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (**CIG 48300413EC**), per l'importo complessivo di euro 425.169,97 al netto del ribasso d'asta offerto pari al 29,8878%, dei quali euro 410.124,46 per lavori ed euro 15.045,51 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. nella misura del 10%;
- Preso atto** che il Consorzio “Ciro Menotti” ha assegnato, a norma di Statuto, l'esecuzione dei lavori in argomento alla consorziata EMMA LAVORI COOP. s.c.p.a. di Ravenna (Capogruppo) e Gerso Restauri Opere d'Arte di Ravenna (Mandante);
- Visto** il **D.D.G. n. 3184** del 18/11/2014, registrato alla Corte dei Conti il 16/12/2014 reg. n. 1 fgl. n. 230, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il contratto sopra detto e assunto l'impegno definitivo (imp. n. 78/2014) per l'importo complessivo di euro 761.169,97;
- Visto** il **D.D.G. n. 4566** del 11/12/2015, registrato alla Corte dei Conti il 24/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 293, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva ai lavori relativi all'intervento in argomento, l'atto di sottomissione rep. n. 717 del 16/11/2015, registrato in Enna in data 17/11/2015 al n. 236 serie I, e il nuovo quadro economico rimodulato per l'importo complessivo di euro 753.268,50 (imp. 386/2015), così distinto:

<b>Quadro economico</b> “Aidone: Chiesa di San Lorenzo”			
A.1	Importo complessivo lavori	637.849,37	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	15.997,26	
A.3	Lavori a base d'asta (al netto degli O.S.)	621.852,11	
A.4	A dedurre il ribasso d'asta del 29,8878 sui lavori A3	185.857,91	
A.5	Restano lavori al netto	435.994,19	

A.6	Oneri della sicurezza nono soggetti a r.a.	15.997,26	
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori (a ragione di contratto)</b>	<b>451.991,46</b>	<b>451.991,46</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	IVA 10 % di A	45.199,15	
B.2	Spese tecniche e R.U.P. (2% di A)	12.000,00	
B.3	Imprevisti (9,7% di A)	0,00	
B.4	Polizza assicurativa progettisti	3.000,00	
B.5	Pubblicazione bando di gara, contratto, AVCP	4.077,90	
B.6	Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B.7	Restauro beni storico-artistici e stucchi	92.592,86	
B.8	Consulenze specialistiche:		
	1) n. 2 storici dell'arte euro 8.000,00		
	2) n. 1 architetto rilevatore euro 6.000,00	20.000,00	
	3) n. 1 archeologo euro 3.500,00		
	4) n. 1 entomologo fitosanitario euro 2.500,00		
B.9	Vetrine e apparati espositivi/didattici	40.000,00	
B.10	Impianto antintrusione e videosorveglianza	19.360,00	
B.11	Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti	20.000,00	
B.12	Spese di carattere strumentale (art. 92 DPR 207/2010) e stampe	2.447,14	
B.13	Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti, locandine e manifesti	19.000,00	
B.14	Indagini, analisi e diagnostica	18.100,00	
B.15	Oneri di accesso a discarica	5.500,00	
	<b>Totale B</b>	<b>301.277,05</b>	<b>301.277,05</b>
	<b>Sommano A+B</b>		<b>753.268,50</b>

- Visto** il **D.D.G. n. 3182** del 17/11/2014, vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S. in data 24/11/2014, di accertamento in entrata nel bilancio regionale per l'anno 2014, capitolo 1749 capo 14°, della somma di euro 3.702,90 per il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara;
- Verificato** che la somma di **euro 3.702,90**, di cui al punto B5 del precedente quadro, è stata rimborsata, ai sensi dell'art. 34 c. 35 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, dalla Società Cooperativa EMMA LAVORI, affidataria dei lavori principali, giusta la quietanza di versamento n. 7199 del 13/07/2015;
- Visto** il **D.D.G. n. 105** del 25/01/2016, vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S. in data 02/02/2016, di accertamento in entrata nel bilancio regionale per l'anno 2015, capitolo 2630 capo 14°, della somma di euro 51,13 a titolo di interessi legali maturati per ritardato versamento della somma di euro 3.702,90;
- Verificato** che il versamento della somma di euro 51,13 è stato effettuato dalla Società Cooperativa EMMA LAVORI, giusta la quietanza n. 13778 del 24/12/2015;
- Visti**
- il verbale di consegna dei lavori principali datato 10/04/2014, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 18 (diciotto) mesi, naturali e consecutivi, e quindi entro il 18/10/2015;
  - il verbale di sospensione dei lavori del 30/04/2015 e il successivo di ripresa del 07/10/2015, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 18/03/2016;
  - l'art. 4 dell'atto di sottomissione rep. n. 717 del 16/11/2015 con il quale viene concesso un maggior tempo utile di 4 (quattro) mesi per l'ultimazione dei lavori, aggiornando il termine al 18/07/2016;
  - il certificato di ultimazione dei lavori datato 20/07/2016, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 18/07/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di realizzazione di opere marginali ininfluenti sulla funzionalità dell'opera, per il completamento delle quali si prevede una ulteriore assegnazione di 60 (sessanta) giorni;
  - il verbale di accertamento ultimazione lavori marginali del 22/09/2016;
  - gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3, 4, 5 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento e il certificato di pagamento finale;
  - la perizia di assestamento finale datata 28/11/2016, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Enrico Caruso, composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica*, *Computo metrico*, *Quadro di raffronto*, *Quadro economico*, che non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
  - la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 21/03/2017;

**Preso atto**

dalla documentazione prodotta, che:

- con la perizia datata 28/11/2016 sono state assestate contabilmente le quantità dei lavori eseguiti e introdotti nuovi prezzi per diverse lavorazioni e diversi materiali non previsti nel progetto originario. Tali modifiche, "... finalizzate ad una più consona percezione dello spazio del vestibolo d'ingresso...", non hanno comportato aumento dell'importo di contratto;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione autorizzata e della proroga concessa ed eseguiti secondo le previsioni progettuali e secondo gli ordini e le indicazioni della Direzione dei Lavori, compresa la realizzazione di opere marginali;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alla perizia suppletiva e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore dei lavori;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 451.991,46, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 449.731,50, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 2.259,96, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

**Considerato**

che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

**Viste**

le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici" e prot. n. 9878 del 30/05/2016 "Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

**Vista**

la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**Visto**

il **D.D.G. n. 4520** del 17/10/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 21/10/2016, di disimpegno dell'importo di euro **525.368,47** sul capitolo 776072 non speso al 31/12/2015 (di cui all'impegno n. 386/2016), a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.6" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro **440.434,60** (imp. 41/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

**Visto**

il **D.D.G. n. 5711** del 13/11/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 28/11/2017, con il quale sono stati approvati i progetti esecutivi, i contratti e i certificati di regolare esecuzione degli appalti sottoelencati compresi nella voce B7 "Restauro beni storico artistici e stucchi" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del Q.T.E. dell'intervento e il quadro economico afferente la spesa, di seguito esposto, per l'importo complessivo di euro 77.674,32, di cui euro 76.151,37 liquidati per il pagamento dei lavori ed euro 30,00 per il contributo ANAC:

DISTINTA ESPLICATIVA VOCE B.7 QUADRO ECONOMICO - SPESE PER RESTAURO BENI STORICO ARTISTICI E STUCCHI													
LOTTO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	ONERI SICUREZZA NO RIBASSO	TOTALE LAVORI	IVA 22%	SPESE TECNICHE (2%)	CONTRIBUTO ANAC	TOTALE	RIBASSO D'ASTA	IMPORTO CONTRATTUALE	IVA 22%	IMPORTO FATTURA	ECONOMIA DA RIBASSO E IVA	
1	€ 22.285,81	€ 690,00	€ 22.975,81	€ 5.054,68	€ 459,51	€ 30,00	€ 28.520,00	26,111%	€ 17.156,76	€ 3.774,49	€ 20.931,25	€ 7.099,24	
2	€ 13.580,00	€ 420,00	€ 14.000,00	€ 3.080,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 17.360,00	26,111%	€ 10.454,13	€ 2.299,91	€ 12.754,04	€ 4.325,96	
3	€ 10.670,00	€ 330,00	€ 11.000,00	€ 2.420,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 13.640,00	3,000%	€ 10.679,90	€ 2.349,58	€ 13.029,48	€ 390,52	
4	€ 12.935,76	€ 400,07	€ 13.335,83	€ 2.933,88	€ 266,72	€ 0,00	€ 16.536,43	4,550%	€ 12.747,25	€ 2.804,40	€ 15.551,65	€ 718,06	
5	€ 12.935,76	€ 400,07	€ 13.335,83	€ 2.933,88	€ 266,72	€ 0,00	€ 16.536,43	15,111%	€ 11.381,11	€ 2.503,84	€ 13.884,95	€ 2.384,76	
<b>TOTALI</b>	<b>€ 72.407,33</b>	<b>€ 2.240,14</b>	<b>€ 74.647,47</b>	<b>€ 16.422,44</b>	<b>€ 1.492,95</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 92.592,86</b>		<b>€ 62.419,15</b>	<b>€ 13.732,22</b>	<b>€ 76.151,37</b>	<b>€ 14.918,54</b>	
							<b>IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE (voce B.7 somme a disp.)</b>						<b>€ 92.592,86</b>
											<b>TOTALE</b>	<b>€ 92.562,86</b>	
											<b>CONTRIBUTO ANAC</b>	<b>€ 30,00</b>	
											<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 92.592,86</b>	
<b>SOMME DA ACCREDITARE</b>			<b>€ 76.151,37</b>	<b>PER PAGAMENTO FATTURE</b>									
			<b>€ 1.492,95</b>	<b>PER PAGAMENTO SPESE TECNICHE</b>									
			<b>€ 30,00</b>	<b>PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC</b>									
<b>TOTALE</b>			<b>€ 77.674,32</b>										

Lotto n. 1 – *Opere in legno*: 1) cassettone; 2) mostra dell'organo

**(CIG6882159943) - Ditta Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847** - contratto elettronico prot. n. 726 del 02/05/2017 – Importo complessivo di euro 20.931,25 liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 03/03/2017.

Lotto n. 2 – *Opere in legno*: 1) crocifisso; 2) statua S. Lorenzo; 3) fercolo processionale

**(CIG6882170259) - Ditta Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847** - contratto elettronico prot. n. 727 del 02/05/2017 – Importo complessivo di euro 12.754,04 liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 03/03/2017.

Lotto n. 3 – *Superfici decorate e fonte battesimale*

**(CIG6882181B6A) – Ditta Kermes Conservazione Diagnostica Restauro s.r.l. - P. IVA 01071470882** – contratto elettronico prot. n. 723 del 20/04/2017 – Importo complessivo di euro 13.029,48, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 03/03/2017.

Lotto n. 4 – *Dipinti a olio su tela*

**(CIG6882187061) - Ditta Kermes Conservazione Diagnostica Restauro s.r.l. - P. IVA 01071470882** - contratto elettronico prot. n. 724 del 20/04/2017 – Importo complessivo di euro 15.551,65, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 03/03/2017.

Lotto n. 5 – *Dipinti a olio su tela*

**(CIG6882194626) - Ditta Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847** - contratto elettronico prot. n. 728 del 02/05/2017 – Importo complessivo di euro 13.884,95, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il certificato di regolare esecuzione del 03/03/2017.

- Vista** la nota prot. n. 1218 del 23/07/2018 con la quale il Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna arch. Salvatore Gueli trasmette la determina n. 15 di approvazione degli atti finali;
- Considerato** che in data 03/08/2018 è stato pubblicato nella GURS n. 33 il D.P. Reg. 30 maggio 2018 n. 14 *“Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”*, che consente la liquidazione degli incentivi tecnici inseriti nel quadro afferente la spesa della voce B7 *“Restauro beni storico artistici e stucchi”* delle somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con il D.D.G. n. 5711 del 13/11/2017;
- Vista** la Determina n. 21 del 04/09/2018, trasmessa con nota prot. n. 1416 del 04/09/2018, con la quale il Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna arch. Salvatore Gueli, nella qualità di Beneficiario finale dell'intervento, a modifica ed integrazione della Determina n. 15 del 23/07/2018, riapprova il Quadro economico finale dell'operazione e la relazione finale del RUP sulle attività di progetto; dichiara che il progetto è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO) a far data dal 31/12/2016; conferma il rispetto degli obblighi previsti dall' art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiara di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- la relazione conclusiva dell'intervento prot. n. 1413 del 04/09/2018, sottoscritta dal RUP arch. Angelo Varisano;
  - il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di **euro 602.847,20**, approvato con parere tecnico dal RUP , prot. n. 1414 del 04/09/2018, più avanti esposto;
  - l'attestato di spendibilità finale per l'importo di **euro 12.692,76**, con allegate le tabelle di ripartizione delle competenze tecniche;
- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 *“Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”* entro il 31/12/2015 sono stati effettuati pagamenti per complessivi **euro 227.900,03**, di cui **euro 224.197,13** ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte ed euro 3.702,90 somma non certificata relativa al rimborso delle spese di pubblicazione bandi di gara;
- Considerato** che a valere sull'impegno (n. 41/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sono stati effettuati pagamenti per **euro 365.957,31**;
- Accertato** dalla consultazione del SIC che al Consorzio *“Ciro Menotti”* sono stati corrisposti acconti per euro 449.731,50, (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell'Impresa di euro 2.259,96, al netto dell'IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
- Accertato** che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche dei lavori principali di cui agli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 9.717,12, giusta la tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP ;
- Accertato** che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche dell'appalto *“Restauro beni storico artistici e stucchi”* - voce B 7 - di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito con L. R. 12 luglio 2011 n. 12, come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, ammonta ad euro 489,68, giusta le tabelle di ripartizione delle somme proposta dal RUP ;
- Accertato** per quanto sopra che, al netto dei pagamenti effettuati, sussistono debiti certi ed esigibili per complessivi euro 12.692,76;
- Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:
- approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali

sottoscritto dalle parti in data 21/03/2017;

- approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina di approvazione atti finali n. 21 del 04/09/2018;
- liquidare la spesa finale per complessivi **euro 12.692,76**, a valere sul capitolo 776092, imp. n. 41/2016, corrispondente voci A1, B1, B2 e B7 (solo competenze tecniche);
- determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.6 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- disimpegnare la somma di **euro 61.784,53** sul capitolo 776092, imp. n. 41/2016, in quanto economia di spesa.

**Visto** il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 28 del 01/07/2016;

**Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;

**Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* allo scrivente;

**Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;

**Vista** la L. R. n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

**in conformità a quanto premesso**

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata "*Aidone: Chiesa di San Lorenzo. Completamento del restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione*" (CUP G99G10000140008 - Codice Caronte SI\_1\_8700):

- Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali (CIG 48300413EC) eseguiti dal Consorzio "Ciro Menotti", con sede legale in sede in Ravenna via Pier Traversari 63, P. IVA 00966060378 (voce A del Q.T.E.F.) e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 2.259,96, oltre IVA al 10%.

### **Art. 2**

Di prendere atto della Determina n. 21 del 04/09/2018 del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Enna e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione denominata "*Aidone: Chiesa di San Lorenzo. Completamento del restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione*" per l'importo complessivo pari ad **euro 602.847,20**, di seguito esposto:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>		
<i>Aidone: Chiesa di San Lorenzo – Completamento del restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione</i>		
A.1	Importo dei lavori	637.849,37
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	15.997,26
A.3	Importo dei lavori a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)	621.852,11
A.4	A dedurre il ribasso d'asta del 29,8878% sui lavori A.3	185.857,91
A.5	Restano lavori al netto	435.994,19
A.6	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	15.997,26
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>451.991,45</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.1	IVA 10 % di A	45.199,16
B.2	Spese tecniche e R.U.P. (2% di A)	9.717,12
B.3	Imprevisti (9,7% di A)	0,00
B.4	Polizza assicurativa progettisti	0,00

B.5	AVCP		375,00
B.6	Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione		0,00
B.7	Restauro BSA	76.151,37	76.671,05
	Competenze tecniche	489,68	
	AVCP	30,00	
B.8	Consulenze specialistiche:		0,00
	1) n. 2 storici dell'arte		
	2) n. 1 architetto rilevatore		
	3) n. 1 archeologo		
	4) n. 1 entomologo fitosanitario		
B.9	Vetrine e apparati espositivi/didattici		0,00
B.10	Impianto antintrusione e videosorveglianza		0,00
B.11	Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti		0,00
B.12	Spese di carattere strumentale (art. 92 DPR 207/2010) e stampe		0,00
B.13	Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti, locandine e manifesti		0,00
B.14	Indagini, analisi e diagnostica		13.613,26
B.15	Oneri di accesso a discarica		5.280,16
	<b>Totale B</b>		<b>150.855,75</b>
	<b>Costo finale dell'intervento (A + B)</b>		<b>602.847,20</b>

### Art. 3

Di prendere atto dell'entrata in uso del progetto "Aidone: Chiesa di San Lorenzo – Completamento del restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione" dal 31/12/2016.

### Art. 4

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione per:

- **euro 224.197,13**, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013 di cui ai DD.DD. n. 1562/2013, 1015/2014 e 3184/2014;
- **euro 378.650,07**, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D. di impegno n. 4520 del 17/10/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.6	<b>Euro 224.197,13</b>
Quota a valere sul PAC 2014/2020	<b>Euro 378.650,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 602.847,20</b>

### Art. 5

Di accreditare la somma complessiva di **euro 12.692,76**, in favore del Soprintendente ai Beni culturali ed Ambientali di Enna che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A1	Per Stato finale lavori	Euro 2.259,96
B1	Per IVA sui lavori al 10%	Euro 226,00
B2	Per spese tecniche e RUP lavori principali	Euro 9.717,12
B7	Per competenze tecniche "Restauro BSA"	Euro 489,68
	<b>TOTALE</b>	<b>Euro 12.692,76</b>

## **Art. 6**

Di imputare detta spesa di euro 12.692,76 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 41/2016, di cui al citato D.D.G. n. 4520/2016.

## **Art. 7**

Di disimpegnare la somma di **euro 61.784,53** sul capitolo 776092, imp. n. 41/2016, in quanto economia di spesa.

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013.*

Palermo, li 03/10/2018

### **Firmato**

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro