



D.D.G. n. 4706

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'**Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
 - l'**Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - **3.1.1.6.** “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale/museale”;
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** del 08/07/2010 registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n. 1 fgl. n. 186, e il **D.D.G. n. 1508** del 08/07/2010 registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n. 1 fgl. n. 185, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.6 “sub museografico”;
- Visto** il **D.D.G. n. 818** del 26/05/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011, reg. n. 1 fgl. n. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.6 “sub museografico” del PO FESR 2007/2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l'intervento proposto dall' Assemblée Regionale Siciliana, concernente la Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo, è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma complessiva di euro 964.000,00 e che il relativo progetto esecutivo è stato successivamente approvato con il **D.D.S. n. 817** del 23/04/2012, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2012 reg. 1 fgl. 66, CUP E72J12000020006 - Codice Caronte SI_1_8214;
- Premesso** che, con il contratto rep. n. 50 del 16/12/2013, registrato ad Ascoli Piceno al n. 1644 serie 3 del 22/12/2014, l'appalto dei lavori di “Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo” è stato affidato all'Impresa TECNO ART s.r.l., P. IVA 01802790442, con sede legale in Ascoli Piceno Largo delle Ginestre n. 3, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (**CIG 4397878BB9**), per l'importo netto di euro 546.211,62, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro 12.831,50, per un totale complessivo di euro 559.043,12, oltre IVA ;
- Visto** il **D.D.G. n. 884** del 31/03/2015, registrato alla Corte dei Conti il 23/06/2015, reg. n. 1 fgl. n. 80, con il quale è stato approvato il contratto rep. n. 50 del 16/12/2013 e il conseguente quadro economico post gara del progetto in parola e, contestualmente, impegnata la somma di euro 867.609,72 sul cap. 776072;
- Visto** il **D.D.G. n. 4716** del 18/12/2015, registrato alla Corte dei Conti il 05/01/2016, reg. n. 1 fgl. n. 6, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 1 del 29/10/2015, il relativo atto di sottomissione, il seguente nuovo quadro economico del progetto in parola e, contestualmente, viene disimpegnata una ulteriore economia di euro 6.948,45 sul cap. 776072:

Quadro economico		
<i>“Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo”</i>		
Progetto esecutivo		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Rilievi del palazzo e realizzazione del modello 3D. Archivio interattivo multimediale	
A2	Indagini geognostiche in situ ed in laboratorio e fotografie in luce ultravioletta	
A3	Costituzione di banche dati, realizzazione di archivi multimediali, supporto e sito web, materiali didattici esplicativi	
A4	Importo Lavori (A1+A2+A3)	720.575,88
A5	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	9.831,50
A6	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	3.000,00
A7	Sommano costi della sicurezza (A5 + A6)	12.831,50
A8	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A4 + A7)	707.744,38

A9	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15%	601.582,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti 10% importo dei lavori	0,00
B2	IVA 22% sui lavori	135.171,13
B3	Spese relative alla commissione di gara art. 84 comma 11 D.lgs. 163/2006	3.600,00
B4	Lavori in economia a lista e fattura (piccoli interventi di ripristino, edili e di restauro, spostamento arredi e suppellettili di elevato pregio con cautela in fase di rilievo ed indagini)	46.016,58
B5	Spese per la gestione ed il controllo qualità del progetto in fase esecutiva con IVA e quant'altro previsto per legge	12.000,00
B6	Spese per attività di verifica storico-artistica ed archeometrica incluso IVA e contr.	0,00
B7	Spese per verifica in corso d'opera di indagine mineralogica, petrografica ed archeometrica compreso IVA e quant'altro previsto per legge	0,00
B8	Pubblicazione bando di gara, avvisi su quotidiani, etc.	11.635,36
B9	Contributo Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)	375,00
B10	Totale somme a disposizione	208.798,07
B11	IMPORTO COMPLESSIVO	823.212,29
B12	Economie da imprevisti compreso IVA, lavori in economia, spese per pubblicazione bando, verifica storico artistica, verifica mineralogica (comprese IVA)	44.397,43
	TOTALE da D.D.G. 884/2015	867.609,72
	Economia da ribasso d'asta	103.338,73

Visti

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 20/03/2014, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 440 (quattrocentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 03/06/2015;
- la nota prot. n. 25293 del 25/05/2015 di concessione di gg. 90 (novanta) di proroga, per cui la nuova scadenza viene confermata al 01/09/2015;
- la concessione di ulteriori gg. 60 (sessanta) di proroga datata 13/08/2015, per cui la nuova scadenza viene aggiornata al 31/10/2015;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 04/11/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati in pari data, a meno di attività di piccola entità del tutto marginale e non incidente sull'uso e sulla funzionalità del servizio, per il completamento della quale si prevede una ulteriore assegnazione di giorni 30 (trenta);
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, e lo stato finale dei lavori;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti;
- la relazione sul conto finale del 15/11/2016, sottoscritta dal Direttore dell'esecuzione arch. Pasquale Riggio;

Considerato

- dalla documentazione prodotta che:
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle proroghe concesse, ed eseguiti in conformità alle norme contrattuali e secondo gli ordini e le indicazioni della Direzione dei Lavori, comprese le lavorazioni di piccola entità, come attestato dal Direttore dell'Esecuzione nel certificato di regolare esecuzione del 03/12/2015;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
 - il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 614.414,22, oltre I.V.A.;
 - gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 580.621,54, oltre I.V.A.;
 - il credito netto dell'Impresa è di euro 33.792,68, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Considerato

che con Decisione C (2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste

le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/05/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8;*

Vista	la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
Visto	il D.D.G. n. 5986 del 09/12/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 15/12/2016 di disimpegno dell'importo di euro 217.594,42, a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.6" del PO FESR 2007/2013, e di contestuale impegno di euro 166.955,54 (imp. 82/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
Visto	il D.D.G. n. 6379 del 20/12/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 22/12/2016, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa dei contratti e della regolare esecuzione degli appalti di seguito elencati:
	- Lavori in economia a lista e fattura (piccoli interventi di ripristino, edili e di restauro, spostamento arredi e suppellettili di elevato pregio con cautela in fase di rilievo ed indagini) – CIG XF915FF2A8 - Voce B4 del QTE – Ditta Merci Service International Movers Palermo srl – Contratto rep. n. 86 del 30/10/2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo di euro 44,837,04;
	- Spese per la gestione ed il controllo qualità del progetto in fase esecutiva con IVA e quant'altro previsto per legge – CIG X2615FF2A7 – Voce B5 del QTE - Ing. Paolo Spallino - Incarico del 01/10/2015 – Certificato di regolare esecuzione – Importo complessivo di euro 12.000,00;
Considerato	che con la Determina datata 23/01/2017, trasmessa con nota prot. n. 877 del 31/01/2017, il Segretario Generale dell'ARS dott. Fabrizio Scimè, nella qualità di Beneficiario finale dell'intervento, ha approvato gli atti finali e il Quadro economico finale dell'operazione " <i>Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo</i> "; confermato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiarato di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative; confermato l'entrata in funzione del progetto in data 03/12/2015; attestato che il progetto non ha generato nuove entrate;
Considerato	che le spese di cui alle voci B3 (Spese relative alla commissione di gara), B8 (Spese di pubblicazione bando ed esito di gara) e B9 (Contributo AVCP), sostenute con fondi propri dalla Stazione Appaltante, sono state stralciate dal quadro economico finale dell'intervento, giusta la Determina di approvazione atti finali del 23/01/2017;
Visto	il quadro tecnico economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di euro 806.422,36 , più avanti esposto;
Visto	l'attestato di spendibilità finale, trasmesso con nota prot. n. 2446 del 12/03/2018;
Considerato	che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 " <i>Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013</i> " tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 per complessivi euro 643.066,85 sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
Considerato	che a valere sull'impegno (n. 82/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2010 sono stati effettuati pagamenti per euro 122.128,44 ;
Accertato	dalla consultazione del SIC che all'Impresa Tecno Art S.r.l. sono stati corrisposti acconti per euro 580.621,54 (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell' Impresa di euro 33.792,68 al netto dell'IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere;
Ritenuto	per tutto quanto premesso, di dovere: <ul style="list-style-type: none"> • approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione datato 03/12/2015, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione arch. Pasquale Riggio e dall'Impresa appaltatrice Tecno Art S.r.l.; • approvare il quadro tecnico economico finale sottoscritto dal Rup di cui alla Determina del 23/01/2017; • liquidare la spesa finale per complessivi euro 41.227,07 a valere sul capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 82/2016; • determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.6 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020; • disimpegnare la somma di euro 3.600,03 a valere sul capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 82/2016, in quanto economia di spesa;
Visto	il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 28 del 01/07/2016;
Visto	il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;
Visto	il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di <i>conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.</i> allo scrivente;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;

Vista la legge regionale n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

in conformità a quanto premesso

D E C R E T A

Art. 1

Con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata "Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo" (CUP E72J12000020006 - Codice Caronte SI_1_8214):

- Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali (CIG 4397878BB9) eseguiti dall'Impresa Tecno Art S.r.l., con sede legale in Ascoli Piceno Largo delle Ginestre 3, P. IVA 01802790442, (voce A del Q.T.E.), e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 33.792,68 oltre IVA al 22%.

Art. 2

Di prendere atto della Determina datata 23/01/2017 del Segretario Generale dell'ARS e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione denominata "Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo" per l'importo complessivo pari ad **euro 806.422,36**, di seguito esposto:

A	IMPORTO LAVORI	
1	Rilievi del Palazzo e Realizzazione del modello 3D Archivio interattivo Multimediale	
2	Indagini geognostiche in situ ed in laboratorio e fotografie in luce ultravioletta	
3	Costituzione di banche dati, realizzazione di archivi multimediali, supporto e sito WEB, materiali didattici esplicativi	
4	Importo Lavori (A1-A2-A3)	€ 720.575,88
5	Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 9.831,50
6	Costi della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
7	Sommano costi della sicurezza (A5+A6)	€ 12.831,50
8	Importo dei lavori a base d'asta (A4-A7)	€ 707.744,38
9	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15%	€ 601.582,72
10	A sommare costi della sicurezza diretti ed indiretti (A5+A6)	€ 12.831,50
	TOTALE	€ 614.414,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti 10% importo lavori	€ 0,00
2	I.V.A. 22% sui lavori	€ 135.171,10
3	Lavori in economia a lista e fattura (piccoli interventi di ripristino, edili e di restauro, spostamento arredi e suppellettili di elevato pregio con cautela in fase di rilievo ed indagini)	€ 44.837,04
4	Spese per la gestione ed il controllo qualità del progetto in fase esecutiva con IVA e qual'altro previsto per legge	€ 12.000,00
5	Spese per attività di verifica storico-artistica e archeometrica incluso IVA e contributi	€ 0,00
6	Spese per verifica in corso d'opera di indagine mineralogica, petrografica e archeometrica compreso di IVA e quant'altro previsto per legge	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 192.008,14
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 806.422,36

Art. 3

Di prendere atto dell'entrata in uso del progetto di “*Valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo*” dal 03/12/2015.

Art. 4

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- **euro 643.066,85** a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6 “sub-museografico” del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G. n. 884/2015;
- **euro 163.355,51** a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 5986 del 09/12/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.6	€ 643.066,85
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DD 5986/2016	€ 163.355,51
TOTALE	€ 806.422,36

Art. 5

Di accreditare la somma complessiva di **euro 41.227,07** in favore del Segretario Generale dell'ARS che, nella qualità di Funzionario Delegato, effettuerà i dovuti pagamenti a valere sul capitolo 776092, Cod. SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 82/2016, di cui al citato D.D.G. n. 5986 del 09/12/2016.

Art. 6

Di disimpegnare la somma di **euro 3.600,03** sul cap. 776092, Cod. SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 82/2016, in quanto economia di spesa.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, li 05/10/2018

Firmato
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro