

REPUBBLICA ITALIANA



D.D.G. n. 2869

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto	lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto	il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Vista	la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
Vista	la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto	il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista	la L.R. 12 luglio 2011.n. 12 <i>“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....”</i>
Visto	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista	la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
Visto	L'art. 3, comma 83 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 recante disposizioni in materia di utilizzazione dei proventi derivanti dalle estrazioni del gioco del lotto

Premesso che

nella programmazione 2004/2006 degli interventi da realizzarsi con i proventi del gioco del lotto, approvata dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto del 22/10/2004, la somma di euro 807.140,37 è stata destinata alla realizzazione del sistema museale della mandorla nel Comune di Avola (SR);

il progetto esecutivo dell'intervento sopra detto, denominato “Lavori di restauro conservativo dell'opificio di via Villafranca n. 31 e relativo allestimento del sistema museale etnoantropologico della mandorla e dei prodotti di qualità in Avola” (CUP G64D06000020001), è stato approvato con Deliberazione n. 156 del 19/07/2016 della Giunta Municipale di Avola;

con il proprio D.D.G. n. 9443 dell'11 agosto 2006 è stato approvato il quadro tecnico economico del suddetto progetto per l'importo di euro 804.540,36 rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione del progetto esecutivo dell'allestimento museale etno-antropologico della mandorla, per la cui esecuzione il detto Q.T.E. generale ne ha previsto le spese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

per far fronte alle spese connesse alla realizzazione dell'operazione sono stati assunti i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo del bilancio regionale 776041:

- l'impegno n. 55/2006 di euro 138.307,84 (D.D.G. n. 11170 del 27 dicembre 2006), successivamente ridotto ad euro 129.839,94 (D.D.G. n. 5142 del 19 febbraio 2007);
- l'impegno n. 10/2008 di euro 656.076,23 (D.D.G. n. 6112 del 6 maggio 2008);

con Determina sindacale n. 20 del 28 febbraio 2006 i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori principali nonché di progettazione e direzione dei lavori di allestimento del sistema museale della mandorla sono stati affidati, rispettivamente, all'ing. Francesco Lutri e all'arch. Gaetano Romano, entrambi professionisti esterni all'Amministrazione comunale;

con il D.D.S. n. 1909 del 31 luglio 2012, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 28 agosto 2012 al n. 1065, questa Amministrazione ha preso atto:

- della Determinazione n. 170 del 10 novembre 2011 del Dirigente dell'Area n. 4 del Comune di Avola di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro conservativo e allestimento museale dell'opificio di via Villafranca n. 31, eseguiti dall'impresa Scalisi Maria, giusta il contratto rep. 2854 del 9 luglio 2007;
- della Deliberazione della Giunta Municipale di Avola n. 333 del 30 luglio 2010, modificata con successiva Deliberazione n. 435 del 21 ottobre 2010, di approvazione del progetto esecutivo (CUP 67E10000010001) per la realizzazione e l'allestimento di un sistema museale etnoantropologico della mandorla e dei prodotti di qualità di Avola presso Palazzo Modica;
- della stipula del contratto rep. n. 3007 del 10/03/2011 (CIG 05581285CA), registrato a Noto in data 14/03/2011, al n. 68, serie 1, che ha affidato i lavori di allestimento museale presso Palazzo Modica all'impresa Schininà Giovanni, con sede in Modica (RG), via Risorgimento n. 173, per il corrispettivo netto di euro 144.418,00, oneri della sicurezza compresi;

con il citato decreto n. 1909/2012 è stato approvato il quadro economico generale dell'operazione, di seguito riportato, aggiornato a seguito della chiusura dei lavori di restauro dell'opificio di via Villafranca e dell'affidamento delle opere di allestimento museale presso il Palazzo Modica:

<i>“Lavori di restauro conservativo dell'opificio di via Villafranca n. 31 e relativo allestimento del sistema museale etnoantropologico della mandorla e dei prodotti di qualità in Avola”</i>		
Quadro economico generale		
A) Lavori affidati all'impresa Scalisi Maria		
Per lavori eseguiti	€ 231.789,92	
Per oneri della sicurezza	€ 5.195,14	
Totale A	€ 236.985,06	€ 236.985,06
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Allestimento museale	€ 144.418,00	
Rilievi, accertamenti, IVA compresa	€ 3.942,31	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	
Imprevisti	€ 14.432,81	
Acquisizioni		
Acquisto immobile compreso IVA e rogito notarile	€ 105.725,20	
Attrezzi	€ 18.758,92	
Spese tecniche		
Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 87.909,64	
Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.160,67	
Incentivo ex art. 18 l. 109/94	€ 3.960,00	
Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 4.500,00	
Spese pubblicità e opere artistiche	€ 18.347,50	
I.V.A. ed altre imposte		
IVA 10% di A (euro 236.985,06)	€ 23.698,51	
IVA 20% per allestimento museale Palazzo Modica	€ 9.871,36	
IVA 21% per allestimento museale Palazzo Modica	€ 19.962,85	
IVA 20% su onorari	€ 10.124,90	
IVA 21% su onorari	€ 7.564,43	
Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€ 150,00	
Totale B	€ 476.027,10	€ 476.027,10
Sommano A+B		€ 713.012,16

col medesimo provvedimento è stato parimenti approvato, per estrapolazione dal quadro economico generale sopra riportato, il quadro della spesa afferente al progetto di allestimento museale di Palazzo Modica per l'importo di euro 245.570,74;

con il proprio D.D.G. n. 2770 del 15/10/2014, annotato dalla Ragioneria Centrale per i beni culturali il 4 novembre 2014 al n. 1745, si è preso atto delle variazioni apportate in corso d'opera al progetto di allestimento museale di Palazzo Modica e della conseguente stipula dell'Atto di sottomissione del 9 maggio 2014 nonchè approvato il quadro economico di variante per l'importo di euro 245.570,74 secondo la seguente articolazione:

Allestimento museale di Palazzo Modica Quadro economico a seguito di variante in corso d'opera		
Importo contrattuale dei lavori	151.637,74	151.637,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 20% di euro 49.356,80 (1° S.A.L.)	9.871,36	
I.V.A. 21% su lavori	21.972,57	
Imprevisti	3.776,54	
Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	36.540,62	
I.V.A. ed altre imposte		
I.V.A. su onorari 21%	7.564,43	
Oneri pareri AUSL	260,00	
art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.620,00	
Collaudo	1.160,67	
Spese tecniche di variante	9.228,77	
IVA 21% su spese tecniche di variante	1.938,04	
Totale	93.933,00	93.933,00
Totale progetto di allestimento		245.570,74

Visti relativamente ai lavori di allestimento di cui al contratto rep. 3007 del 10 marzo 2011 e Atto di sottomissione del del 9 maggio 2014:

- il verbale di consegna dei lavori del 20/04/2011
- i verbali di sospensione dei lavori datati 30/06/2011 e 20/12/2012 e relativi verbali di ripresa datati 05/11/2012 e 31/05/2013
- la proroga di 60 giorni sui tempi contrattuali concessa all'Impresa con la Determina n. 37 del 30/04/2013 del Dirigente dell'Area 4 – Lavori Pubblici del Comune di Avola
- il certificato di ultimazione dei lavori del 10/07/2013
- gli stati di avanzamento lavori nn. 1, 2 e 3 con i relativi certificati di pagamento
- lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/06/2013, la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale del 26/08/2013 e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori datato Avola 26/08/2013;

Attestato dagli atti sopra detti che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile tenuto conto delle sospensioni autorizzate e della proroga concessa;
- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e alle disposizioni del Direttore dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
- che l'Esecutore ha sottoscritto la contabilità finale dei lavori senza riserve;
- che il conto finale dei lavori ammonta ad euro 151.637,74;
- che il credito netto d'impresa liquidato dal Direttore dei lavori è di euro 758,19, detratti dal conto finali gli acconti netti corrisposti per complessivi euro 150.879,55;

Vista la fattura n. 6-2015 emessa il 13/11/2015 dall'Esecutore per il pagamento della rata di saldo dei lavori, il cui importo totale 917,42 (euro 751,98 quale corrispettivo a saldo per i lavori eseguiti ed euro 165,44 per IVA al 22%), per errore dello Stesso, è di poco inferiore al credito accertato dal Direttore dei lavori in sede di contabilità finale;

Preso atto che l'Impresa ha accettato il minore importo fatturato quale corrispettivo finale a lui dovuto, giusta la propria dichiarazione datata 02/03/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Avola n. 133 del 21 agosto 2014 che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b, ha affidato (CIG ZF6096388F) all'Impresa Schininà Giovanni, per il corrispettivo lordo di euro 2.468,90, la fornitura complementare di n. 16 proiettori resasi necessaria per aumentare l'illuminazione in alcune zone del museo;

Visto il Certificato di verifica di conformità del 01/04/2015, che ha attestato la regolarità esecutiva del contratto in argomento e liquidato il credito del Fornitore per euro 2.468,90, IVA al 22% compresa;

Vista la fattura n. 2-2015 del 15/06/2015 emessa al riguardo dall'Esecutore per l'importo totale di euro 2.468,90;

Vista Altresi la fattura n. 1 del 18/11/2015, emessa dall'arch. Gaetano Romano, progettista e Direttore dei lavori di allestimento, il cui importo totale, di euro 1.923,85, è distinto in euro 1.576,93 per quota

imponibile ed euro 346,92 per IVA al 22%;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Settore 3 del Comune di Avola n. 37 del 07/05/2018 di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Schininà Giovanni nonché di approvazione del quadro economico finale del progetto per l'importo totale di euro 240.810,78 ripartito come segue:

Allestimento museale di Palazzo Modica				
Quadro economico finale				
Q.E. approvato con il D.D.G. n. 2770 del 15/10/2014		Pagamenti effettuati	Pagamenti da effettuare	Q.E. finale
Lavori				
Importo contrattuale	151.637,74	150.879,55	751,98	151.631,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
I.V.A. 20% di euro 49.356,80 (1° S.A.L.)	9.871,36	9.871,36		9.871,36
I.V.A. 21% su lavori	21.972,57	21.319,78		21.319,78
I.V.A. 22% su lavori			165,44	165,44
Spese tecniche di progettazione , direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	36.540,62	34.986,93	1.576,93	36.563,86
I.V.A. su onorari 21%	7.564,43	7.347,26		7.347,26
I.V.A. su onorari 22%			346,92	346,92
Tassa Ordine per vidimazione parcella		382,25		382,25
Spese per pareri	260,00	259,99		259,99
Imprevisti	3.776,54			
Fornitura det.133/2014 IVA 22% compresa			2.468,90	2.468,90
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.620,00	810,00	810,00	1.620,00
Collaudo	1.160,67			
Spese tecniche progettazione variante (onorario ed oneri previdenziali)	9.228,77	7.300,40		7.300,40
I.V.A. 21% su spese tecniche di variante	1.938,04	1.533,09		1.533,09
Totale somme a disposizione	93.933,00	83.811,06		89.179,25
Totale progetto di allestimento	245.570,74	234.690,61	6.120,17	240.810,78

Considerato che la predetta Determinazione ha liquidato crediti residui per complessivi euro 6.120,17 secondo le specifiche sopra riportate;

Visti la richiesta di accreditamento della somma di euro 6.120,17 e attestato di spendibilità trasmessa a questo Dipartimento con la nota prot. 25606 del 16/05/2018, nonché gli atti di certificazione della spesa;

Accertata la sussistenza dell'obbligo del pagamento di 6.120,17 da parte di questa Amministrazione;

Vista la Determinazione n. 105 del 19 novembre 2018 del Responsabile del Settore 3 del Comune di Avola di approvazione del quadro economico finale generale dell'operazione per l'importo totale di euro 706.752,18;

Accertato che a valere sugli impegni assunti per la realizzazione del sistema museale in argomento sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 700.632,01, di cui euro 465.941,40 discendenti dal contratto principale avente ad oggetto il restauro dell'immobile di via Villafranca, ed euro 234.690,91 dal contratto di allestimento di Palazzo Modica;

Visto il proprio D.D.G. n. 6047 del 06/12/2018 con il quale:

- si è preso atto delle Determinazioni del Responsabile del Servizio Settore 3 della Città di Avola nn. 37 del 07/05/2018 e 105 del 19 novembre 2018;
- è stato approvato il quadro economico finale dell'operazione, giusta la citata Determinazione n. 105 del 19 novembre 2018;
- è stata impegnare per il capitolo 776041 del bilancio regionale 2018 la somma di euro 6.120,17 iscritta in bilancio col citato D.G. n. 30031 del 08/11/2018 da trasferire al Comune di Avola per i pagamenti conclusivi del progetto;

Considerato che la Ragioneria centrale per i beni culturali ha gravato il citato decreto n. 6047/2018 del rilievo n. 1038 del 22/01/2019 (mancata contabilizzazione del provvedimento entro la chiusura dell'esercizio di riferimento) in riscontro al quale questa Amministrazione ha determinato di annullare il decreto n. 6047 del 06/12/2018 e di riproporre il provvedimento di chiusura dell'operazione in argomento nel corrente esercizio finanziario;

Considerato che con il D.D. n. 1187 del 03/06/2019 la Ragioneria Generale della Regione siciliana, riscontrando la richiesta di questo Dipartimento n. 14204 del 15/03/2019, ha provveduto ad iscrivere la somma di euro

6.120,17 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per capitolo 776041 dell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto

per tutto quanto premesso di dovere:

- prendere atto delle Determinazioni del Responsabile del Servizio Settore 3 della Città di Avola nn. 37 del 07/05/2018 e 105 del 19 novembre 2018;
- approvare il quadro economico finale dell'operazione, giusta la citata Determinazione n. 105 del 19 novembre 2018;
- impegnare per il capitolo 776041 del bilancio regionale dell'anno corrente la somma di euro 6.120,17 iscritta in bilancio col citato D.D. n. 187 del 03/06/2019;
- trasferire al Comune di Avola la somma di euro 6.120,17 per i pagamenti conclusivi del progetto;

Visto

il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente;

Visto

l'art. 98, comma 6, della legge regionale n.7 maggio 2015, n. 9;

Vista

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

**In conformità alle premesse
DECRETA**

Articolo 1) Di prendere atto della Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Avola n. 133 del 21 agosto 2014 che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b, ha affidato (CIG ZF6096388F) all'Impresa Schininà Giovanni la fornitura complementare di n. 16 proiettori.

Articolo 2) Di prendere atto del Certificato di verifica di conformità di detta fornitura del 01/04/2015, che ha liquidato il credito dell'impresa Schininà Giovanni in euro 2.468,90, IVA del 22% compresa.

Articolo 3) Di prendere atto della Determinazione del Responsabile del Servizio Settore 3 del Comune di Avola n. 37 del 07/05/2018 che ha approvato la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Schininà Giovanni, giusta il contratto rep. n. 3007 del 10/03/2011 e Atto di sottomissione del 9 maggio 2014 (CIG 05581285CA).

Articolo 4) Di prendere atto della dichiarazione datata 2 marzo 2018 resa dall'impresa Schininà Giovanni concernente l'accettazione della somma fatturata di euro 751,98 quale corrispettivo netto finale a lui dovuto in esecuzione del contratto di cui al precedente articolo.

Articolo 5) Di prendere atto della Determinazione n. 105 del 19 novembre 2018 del Responsabile del Servizio Settore 3 del Comune di Avola e di approvare il seguente quadro economico finale generale dell'operazione per l'importo di euro 706.752,18, di cui euro 465.941,40 afferenti alla spesa finale del progetto di restauro e allestimento dell'immobile di via Villafranca ed euro 240.810,78 relativi alla spesa finale del progetto di allestimento museale presso Palazzo Modica:

<i>“Lavori di restauro conservativo dell'opificio di via Villafranca n. 31 e relativo allestimento del sistema museale etnoantropologico della mandorla e dei prodotti di qualità in Avola”</i> Q.T.E.F. generale			
	Conto finale lavori Palmento di via Villafranca	Conto Finale lavori Palazzo Modica	Quadro economico generale
Conto finale lavori principali oneri di sicurezza	236.985,06		236.985,06
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Allestimento museale		151.631,53	151.631,53
Forn complementare Det. 133/2014 Iva compresa		2.468,90	2.468,90
Rilievi, accertamenti, IVA compresa	3.942,31		3.942,31
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni			
Acquisto immobile compreso IVA e rogito notarile	105.725,20		105.725,20
Attrezzi	18.758,92		18.758,92
Spese tecniche			
Spese tecniche progettazione , direzione lavori e coordinamento sicurezza	51.373,17	43.864,26	95.237,43
collaudo tecnico amministrativo	0,00	0,00	0,00
Incentivo ex art. 18 l. 109/94	2.340,00	1.620,00	3.960,00
Spese per attività di consulenza o di supporto	4.500,00		4.500,00
Spese pubblicità e opere artistiche	8.347,50		8.347,50

IVA ed eventuali altre imposte			
IVA 10% di A (euro 236.985,06)	23.698,51		23.698,51
IVA 20% per allestimento museale Palazzo Modica		9.871,36	9.871,36
IVA 21% per allestimento museale Palazzo Modica		21.319,78	21.319,78
IVA 22% per allestimento museale Palazzo Modica		165,44	165,44
IVA 20% su onorari	10.120,73		10.120,73
IVA 21% su onorari		8.880,35	8.880,35
IVA 22% su onorari		346,92	346,92
Tassa Ordine per vidimazione parcelle		382,25	382,25
Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	150,00	259,99	409,99
Totale somme a disposizione	228.956,34	89.179,25	469.767,12
Totale progetto	465.941,40	240.810,78	706.752,18

Articolo 6) Di impegnare per il capitolo 776041, codice gestionale U.20.20.11.0008, del bilancio di previsione della Regione siciliana, esercizio finanziario 2019, la somma corrispondente alle obbligazioni certe ed esigibili, pari ad euro 6.120,17, iscritta in bilancio col citato D.D. n. 11871 del 03/06/2019 della Ragioneria Generale della Regione.

Articolo 7) Di provvedere al trasferimento della somma di euro 6.120,17 in favore del Comune di Avola, CF 00090570896, con emissione di mandato di pagamento di pari importo che il Cassiere regionale competente per territorio accrediterà sul pertinente conto di Tesoreria statale a mezzo di girofondi.

Articolo 8) Di annullare il D.D.G. n. 6047 del 06/12/2018.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza, previa pubblicazione dello stesso nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell' art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 24.06.2019

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
F.to