

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO DEI
BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III - PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI - il Decreto Legislativo del 18.7.1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;

-le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;

VISTO l'art. 24 della l.r. n. 8/2016 , recante “Modifiche alla l.r. 12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16;

VISTO il **D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42** recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e succ. mod.ed int;*

VISTO il **D.D.G. n. 8476 del 26/5/2006**, registrato alla Corte dei Conti il 20/7/2006 – reg. 1 fgl. 143 con il quale è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “Risorse Liberate” riguardante la Misura 2.01 del POR 2000-2006 - “Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”, e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto, e nel quale risulta finanziato il progetto di “*Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati*” in Caltanissetta;

VISTO -il **D.D.G. n.7453 del 24.09.09**, registrato alla Corte dei Conti il 2.11.09, reg. n.2, fgl 71, con il quale viene approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'aggiudicazione dei lavori di Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso convento dei Frati Minori Riformati” di Caltanissetta , e viene disposta la trasformazione dell'impegno imperfetto in definitivo per la somma di € 4.405.759,18 al netto della economia da ribasso d'asta e dell'importo di € 10.810,40 impegnato con D.D.G. n. 583/2008;

VISTO il **D.D.G. n. 3280** dell'11.08.16, registrato dalla Corte dei Conti il 26.09.16 , reg. 1, fgl n.83 con il quale si approva in linea amministrativa la perizia n. 17 del 30.10.15 per un importo complessivo di € 195.485,73, di cui al punto 10 delle somme a disposizione riguardante i lavori di sistemazione esterna della Chiesa di S. Maria degli Angeli , nonché il quadro economico generale dell'intervento per un importo totale di €4.432.010,98;

VISTO il **D.D.G. n.5696 del 13.11.17**, reg.to dalla Ragioneria Centrale il 20.11.17, n. 3604, con il quale viene approvato in linea amministrativa il contratto stipulato con la Ditta ZEDIL S.r.l. , partita IVA xxxxxxxxxxxx con sede in Viale della Vittoria n.111 (AG), **CUP Master G94B07000150006, CUP Collegato G92C16000240002; CIG 6871654C42, SIOPE 2020110999 , Cap.776414**, per i lavori di sistemazione esterna della Chiesa di S. Maria degli Angeli , per un importo complessivo dell'offerta economica di € 122.383,200;

VISTO il **D.D.G. n.2328 del 21.5.2018** , registrato alla Corte dei Conti il 17.8.2018 reg.n1, fgl.n.91, con il quale viene approvata la perizia di variante n. 22 del 17.11.17, dei lavori di sistemazione esterna della Chiesa di S. Maria degli Angeli , munita di parere tecnico e verbale di validazione del 20.11.17 , con il seguente quadro economico:

A) Importo netto dei lavori di cui oneri sicurezza	€ 1.461,34	€ 136.344,19
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA	€ 13.634,42	
Competenze tecniche	€ 2.303,56	
Contributo autorità vigilanza AVCP	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica	<u>€ 8.672,09</u>	
Sommano	€ 24.835,07	<u>€ 24.835,07</u>
Importo progetto (A+B)		€ 161.179,26

VISTI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, firmati dal D.L e dall'impresa ZEDIL in data 22.5.2018, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il 19.2.2018, quindi entro il tempo utile contrattuale;

PRESO ATTO che la spesa autorizzata per i lavori è di € 136.344,19 di cui € 122.383,20 per il contratto principale ed € 13.960,99 per atto di sottomissione e in corso d'opera sono stati emessi due certificati di pagamento in acconto: il primo di € 51.936,57 e il secondo di € 83.715,95 per un totale di € 135.652,52, quindi resta un credito all'Impresa di € 691,67;

VISTO il q.e.finale trasmesso dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota n.728 del 13.2.2019 con il seguente prospetto:

A) Importo netto dei lavori di cui oneri sicurezza	€ 1.461,34	€ 136.344,19
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA	€ 13.634,42	
Competenze tecniche	€ 2.014,85	
Contributo autorità vigilanza AVCP	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica	<u>€ 2.991,56</u>	
Sommano	€ 18.865,83	<u>€ 18.865,83</u>
Importo progetto (A+B)		€ 155.210,02

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico Finale;

VISTO l'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.,

VISTO il D.P.R n. 2413 del 18.04.2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per il 2019;

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Sistemazione esterna della Chiesa di S. Maria degli Angeli" in Caltanissetta, **CUP Master G94B07000150006**, **CUP Collegato G92C16000240002**; **CIG 6871654C42**; **SIOPE 2020110999**, **Cap.776414**

ARTICOLO 2) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il quadro economico finale con il seguente schema:

A) Importo netto dei lavori		€ 136.344,19
di cui oneri sicurezza	€ 1.461,34	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA	€ 13.634,42	
Competenze tecniche	€ 2.014,85	
Contributo autorità vigilanza AVCP	€ 225,00	
Oneri conferimento a discarica	<u>€ 2.991,56</u>	
Sommano	€ 18.865,83	<u>€ 18.865,83</u>
Importo progetto (A+B)		€ 155.210,02

ARTICOLO 3) A fronte dei pagamenti effettuati per l'importo di € 135.652,52 resta da corrispondere all'Impresa ZEDIL la somma di € 691,67 a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO 4) L'erogazione delle somme sarà effettuata sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa comprovante l'effettiva liquidità del titolo, secondo i dettami stabiliti dalla legge di riferimento.

Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.21/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro Corte dei Conti per la registrazione di rito.

04.03.2019

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to *Sergio Alessandro*