



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7\ - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7**

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il DDG n.5834 del 9.12.2019 con il quale viene approvata la perizia n.7 del 3.5.2020 dei lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico " in Caltanissetta**, per l'importo di € 20.000,00 sul cap.776016 cod.gestionaleU.2.02.01.10.004, cod.CUP:G93C18000030002- cod.CIG:76132837EO con il seguente q.e.

A) Lavori a base d'asta	€ 13.525,51	
Oneri di sicurezza	<u>€ 2.781,63</u>	
Sommano	€ 16.307,14	€ 16.307,14
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 1.630,71	
Imprevisti	€ 1.630,71	
Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
- 80% competenze tecniche € 260,91		
- 20% acquisti € 65,23	€ 326,14	
oneri di accesso a discarica	<u>€ 105,30</u>	
TOTALE	€ 3.692,86	<u>€ 3.692,86</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 20.000,00

e viene approvato il contratto n.5430 del 23.10.2018 con il seguente q.e.post gara:

A) Lavori a base d'asta	€ 13.284,76	
Oneri di sicurezza	<u>€ 2.781,63</u>	
Sommano	€ 16.066,39	€ 16.066,39
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 1.606,64	
Imprevisti	€ 1.630,71	
Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
- 80% competenze tecniche	€ 260,91	

- 20% acquisti	€ 65,23		
oneri di accesso a discarica		<u>€ 105,30</u>	
TOTALE		€ 3.603,56	€ 3.603,56
Importo complessivo dei lavori			€ 19.669,95

C) Economie da ribasso d'asta	€ 240,75		
IVA sulle economie	€ 24,07		
Altre economie acquisti 20%	<u>€ 65,23</u>		
Totale economie	€ 330,05		

e viene impegnata la somma di € 20.000,00 sul cap.776016 per i lavori di cui sopra.

VISTA la perizia di assestamento somme con l'atto di sottomissione del 4.5.2020 per maggiori lavori pari ad € 1.443,70 , trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta, secondo la quale è stato modificato l'importo dei lavori utilizzando la somma degli imprevisti, essendosi reso necessario l'utilizzo del cestello per dei giorni in più rispetto al previsto, pertanto il quadro economico viene così modificato:

A) Lavori a base d'asta	€ 14.478,51		
Oneri di sicurezza	<u>€ 3.031,58</u>		
Sommano	€ 17.510,09		€ 17.510,09
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10%	€ 1.751,01		
Imprevisti			
Comp. Tecn. 2% così ripartite:			
- 80% competenze tecniche	€ 260,91		
- 20% acquisti	€ 65,23	€ 260,91	
oneri di accesso a discarica			
TOTALE	€ 2.011,92		€ 2.011,92
Importo complessivo dei lavori			€ 19.522,01
C) Economie	€ 147,94		

VISTO l'atto di sottomissione del 4.5.2020 sottoscritto tra l'Arch.Vullo Daniela in qualità di Soprintendente e Direttore dei lavori e la signora Bosco Evelin nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "S.M.s.r.l." con sede in via Cacciatore,26 – 92021 Aragona(AG);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 30.11.2018 con il quale il Direttore dei lavori Arch.Daniela Vullo certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 22.11.2018 e quindi entro il tempo utile previsto nel contratto di appalto

VISTI la relazione sul conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 aprile 2020, riporta le seguenti annotazioni:

- importo dei lavori eseguiti	€ 17.510,09
- a dedurre gli acconti corrisposti	
- all'impresa:	€ 14.276,17
Resta il credito netto dell'impresa	€ 3.233,92

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

importo netto autorizzato per lavori 17.510,09
importo netto dei lavori , risultante dallo stato finale € 17.510,09 con una maggiore spesa di € 1.443,70

- VISTO** il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 17.510,09 è superiore alle somme autorizzate (€ 16.066,39) per € 1.443,70;
- RITENUTO** di dovere approvare la perizia di assestamento trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta e l'atto di sottomissione;
- RITENUTO** di dovere approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta;**
- VISTO** l'art.68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;
- VISTO** l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTO** il DDG n.1282 /2020 con il quale il Dirigente del Servizio 7 è delegato alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art.7 comma 1 della L.R.10/2000, lettera f;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana l'es. Fin. **2020**;

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse si **approva** in linea amministrativa la perizia di assestamento somme per i lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta**, cod.gestionale U.2.02.01.10.004, cod.CUP:G93C18000030002-cod.CIG:76132837EO, trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta e annesso **atto di sottomissione** del 4.5.2020 per maggiori lavori pari ad € 1.443,70, secondo la quale è stato modificato l'importo dei lavori utilizzando la somma degli imprevisti, essendosi reso necessario l'utilizzo del cestello per dei giorni in più rispetto al previsto, pertanto il quadro economico viene così modificato:

A) Lavori a base d'asta	€ 14.478,51	
Oneri di sicurezza	<u>€ 3.031,58</u>	
Sommano	€ 17.510,09	€ 17.510,09
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 1.751,01	
Imprevisti		
Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
- 80% competenze tecniche € 260,91		
- 20% acquisti € 65,23	€ 260,91	
oneri di accesso a discarica		
TOTALE	€ <u>2.011,92</u>	
Importo complessivo dei lavori	€ 19.522,01	
CI) Economie	€ 147,94	

ART.2) In conformità alla premessa si **approvano** gli atti finali, il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta**, cap.776016 sono stati ultimati in data 22.11.2018 e quindi entro il

tempo utile previsto nel contratto di appalto e la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei lavori in data 27 aprile 2020, e che riporta le seguenti annotazioni:

- importo dei lavori eseguiti	€ 17.510,09
- a dedurre gli acconti corrisposti	
- all'impresa:	€ 14.276,17
Resta il credito netto dell'impresa	€ 3.233,92

- ART.3) Si può corrispondere all'Impresa S.M. S.r.l. con sede in via Cacciatore,26 – 92021 Aragona (AG), cod.fiscale:xxxxxxxx- l'importo di € 3.233,92 più IVA a tacitazione di ogni suo avere con ordine di accreditamento emesso in favore del Soprintendente BB.CC di Caltanissetta.
- ART.4) La somma di € 147,94 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento dal cap.776016.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo, li' ____ 11.12.2020 _____

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7
F.to Arch. Alongi Giuseppe