

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7\ - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7**

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il DDG n.5834 del 9.12.2019 con il quale viene approvata la perizia n.7 del 3.5.2018 dei lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico " in Caltanissetta**, per l'importo di € 20.000,00 sul cap.776016 cod.gestionaleU.2.02.01.10.004, cod.CUP:G93C18000030002- cod.CIG:776132837EO con il seguente q.e.

A) Lavori a base d'asta	€ 13.525,51	
Oneri di sicurezza	<u>€ 2.781,63</u>	
Sommano	€ 16.307,14	€ 16.307,14
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 1.630,71	
Imprevisti	€ 1.630,71	
Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
- 80% competenze tecniche	€ 260,91	
- 20% acquisti	€ 65,23	
oneri di accesso a discarica	<u>€ 105,30</u>	
TOTALE	€ 3.692,86	<u>€ 3.692,86</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 20.000,00

e viene approvato il contratto n.5430 del 23.10.2018 con il seguente q.e.post gara:

A) Lavori a base d'asta	€ 13.284,76	
Oneri di sicurezza	<u>€ 2.781,63</u>	
Sommano	€ 16.066,39	€ 16.066,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 1.606,64	
Imprevisti	€ 1.630,71	
Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
- 80% competenze tecniche	€ 260,91	

- 20% acquisti	€ 65,23		
oneri di accesso a discarica		<u>€ 105,30</u>	
TOTALE		€ 3.603,56	<u>€ 3.603,56</u>
Importo complessivo dei lavori			€ 19.669,95

C) Economie da ribasso d'asta	€ 240,75		
IVA sulle economie	€ 24,07		
Altre economie acquisti 20%	<u>€ 65,23</u>		
Totale economie	€ 330,05		

e viene impegnata la somma di € 20.000,00 sul cap.776016 per i lavori di cui sopra.

VISTA la perizia di assestamento somme con l'atto di sottomissione del 4.5.2020 per maggiori lavori pari ad € 1.443,70 , trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta, secondo la quale è stato modificato l'importo dei lavori utilizzando la somma degli imprevisti, essendosi reso necessario l'utilizzo del cestello per dei giorni in più rispetto al previsto, pertanto il quadro economico viene così modificato e corretto secondo il prospetto trasmesso il 10.12.2020 per mail:

A) Lavori a base d'asta	€ 14.478,51		
Oneri di sicurezza	<u>€ 3.031,58</u>		
Sommano	€ 17.510,09		€ 17.510,09
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10%	€ 1.751,01		
Imprevisti			
Comp. Tecn. 2% così ripartite:			
- 80% competenze tecniche	<u>€ 193,08</u>		
oneri di accesso a discarica			
TOTALE	€ 1.944,09		€ 1.944,09
Importo complessivo dei lavori			€ 19.454,18
C) Economie	€ 215,77		

VISTO l'atto di sottomissione del 4.5.2020 sottoscritto tra l'Arch.Vullo Daniela in qualità di Soprintendente e Direttore dei lavori e la signora Bosco Evelin nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "S.M.s.r.l." con sede in via Cacciatore,26 – 92021 Aragona(AG);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 30.11.2018 con il quale il Direttore dei lavori Arch.Daniela Vullo certifica che i lavori sono stati ultimati il giorno 22.11.2018 e quindi entro il tempo utile previsto nel contratto di appalto

VISTI la relazione sul conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 aprile 2020, riporta le seguenti annotazioni:

- importo dei lavori eseguiti	€ 17.510,09
- a dedurre gli acconti corrisposti	
- all'impresa:	€ 14.276,17
Resta il credito netto dell'impresa	€ 3.233,92

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

importo netto autorizzato per lavori 17.510,09
importo netto dei lavori , risultante dallo stato finale € 17.510,09 con una maggiore spesa di € 1.443,70

- VISTO** il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 17.510,09 è superiore alle somme autorizzate (€ 16.066,39) per € 1.443,70;
- VISTA** la spendibilità del 10.12.2020 con cui la Soprintendenza di Caltanissetta ha richiesto la somma di € 3.233,92 più IVA per saldo lavori, ed € 193,08 per competenze tecniche;
- VISTO** il certificato di pagamento per il saldo all'impresa di € 3.233,92 più IVA;
- VISTA** la fattura elettronica n.8E del 14 luglio 2020 di € 3.557,31 di cui imponibile € 3.233,92 e IVA al 10% € 323,39 della ditta S.M. SRL con sede in via Cacciatore,26, 92021-Aragona (AG), partita IVA:xxxxxxxxxx;
- VISTO** il DURC della ditta S.M. SRL in corso di validità e il codice IBAN n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx presso la Banca Popolare S. Angelo, filiale di Favara (AG);
- ACCERTATO** che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni della della ditta S.M. SRL con sede in via Cacciatore,26, 92021-Aragona (AG), partita IVA:xxxxxxxxxx;
- RITENUTO** di dovere approvare la perizia di assestamento trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta e l'atto di sottomissione;
- RITENUTO** di dovere approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S. Domenico “ in Caltanissetta;**
- VISTO** l'art.68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;
- VISTO** l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTO** il DDG n.1282 /2020 con il quale il Dirigente del Servizio 7 è delegato alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Gnerale dall'art.7 comma 1 della L.R.10/2000, lettera f;
- VISTA** la circolare n.13 del 28.9.2020 del Dipartimento Bilancio e la circolare n.16 del 28.10.2020 del Dipartimento Bilancio;
- VISTA** la legge 12 maggio 2020 n.10 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio **2020-2022;**

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse si **approva** in linea amministrativa la perizia di assestamento somme per i lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta**, cod.gestionaleU.2.02.01.10.004, cod.CUP:G93C18000030002-cod.CIG:776132837EO, trasmessa con la nota 3198 del 28.5.2020 dalla Soprintendenza di Caltanissetta e annesso **atto di sottomissione** del 4.5.2020 per maggiori lavori pari ad € 1.443,70, secondo la quale è stato modificato l'importo dei lavori utilizzando la somma degli imprevisti, essendosi reso necessario l'utilizzo del cestello per dei giorni in più rispetto al previsto, pertanto il quadro economico viene così modificato:

A) Lavori a base d'asta	€ 14.478,51	
Oneri di sicurezza	<u>€ 3.031,58</u>	
Sommano	€ 17.510,09	€ 17.510,09

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 1.751,01	
	Imprevisti		
	Comp. Tecn. 2% così ripartite:		
	- 80% competenze tecniche	€ <u>193,08</u>	
	oneri di accesso a discarica		
	TOTALE	€ 1.944,09	€ <u>1.944,09</u>
	Importo complessivo dei lavori		€ 19.454,18
C)	Economie € 215,77		

ART.2) In conformità alla premessa si **approvano** gli atti finali, il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta, cap.776016** sono stati ultimati in data 22.11.2018 e quindi entro il tempo utile previsto nel contratto di appalto e la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei lavori in data 27 aprile 2020, e che riporta le seguenti annotazioni:

- importo dei lavori eseguiti € 17.510,09
- a dedurre gli acconti corrisposti
- all'impresa: € 14.276,17

Resta il credito netto dell'impresa € 3.233,92

ART.3) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 3.557,31 per i lavori di somma urgenza **sulle coperture della chiesa di S.Domenico “ in Caltanissetta, cap.776016** è esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente. Al pagamento della somma di € 3.557,31 compreso IVA relativa alla fattura n.8E del 14 luglio 2020 di cui imponibile € 3.233,92 e IVA al 10% € 323,39 dell'Impresa S.M. S.r.l. con sede in via Cacciatore,26 – 92021 Aragona (AG), cod.fiscale:xxxxxxx- si procederà mediante mandato diretto sul conto corrente dedicato indicato IBAN n.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare S.Angelo, filiale di Favara (AG).
- La relativa IVA di € 323,39 sarà versata sul conto della Regione Siciliana IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ART.4) La somma di € 215,77 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento dal cap.776016.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo, li' 30.12.2020

F.to

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7
Arch. Alongi Giuseppe