

D.D.G. nr.1045

REPUBBLICA ITALIANA



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7
ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. nr. 80 del 01.08.1997;
il D.L.vo nr. 42 del 22.01.2004 recante il Codice dei Beni Culturali;
il decreto legislativo n.118/2011 e succ. mod. ed int.;
l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
il D.L.vo nr. nr. 50 del 18/04/2016;
l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.L.vo nr. 50 del 18/04/2016;
il D.P. Reg. **2413** del **18.04.2018** con il quale è stato conferito all' Ing. **Sergio Alessandro** l'incarico di **Dirigente Generale** del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
- VISTA la nota nr. **35058** del **07.08.2018** registrato dalla Ragioneria Centrale il **04.09.2018** al nr. **34** - Codice SIOPE: **U.2.02.01.10.004** - con il quale è stata disposta sul cap. **776016** la **prenotazione di impegno** della complessiva la somma di € **95.805,02** in favore del **Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa** - per i lavori di somma urgenza presso la **Cappella del Duomo di San Giorgio in Modica (RG)**;
- VISTA la nota prot. **1516/UO2** del **09.11.2018** con la quale il **RUP dichiara** l'avvenuta **verifica delle dichiarazioni rese** dalla **Ditta** sul possesso dei **requisiti generali precontrattuali** che hanno dato atto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. **80** del **D.Lgs. 50/2016** con **acquisizione delle relative certificazioni**;
- VISTO il **D.D.G. nr. 2292** del **21.05.2019**, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il **24.07.2019** al nr. **34** con il quale è stata impegnata la somma di € **63.948,53** – sul Cap. **776016**, es. fin. **2019**, per i lavori già citati;
- VISTI i codici **CUP: G83G18000130002 - CIG: 7627112BEC**;
- VISTO il **processo verbale di consegna dei lavori** del **26.11.2018**;
- VISTO il **processo verbale di sospensione dei lavori** emesso in data **19.12.2018**;
- VISTO il **processo verbale di ripresa dei lavori** del **08.02.2019**;

- VISTO il **verbale di sopralluogo dei lavori** emesso in data **01.03.2019** a firma del Direttore dei lavori Geom. **Carlo Giunta** e del rappresentante dell' impresa **Officine Restauro Srl** in **Ragusa**, arch. **Angelo Licitra** con il quale sono stati **sospesi** i medesimi lavori per gravosi problemi di umidità, in quanto il fenomeno di ammaloramento degli stucchi e degli intonaci è risultato maggiore rispetto a quanto previsto nella perizia originaria;
- VISTO il **processo verbale di sospensione dei lavori** nr. **2** emesso in data **01.03.2019**;
- VISTO il **processo verbale di ripresa dei lavori** nr. **2** del **20.06.2019** con il quale il Direttore dei lavori Geom. **Carlo Giunta** ordina all'Impresa Appaltatrice l'immediata **ripresa dei lavori** e, **concede come termine ultimo per il completamento** dei medesimi il **06.08.2019**;
- VISTA la nota prot. **5825/UO2** del **22.10.2019** con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA.** di **Ragusa** ha trasmesso la documentazione giustificativa di spesa per i lavori eseguiti dall'impresa **Officine Restauro Srl** in **Ragusa** con sede legale in **Piazza Duomo, 10 - P. IVA e C.F. 01625830888**;
- VISTA la nota prot. nr. **1500** del **20.02.2020** con cui la medesima **Soprintendenza** ha trasmesso la **perizia di assestamento** del **23.07.2019** rientrante nei limiti dell'importo finanziato, corredata dei seguenti atti:
quadro comparativo,
computo metrico,
nuovo quadro economico di seguito riportato:

Importo complessivo Lavori	€ 76.351,15	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.299,30	
Importo dei lavori a base di gara	€ 61.051,85	
Ribasso d'asta del 44,6500% a detrarre	€ 27.259,65	
A) Lavori		
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 33.792,20	
a2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.299,30	
Sommano	€ 49.091,50	€ 49.091,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) - IVA al 22% su lavori	€ 10.800,13	
b2) - Incentivi di progett. al 2% art.113 del D.legs. 50/2016	€ 1.475,61	
b3) - Imprevisti	€ 451,01	
b4) - Missioni personale tecnico	€ 700,00	
b5) - Spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 13.456,75	€ 13.456,75
Totale PROGETTO al netto delle economie		€ 62.548,25
C) Economie come da perizia di variante		
- c4) Ribasso d'asta pari al 44,6500%	€ 27.259,65	
- c5) IVA sul ribasso d'asta	€ 5.997,12	
Sommano		€ 33.256,77
Totale complessivo progetto		€ 95.805,02

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, firmato in modalità digitale dal legale della Ditta **Officine Restauro Srl** in **Ragusa** e dal **Soprintendente di Ragusa Arch. Giorgio Battaglia**, con cui sono state variate quantitativamente alcune categorie dei lavori che comportano un aumento dell'importo contrattuale di € **1.422,83** e che per **mero errore materiale** risulta sottoscritto in data **28.08.2019**;

VISTO l'atto di rettifica, dell'atto di sottomissione, firmato anch'esso in modalità digitale da entrambe le parti, che dispone la rettifica esclusivamente della data di redazione e sottoscrizione dell'atto di sottomissione, che è da intendere **02.08.2019**;

VERIFICATO che la somma utilizzata per i lavori citati nella nuova perizia di variante, è stata recuperata da quella già impegnata per gli **imprevisti**, come evidenziato nella sottostante tabella di comparazione tra il “quadro economico post gara”, ed il “quadro economico di variante”.

	I	II	III
	Quadro economico post gara approvato con D.D.G nr. 2292 del 21.05.2019	Quadro economico di variante da approvare	Somma recuperata da imprevisti
A) Lavori			
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 32.369,37	€ 33.792,20	
a2) – oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.299,30</u>	<u>€ 15.299,30</u>	
Sommano	€ 47.668,67	€ 49.091,50	€ 1.422,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1) - IVA al 22% su lavori	€ 10.487,11	€ 10.800,13	€ 313,02
b2) - Incentivi di progettazione al 2% art.113 del D.legs. 50/2016	€ 1.475,61	€ 1.475,61	
b3) - Imprevisti	€ 3.587,14	€ 451,01	
b4) - Missioni personale tecnico	€ 700,00	€ 700,00	
b5) - Spese per notifiche ANAC	<u>€ 30,00</u>	<u>€ 30,00</u>	
Sommano	€ 16.279,86	€ 13.456,75	
PROGETTO al netto delle economie	€ 63.948,53	€ 62.548,25	
C) Economie			
c1) Ribasso d'asta pari al 44,6500%	€ 26.111,87	€ 27.259,65	€ 1.147,78
c2) IVA sul ribasso d'asta	<u>€ 5.744,62</u>	<u>€ 5.997,12</u>	<u>€ 252,50</u>
Sommano	€ 31.856,49	€ 33.256,77	
Utilizzo imprevisti Sommano			€ 3.136,13

Totale complessivo progetto	€ 95.805,02	€ 95.805,02	
Somma utilizzata da Imprevisti b3 (Colonne I - II)	€ 3.587,14	€ 451,01	€ 3.136,13

- VISTO il **certificato di ultimazione lavori** del **06.08.2019** redatto dal **Direttore dei lavori** e dal RUP e controfirmato dal **legale rappresentante** dalla suddetta impresa con il quale i lavori, sospesi per complessivi **162** gg, vengono dichiarati ultimati in tempo utile contrattuale;
- VISTO lo **stato di avanzamento lavori** emesso in data **08.08.2019**;
- VISTO il **certificato di pagamento** nr. **1** emesso in data **08.08.2019** a firma del Direttore dei lavori Geom. **Carlo Giunta**, del RUP Geom. **Bartolo Rivillito** e del legale rappresentante dell'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** che certifica che si può pagare all'impresa la rata di euro **47.170,21**, oltre IVA;
- VISTA la **relazione del direttore dei lavori sul conto finale** del **28.08.2019**;
- VISTO il **certificato di regolare esecuzione** del **06.09.2019** con il quale il **direttore dei lavori** certifica che i **lavori sono stati regolarmente eseguiti**, in relazione sia al contratto prot. nr. **2800/Sopr.** del **15.11.2018** stipulato sul MEPA con l'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa - RdO nr. 2059072** - che all'atto di sottomissione del **02.08.2019** (come da successiva rettifica apportata alla data) e, pertanto, liquida il credito dell'Impresa come segue:
l'ammontare del conto finale, al netto dell'IVA, in euro **49.091,50** di cui:
- euro **47.170,21** quale **I° acconto** (giusta **fattura nr. 26/PA del 11.10.2019**),
- euro **1.921,29** quale credito da corrispondere all'impresa a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto;
- VISTO l'**attestato di spendibilità** prot. nr. **6847/UO2** del **23.09.2019**;
- VISTA la **fattura nr. 23/PA del 11.09.2019** di complessivi euro **59.592,17**, risultata errata;
- VISTA la **nota di credito nr. 25/PA del 11.10.2019** che annulla l'errata fattura nr. **23/PA del 11.09.2019**;
- VISTA la **fattura nr. 26/PA del 11.10.2019** utile ai fini del **pagamento** di complessivi euro **57.547,66** di cui euro **47.170,21**, quale imponibile, ed euro **10.377,45**, quale aliquota **IVA**, emessa dall'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** con sede legale in **Piazza Duomo, 10 - P. IVA e C.F. 01625830888** per i lavori di di somma urgenza presso la **Cappella del Duomo di San Giorgio in Modica (RG)**;
- VISTA l'**istanza per il rilascio della certificazione dei crediti** nr. **854483000000196** del **16.10.2019** avanzata da **Noto Raffaele**, a nome dall'impresa **Officine Restauro Srl, Piazza Duomo, 10 in Ragusa** relativa alla **fattura nr. 26/PA del 11.10.2019** di euro **47.170,21** IVA esclusa;
- VISTA la **certificazione del credito** - nr. istanza **954483000000227** del **31.10.2019** – pari ad euro **47.170,21** - emessa dalla **Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana**, di cui al **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, di attuazione

dell'art. 9, comma 3/bis del D.L. nr. 185 del 29.11.2008, e s.m.i – con la quale è stato **ricosciuto** all'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** il **credito** di euro **47.170,21** IVA esclusa, relativo alla **fattura** nr. **26/PA** del **11.10.2019**, per i lavori di somma urgenza eseguiti presso la **Cappella del Duomo di San Giorgio in Modica (RG)**;

VISTO il **DURC** della medesima Impresa **valido** sia all'atto dell'**emissione della fattura** che della **certificazione del credito**;

VISTA la **verifica inadempimenti** dell'Impresa in parola, rilasciata dall'**agenzia riscossione entrate (Equitalia)** **valida** all'atto della **certificazione del credito**;

VISTA la **dichiarazione** del **29.10.2018**, **effettuata** dalla Sig.ra **Cuccurullo Valentina**, quale legale rappresentante della società **ATLAS SPV S.r.l.**, contenente gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato - IBAN** nr. **IT48L 05116 11200 000000058613** presso la banca **Valsabbina** – denominato **conto incassi** - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**, con **allegata** la copia del **documento di identità** della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto;

VISTA la nota del **12.11.2019** con la quale l'**agenzia di recupero crediti "FORTNES credit Management"** comunica che a seguito di **contratto di cessione** del **12.11.2019** (di cui agli artt. 1 e 4 della legge, sulla cartolarizzazione, nr. 130 del 30.04.1999), la Società **ATLAS SPV S.r.l** con sede legale in via **Vittorio Betteloni, 2 (20131) Milano - P. IVA / C.F. 10037330965** ha acquistato **"pro soluto"** i **crediti** dell'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** - Giusta **fattura** nr. **26/PA** del **11.10.2019** di euro **47.170,21** IVA esclusa;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti, la funzione di **gestione ed incasso** dei crediti passano dall'impresa **Officine Restauro Srl in Ragusa** alla Società **ATLAS SPV S.r.l di Milano**;

RICONOSCIUTA, pertanto, alla società **ATLAS SPV S.r.l** la complessiva somma di euro **47.170,21** al netto dell'IVA, somma **esigibile e liquidabile** già nell' es. Fin. **2019**;

ACCERTATO che i **documenti di spesa** prodotti sono **formalmente e sostanzialmente corretti** e conformi alla legge, compresa quella di **natura fiscale**;

RITENUTO per quanto sopra dover **approvare** in linea amministrativa:
- **perizia di variante** corredata dei seguenti atti:
- **quadro comparativo, computo metrico e nuovo quadro economico**;
- **atto di sottomissione ed atto di rettifica della data** firmati, entrambi, in modalità digitale;

RITENUTO dover approvare in linea amministrativa **gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione**;

RITENUTO dover mandare in **economia** la somma di euro **1.400.28** quale differenza tra le economie **già eliminate** con D.D.G. nr. **2292** del **21.05.2019**, e quelle **derivanti dalla perizia di variante**;

VISTO il **D.D.** nr. **128/2020** del **28.02.2020** dell'**Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione**, riferibile ad impegni assunti nell'es. Fin. **2019**, con il quale è stato **mantenuto ai residui passivi** per l'es. Fin. **2019**, l'importo di euro **63.948,53** IVA inclusa, impegnato con D.D.G. nr. **2292** del **21.05.2019** sul cap. **776016**;

VISTO l'art. 1 della L.R. del **24.01.2020** nr. **1** che **autorizza** il Governo della Regione, per l'anno **2020** all'**esercizio provvisorio del bilancio regionale**, fino ad approvazione di quello definitivo e, comunque, **non oltre il 30.04.2020**;

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa **la perizia di variante e l'atto di sottomissione** firmato in modalità digitale con il sottostante quadro economico rimodulato per i lavori di somma urgenza presso la **Cappella del Duomo di San Giorgio in Modica (RG)**:

Importo complessivo Lavori	€ 76.351,15	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.299,30	
Importo dei lavori a base di gara	€ 61.051,85	
Ribasso d'asta del 44,6500% a detrarre	€ 27.259,65	
A) Lavori		
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 33.792,20	
a2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.299,30	
Sommano	€ 49.091,50	€ 49.091,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) - IVA al 22% su lavori	€ 10.800,13	
b2) - Incentivi di progett. al 2% art.113 del D.legs. 50/2016	€ 1.475,61	
b3) - Imprevisti	€ 451,01	
b4) - Missioni personale tecnico	€ 700,00	
b5) - spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 13.456,75	€ 13.456,75
Totale PROGETTO al netto delle economie		€ 62.548,25
C) Economie come da perizia di variante		
c4) Ribasso d'asta pari al 44,6500%	€ 27.259,65	
c5) IVA sul ribasso d'asta	€ 5.997,12	
Sommano		€ 33.256,77
Totale complessivo progetto		€ 95.805,02

ART. 2) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli atti finali ed il **certificato di regolare esecuzione** per i lavori di somma urgenza indicati all'art. 1).

ART. 3) l'ulteriore economia di euro **1.400,28** sul ribasso d'asta IVA inclusa viene eliminata con il presente provvedimento.

ART. 4) Per quanto indicato nelle premesse si autorizza il pagamento di complessivi euro **57.547,66** alla Società acquirente "ATLAS SPV S.r.l." con sede legale in via **Vittorio Betteloni, 2 (20131) Milano** – sul cap. **776016** del Bilancio Regionale - mediante **mandato collettivo con scissione di pagamenti** - Giusta **fattura nr. 26/PA del 11.10.2019** emessa dell'impresa cedente **Officine Restauro Srl in Ragusa per lavori di somma urgenza** presso la **Cappella del Duomo di San Giorgio in Modica (RG)** – Somma **esigibile** e quindi **liquidabile** già nell' es. Fin. **2019** – Codice SIOPE **U.2.02.01.10.004 - G83G18000130002 - CIG: 7627112BEC** - di tale importo:

- si liquida l'imponibile pari ad euro **47.170,21** sul **conto incassi** - **IBAN** nr. **xxxxxxxxxx**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - da considerarsi conto corrente dedicato intestato alla suddetta **Società - P. IVA / C.F. XXXXXXXXXXXX** titolare dei crediti.

- si liquida la quota di euro **10.377,45** - relativa all' aliquota **IVA** sul conto corrente dedicato **IBAN** nr. **XX** intestato alla **Regione Siciliana - C. F XXXXXXXXXXXX**.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della legge Regionale 9 del 07.05.2015 e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale per i Beni culturali e dell' I.S. per il seguito di competenza.

Palermo li **15.04.2020**

Il Dirigente Generale
F.to *Sergio Alessandro*