

D.D.S. n. 1928

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 -
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lvo n.42 del 22/01/2004 recante il Codice dei Beni Culturali ;

VISTA la Circolare prot. n. 14528 del 24/02/2010 con la quale vengono emanate disposizioni sulle spese per Missioni del personale in servizio presso questo Dipartimento – Cap. 376503 ;

VISTO l'art. 24 della L.r. n.8/2016 recante modifiche alla l.r. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ;

VISTO l'art. 37 del D.L. n. 33/2013 – Riordino disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. ;

VISTO il D.D.G.n. 4441 del 16.10.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale il 6.11.2019, con il quale vengono approvati:

- la perizia di spesa riguardante i “ **Lavori di somma urgenza sul Ponte Saraceno**” in Altavilla Milicia(PA)- Cod. Gest.le:U.2.02.01.10.999- CUP:G33G18000340002 – CIG: 7701773822 e viene impegnata la somma di **Euro 100.000,00** sul Cap. 776016, con il seguente q.e.

A) Lavori a base d'asta	€ 70.585,97	
Oneri di sicurezza	<u>€ 19.386,76</u>	
Sommano	€ 89.972,73	€ 89.972,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 8.997,27	
oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
per autorità di vigilanza	€ <u>30,00</u>	
TOTALE	€ 10.027,27	€ <u>10.027,27</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 100.000,00

- il **quadro economico post gara** di seguito riportato:

A) Lavori a base d'asta	€ 45.470,78	
Oneri di sicurezza	€ <u>19.386,76</u>	
Sommano	€ 64.857,54	€ 64.857,54
B) I Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 6.485,75	
oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
per autorità di vigilanza	€ <u>30,00</u>	
TOTALE	€ 7.515,75	€ <u>7.515,75</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 72.373,29
C) Economie da ribasso d'asta compreso IVA	€ 27.626,71	

- **la perizia di variante n.8 del 30.7.2019**, approvata in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R.12 luglio 2011, n.12, con gli elaborati succitati e l'atto di sottomissione rep.n. 4559 del 29.8.2019, con un aumento dell'importo contrattuale di € 12.962,59, entro il 20% ammissibile (art.149 comma 2 del dec.lgs. n.50/2016), e con il seguente q.e.:

A) Lavori	€ 53.141,11	
Oneri di sicurezza	€ <u>24.679,02</u>	
Sommano	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 7.782,01	
oneri di accesso a discarica	€ 1.000,00	
per autorità di vigilanza	€ <u>30,00</u>	
TOTALE	€ 8.812,01	€ <u>8.812,01</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 86.632,14

C) Economie	€ 13.367,86	<u>€ 13.367,86</u>
Importo finanziamento originario		€ 100.000,00

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 25 ottobre 2019, con il quale il Direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile il 25 ottobre 2019;

VISTO lo stato finale redatto dal direttore dei lavori il 18.11.2019 e riporta le seguenti annotazioni:

-	Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 107.171,94	
-	A dedurre r.a. del 35,581% su 82.492,92	<u>€ 29.351,81</u>	
-	Restano nette	€ 77.820,13	
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa	<u>€ 77.431,03</u>	
	Resta il credito netto dell'impresa	€ 389,10	

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Importo netto autorizzato per lavori	€ 77.820,13	
-	Importo netto dei lavori risultante dallo stato finale	<u>€ 77.820,13</u>	
	Differenza di spesa	€ 0,00	

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Arch.Lina Bellanca, dal quale si evince che i lavori di “ **Lavori di somma urgenza sul Ponte Saraceno** ” in Altavilla Milicia sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa ISA restauri e costruzioni s.r.l. con sede in via Libertà s.n.c. 98073 Mistretta (ME), e liquida il credito all'impresa in € 389,10 a saldo di ogni suo avere.

VISTO il q.e. finale con il seguente schema:

A)	Lavori	€ 53.141,11	
	Oneri di sicurezza	<u>€ 24.679,02</u>	
	Sommano	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 10%	€ 7.782,01	
	per autorità di vigilanza	<u>€ 30,00</u>	
	TOTALE	€ 7.812,01	<u>€ 7.812,01</u>
	Importo complessivo dei lavori		€ 85.632,14
C)	Economie di cui al DDG n.4441/2019 già eliminate		€ 13.367,86
	Ulteriori economie oneri conferimento a discarica		<u>€ 1.000,00</u>

Importo finanziamento originario

€ 100.000,00

RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione di cui sopra e il quadro economico finale;

VISTO il D.P. Reg.n.2413 del 18/04/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro lo incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC.e I.S. ;

VISTO il **D.D.G.** nr. **3447** del **01.08.2019** con il quale è stato conferito all'Arch. **Giuseppe Alongi** l'**incarico dirigenziale della struttura intermedia "S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana** ed il successivo **D.D.G.** nr.**3679** del **29.08.2019** con il quale gli è stata conferita la **delega di firma** degli atti di competenza in ordine alle funzioni relative ai poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ed alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011 - art. 57 per le opere riferenti ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTO l'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana ;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;

VISTO la Legge 12 Maggio 2020, n. 10. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022.

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione riguardante i "**Lavori di somma urgenza sul Ponte Saraceno** " in **Altavilla Milicia(PA)** - Cod. Gest.le:U.2.02.01.10.999- CUP:G33G18000340002 – CIG: 7701773822 - Cap. 776016 eseguiti dall'Impresa ISA restauri e costruzioni s.r.l. con sede in via Libertà s.n.c. 98073 Mistretta (ME), Partita IVA:xxxxxxxxxxx,e liquida il credito all'impresa in € 389,10 a saldo di ogni suo avere.

ART.2) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il q.e.fineale con il seguente schema:

A) Lavori	€ 53.141,11	
Oneri di sicurezza	<u>€ 24.679,02</u>	
Somma	€ 77.820,13	€ 77.820,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 7.782,01	
per autorità di vigilanza	<u>€ 30,00</u>	

TOTALE	€ 7.812,01	€ <u>7.812,01</u>
Importo complessivo dei lavori		€ 85.632,14
C) Economie di cui al DDG n.4441/2019 già eliminate		€ 13.367,86
Ulteriori economie oneri conferimento a discarica		€ <u>1.000,00</u>
Importo finanziamento originario		€ 100.000,00

ART.3) Si può liquidare il credito all'Impresa ISA restauri e costruzioni s.r.l. con sede in via Libertà s.n.c. 98073 Mistretta (ME), Partita IVA:xxxxxxxxxxx, € 389,10 più IVA a tacitazione di ogni suo avere.

ART.4) L'ulteriore economia di € 1.000,00 viene eliminata con il presente provvedimento.

ART.5) Al pagamento delle somme richieste si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente di Palermo, a seguito di trasmissione della spendibilità e della documentazione giustificativa della spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68) della L.R. n.21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo ____12.06.2020_____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

F.to

Arch. Alongi Giuseppe