

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7\ - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7**

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il DDG n.6298 del 23.12.2019 con il quale viene approvata la perizia n.22 dei lavori di somma urgenza presso il "Complesso monumentale della Magione" in Palermo, cod.gestionale:U.2.02.01.10.004 -CUP:G73C18000060002- CIG: 7859991DC0 viene disposto l'impegno definitivo di € 94.000,00 sul cap.776016, e viene approvata la perizia di variante n.15 del 19.11.2019, con il seguente q.e.:

A) Lavori	€ 58.565,56	
Oneri di sicurezza	<u>€ 20.518,03</u>	
Sommano	€ 79.083,59	€ 79.083,59
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 7.908,36	
competenze tecniche 2%	€ 1.670,91	
per autorità di vigilanza	€ 30,00	
oneri di accesso a discarica	<u>€ 399,02</u>	
TOTALE	€ 10.008,29	<u>€ 10.008,29</u>
Sommano A) + B)		€ 89.091,88
C) Economie	€ 4.908,12	<u>€ 4.908,12</u>
Importo del finanziamento originario		€ 94.000,00

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 18.5.2020, nel rispetto dei tempi previsti nel contratto;

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 18.6.2020 ed ammonta complessivamente ad **€ 79.079,32** di cui € 59.703,72 lavori ed € 19.375,60 oneri della sicurezza, da cui dedotti i certificati di acconto emessi:

n.1 del 11.3.2020	€ 60.259,06	
n.2 del 4.6.2020	€ 18.424,86	
totale a detrarre		<u>€ 78.683,92</u>
Resta il credito residuo all'impresa di		€ 395,40

Confronto fra la somma autorizzata e la somma spesa:

- Importo netto autorizzato per contratto principale	€ 65.974,29
- Importo netto autorizzato per atto di sottomissione	<u>€ 13.109,30</u>
- Importo netto totale autorizzato	€ 79.083,59
- Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	€ 79.079,32

con una differenza di € 4,27 iva compresa..

VISTO il quadro economico finale trasmesso dalla Soprintendenza di Palermo con la nota n.0013455 del 24.9.2020 con il seguente schema:

A) Lavori ribassati	€ 59.703,72	
Oneri di sicurezza	<u>€ 19.375,60</u>	
Sommano	€ 79.079,32	€ 79.079,32
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10%	€ 7.907,93	
competenze tecniche 2%	€ 1.670,91	
per autorità di vigilanza	€ 30,00	
oneri di accesso a discarica	<u>€ 396,00</u>	
TOTALE	€ 10.004,84	<u>€ 10.004,84</u>
Sommano A) + B)		€ 89.084,16
C) Economie € 4.908,12 per r.a.	€ 4.908,12	
CI) per minori lavori eseguiti	€ 4,70	
CII) per minori oneri discarica	<u>€ 3,02</u>	
Totale economie	€ 4.915,84	<u>€ 4.915,84</u>
Importo del finanziamento originario		€ 94.000,00

VISTO l'art.68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

VISTO l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante "Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;

VISTO il DDG n.1282 /2020 con il quale il Dirigente del Servizio 7 è delegato alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art.7 comma 1 della L.R.10/2000, lettera f;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana l'es. Fin. **2020**;

DECRETA

ART.1) In conformità alla premessa si approva in linea amministrativa la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che i lavori di somma urgenza presso il "Complesso monumentale della Magione" in Palermo, cod.gestionale:U.2.02.01.10.004 -CUP:G73C18000060002- CIG: 7859991DC0 sono stati ultimati in data 18.5.2020, nel rispetto dei tempi previsti nel contratto;

ART. 2) Si **approva** in linea amministrativa lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 18.6.2020 ed ammonta complessivamente ad **€ 79.079,32** di cui € 59.703,72 lavori ed € 19.375,60 oneri della sicurezza, da cui dedotti i certificati di acconto emessi:

n.1 del 11.3.2020	€ 60.259,06
n.2 del 4.6.2020	€ 18.424,86

totale a detrarre	€ <u>78.683,92</u>
Resta il credito residuo all'impresa di	€ 395,40

ART.3) Si può corrispondere all'Impresa Edile e stradale geom.Rizzo Antonino &.C. s.a.s. con sede in via Firenze,8- S.Giuseppe Jato , cod.fiscale:xxxxxxxxxxxxx- l'importo di € 395,40 a tacitazione di ogni suo avere.

ART.4) La somma di € 4.915,84 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.

Palermo, li' ___10.11.2020_____

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO S7
F.to Arch.Giuseppe Alongi