

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE BB. CC. AA E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 – ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI
REGIONALI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTE** le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
- VISTO** il **D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42** recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e succ. mod. ed int.;
- VISTO** il **D.P. 31.01.2012 n. 13** di approvazione del *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12.07.2011 n. 12* pubblicato sulla GURS n. 7 del 17.02.2012;
- VISTO** l'art.24 della L.r.n.8/2016 recante :”Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.50 del 18.4.2016;
- VISTA** la nota prot. n. 6935 del 13.02.2020 dell'Assessorato all'economia da cui risulta non essere più sottoposti al controllo della Corte dei Conti “*tutti gli atti amministrativi a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*”;
- VISTO** il **D.D.G. n. 8476** del 26.5.2006 registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 con il quale è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “*Risorse Liberate*” riguardanti la Misura 2.01 - e ammette a finanziamento il progetto di “*Restauro della Chiesa di S.Francesco d'Assisi e del convento dei frati Minori Cappuccini*” in Mazzarino (CL), per un importo complessivo di € **1.552.837,87 CIL/777- CUP:54G07000000006 - CIG:0149829ACA – SIOPE:U.2.03.01.01.999;**
- VISTI** -il **D.D.G. n. 7011** del 10.8.2007 vistato dalla Ragioneria Centrale il 29.8.2007, con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto di cui in parola ed è stata disposta la prenotazione d'impegno della medesima somma sul cap.**776414;**
- il **D.D.S. n.9013** del 28.12.2007 vistato dalla Ragioneria Centrale il 3.1.2008, con il quale la prenotazione d'impegno della somma di € 1.552.837,87 è trasformato in impegno imperfetto sul cap.776414;
- il **D.D.G. n.5333** del 17.2.2009, registrato alla Corte dei Conti l'11.3.2009 reg.n.1, fgl.n.76 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e l'impegno imperfetto di cui al D.D.S. n. 9013/2007 viene trasformato in impegno definitivo;
- il **D.D.S. n.1698** del 29.9.2011 , registrato alla Corte dei Conti il 18.11.2011 reg.n.1, fgl n.92 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico risultante dalla perizia di variante e suppletiva n.1 del 23.2.2011:

A) IMPORTO dei LAVORI

€ 1.225.517,99

di cui oneri di sicurezza € 65.852,23

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA	€ 122.551,80
2) competenze tecniche	€ 15.857,22
3) competenze tecniche sicurezza	€ 42.500,00
4) collaudo	€ 7.963,74
5) spese pubblicazione bando	€ 22.426,32
6) per contributo autorità di vigilanza	€ 400,00
7) per incarico per rilievo stato di fatto	€ 12.000,00

8) per oneri conferimento a discarica	€ 6.000,00	
9) per restauro affreschi sala mensa	€ 13.954,54	
10) comp.commissione di gara da recuperare	€ 1.300,00	
11) per lavori in economia	€ <u>6.093,53</u>	
TOTALE B	€ 251.047,15	€ <u>251.047,15</u>
Sommano A+B		€ 1.476.565,14

VISTO il **certificato di ultimazione** dei lavori del 21.09.2012 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Ferrara e dell'Amministratore unico della Impresa Sig. Costarelli Rosario dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati il 18.06.2012, quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la **relazione sul conto finale** a firma del Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Ferrara da cui risultano gli importi netti autorizzati secondo il seguente prospetto, con un aumento di € 204.252,99:

per contratto principale	€ 1.021.265,00
per atto di sottomissione	€ 1.225.517,99
e da cui si evince altresì che:	

- su richiesta del Direttore dei lavori si è proceduto alla risoluzione del contratto (per grave inadempimento) con determina del Soprintendente n. 36 del 26.10.2015,

- che il curatore fallimentare Avv. F.sca Bellavia in occasione del sopralluogo in data 03.03.2016 ha dichiarato che la Ditta B.C.G. Costruzioni S.r.l. risulta fallita con sentenza n. 14/2014;

VISTO il **certificato di collaudo**, redatto il 18.6.2018 dal collaudatore Ing. Sergio Rodi, incaricato con nota prot.n.60589 del 20.9.2010, con il quale si certifica che i "Lavori di *restauro della Chiesa di Francesco d'Assisi e del convento dei frati Minori Cappuccini* " in Mazzarino (CL)" sono collaudabili, previa eliminazione di alcuni difetti e mancanze che, tuttavia, non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio;

VISTA la **dichiarazione di regolare esecuzione** dei lavori di ripristino prot. n.2726 del 23.05.2019 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha sciolto la riserva del collaudo e ha dichiarato che i lavori eseguiti per l'eliminazione dei danni e dei difetti risultano **REGOLARMENTE ESEGUITI**;

VISTO il q.e. finale trasmesso dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota prot. n. 5678 del 09.09.2020 con il seguente schema:

A) IMPORTO dei LAVORI **€ 1.225.486,45**
comprensivo di oneri di sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA	€ 122.548,65
2) competenze tecniche	€ 16.628,52
3) competenze tecniche sicurezza	€ 42.750,00
4) collaudo	€ 6.956,76
5) spese pubblicazione bando	€ 22.426,32
6) per contributo autorità di vigilanza	€ 400,00
7) per incarico per rilievo stato di fatto	€ -
8) per oneri conferimento a discarica	€ -
9) per restauro affreschi sala mensa	€ -
10) comp.commissione di gara da recuperare	€ 1.300,00
11) per lavori in economia	€ <u>3.000,00</u>

TOTALE B € 216.010,25 **€ 216.010,25**
Sommano A+B

€ 1.441.496,70

C) Economie

- economie sui lavori	€ 31,54
- economie su somme a dispos.	€ <u>35.036,90</u>

TOTALE C **€ 35.068,44**
Sommano A+B+C

€ 1.476.565,14

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa degli atti finali, del certificato di collaudo e del quadro economico finale;

RITENUTO di dover annullare il decreto n. 2761 del 18.06.2019 a seguito di rilievo n. 427 del 23.08.2019 inoltrato dalla Ragioneria Centrale;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.,

VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. ed I.S

VISTO il D.P.R. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. ed I.S., per la durata di un anno , in esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 14.06.2020;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

DECRETA

ARTICOLO 1) Il decreto n. 2761 del 18.06.2019 è annullato con il presente provvedimento;

ARTICOLO 2) Per le motivazioni citate in premessa si approvano gli atti finali, il certificato di collaudo e il seguente quadro economico finale della perizia dei “Lavori di *restauro della Chiesa di Francesco d'Assisi e del convento dei frati Minori Cappuccini* “ in Mazzarino (Cl)” capitolo 776414 CIL/777- **CUP:54G07000000006 -CIG:0149829ACA – SIOPE:U.2.03.01.01.999;**

A) IMPORTO dei LAVORI		€ 1.225.486,45
comprendivo di oneri di sicurezza		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA	€ 122.548,65	
2) competenze tecniche	€ 16.628,52	
3) competenze tecniche sicurezza	€ 42.750,00	
4) collaudo	€ 6.956,76	
5) spese pubblicazione bando	€ 22.426,32	
6) per contributo autorità di vigilanza	€ 400,00	
7) per incarico per rilievo stato di fatto	€ -	
8) per oneri conferimento a discarica	€ -	
9) per restauro affreschi sala mensa	€ -	
10) comp.commissione di gara da recuperare	€ 1.300,00	
11) per lavori in economia	€ 3.000,00	
TOTALE B	€ 216.010,25	€ <u>216.010,25</u>
Sommano A+B		€ 1.441.496,70
C) Economie		
- economie sui lavori	€ 31,54	
- economie su somme a dispos.	€ <u>35.036,90</u>	
TOTALE C	€ 35.068,44	
Sommano A+B+C		€ 1.476.565,14

ARTICOLO 3) La somma di € 35.068,44 costituisce economia e viene eliminata con il presente provvedimento;

ARTICOLO 4) Al pagamento di quanto dovuto si provvederà a carico del cap. 776414, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa comprovante la liquidabilità del titolo mediante apertura di credito a favore del Soprintendente di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di competenza.

Palermo, li' _____28.09.2020_____

Il Dirigente Generale
F.to Sergio Alessandro