

DDG 2836



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 3 PATRIMONIO  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** -lo **Statuto** della Regione Siciliana;
- VISTO** -il **Trattato** istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** -il **Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013**;
- VISTA** la **legge regionale 8 luglio 1977 n. 47** e successive mod. ed int. Recante *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana"*;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss. mm. ii. Recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante " Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- VISTA** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2001/2013, approvato dalla Commissione U.E. Il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 Settembre 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n.9 del 22.2.2008;

- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTI** - il **D.D.G. n. 854** del 31/05/2011, registrato alla Corte di Conti l'11/07/2011 al reg.1 fg. 60 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito a valere sulla linea d'intervento 3.1.1.2 *sub-archivistico*, nel cui allegato "A" al punto 3, rientra l'intervento inerente l'operazione relativa al progetto "**Lavori di recupero e adeguamento funzionale della biblioteca dei padri Cappuccini di Mazzarino**" sita nel comune di Mazzarino (CL), per l'importo complessivo di €..533.150,00;
- il **D.D.G. n. 2651** del **19/09/2013** registrato dalla Corte dei Conti il 06/11/2013 al reg. n. 1, fg. 235, è stato approvato in linea amministrativa il QTE predisposto dal R.U.P. a seguito delle risultanze della gara d'appalto e impegnata la somma di € 480.064,97;
- il **DDG n. 6103** del 14.12.2016 con la quale con il quale venivano approvati i contratti e i certificati di regolare esecuzione relativi alle voci previsti tra le somme a disposizione per i lavori di : "**smontaggio e rimontaggio di un cassettone e due balaustre in legno**" (voce B12), il contratto relativo alla "**Fornitura e installazione di arredi nella biblioteca**" con relativo certificato di regolare esecuzione voci B4,B9,B11), il contratto ed il certificato di buona esecuzione riguardante **l'Inventariazione, catalogazione e classificazione del patrimonio librario** voce B6), il contratto ed il certificato di buona esecuzione dei lavori riguardanti i lavori di realizzazione dell'"**impianto antiintrusione**" voce B8), il contratto ed il certificato di buona esecuzione dei lavori riguardante la realizzazione e stampa del volume "**La libreria dei Padri Cappuccini di Mazzarino**" , veniva disimpegnata dal Cap.776072 ed eliminata dal conto del bilancio la somma di € 306.642,28 e contestualmente impegnata sul Cap.776092 la somma esigibile di € 254.849,73 secondo il seguente schema recante la distinzione delle spese effettuate entro il 31.12.2015 sul Capitolo del PO FESR 2007/2013 e quelle da effettuare entro il 31.12.2016 sul Cap.776092 delle risorse complementari :

<b>QTE approvato con il D.D.G. N. 2651 del 19/09/2013</b>				<b>QTE allegato alla domanda</b>	<b>Spesa accertata al 31/12/2015 sul capi- tolo PO FESR 776072</b>	<b>Spesa da effettua- re 31/12/2016 sul capitolo 776092</b>
<b>A Lavori</b>						
A1	Importo lavori al netto del RA	€.	142.914,97			
A2	Oneri sicurezza non sogg. A RA	€.	<u>4.000,00</u>			
A3	(Importo contrattuale) <b>Sommano</b>	€.	<b>146.914,97</b>	<b>146.914,97</b>	<b>146.180,87</b>	<b>734,10</b>
<b>B Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>						
B1	Imprevisti	€.	18.000,00	0	0	0
B2	IVA sui lavori contrattuali	€.	14.691,49	<b>14.691,49</b>	<b>14.618,08</b>	<b>73,41</b>
B3	Competenze tecniche ex art. 92	€.	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.340,00</b>
B4	Fornitura arredi (Compreso IVA)	€.	70.000,00	<b>88.874,56</b>		<b>88.874,56</b>
B5	Rimozione e collocazione arredi	€.	5.000,00			
B6	Catalogazione volumi	€.	110.000,00	<b>97.722,00</b>		<b>97.722,00</b>
B7	Autorità di vigilanza	€.	150,00	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	
B8	Dispositivo antifurto	€.	5.000,00	<b>3.776,10</b>	0	<b>3.776,10</b>
B9	Licenza d'uso SW e riversamento	€.	15.000,00		0	0
B10	Realizzazione pubblicazione	€.	70.000,00	<b>59.956,00</b>	<b>0</b>	<b>59.956,00</b>
B11	Acquisto attrezzature informatiche	€.	6.000,00	<b>0</b>	<b>0</b>	0
B12	Lavori in economia	€.	13.308,51	<b>10.792,71</b>	<b>10.738,74</b>	<b>53,97</b>
B13	Oneri a scarica	€.	<u>2.000,00</u>	<u><b>1.319,61</b></u>	<b>0</b>	<b>1.319,61</b>
	<b>Sommano</b>	€.	<b>333.150,00</b>	<b>281.357,47</b>		
	<b>Totale (A+B)</b>	€.	<b>480.064,97</b>	<b>428.272,44</b>		
	<b>Totale spesa al 31/12/2015 sul capitolo 776072)</b>	€.			<b>173.422,69</b>	
	<b>Totale spesa al 31/12/2016 sul capitolo 776092)</b>	€.				<b>254.849,75</b>

**VISTI** - il certificato di ultimazione dei lavori principali del 28/5/2014 firmato dalla D.L. , dal R.U.P. e dall'Impresa dal quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 24/12/2013 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;  
 - la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali dal quale si accerta che i lavori contabilizzati risultano pari ad € 146.914,97 e che resta il saldo all'Impresa Edilservice soc.coop. da corrispondere di € 734,10 oltre Iva ;  
 - la nota prot. n. 1232 del 1.3.2018 trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. Di Caltanissetta con la quale vengono trasmessi il quadro economico finale , la spendibilita' per € 2.867,51, la nuova ripartizione del fondo incentivo per la progettazione ex art.18 L.109/94 e s.m.i. ed il quadro economico definitivo cosi' ripartito :

<b>A) Importo lavori</b>		<b>146.914,97</b>
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	4.000,00	
2 Importo dei lavori	142.914,97	
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione :</b>		
1 Iva su lavori 10%	14.691,49	
2 Competenze tecniche 2% di (€ 1.6600,00+€ 2.060,00)	3.720,00	
3 Autorita' di vigilanza	225,00	
4 Lavori in economia : Restauro Cassettone Iva inclusa	10.792,71	
5 Fornitura arredi Iva inclusa	88.874,56	
6 Catagolazione volumi Iva inclusa	97.722,00	
7 Realizzazione pubblicazione Iva inclusa	59.956,00	
8 Dispositivi antifurto Iva inclusa	3.776,08	
<b>Totale B)</b>	<b>279.757,84</b>	<b>279.757,84</b>
<b>Importo complessivo netto</b>		<b>426.672,81</b>
<b>C) Ulteriore economia</b>	<b>1.599,63</b>	

**PRESO ATTO** della determina n. 805 del 23.3.2018 che approva tutti gli adempimenti finali con il quale si dichiara che il progetto è funzionante, completato e fruibile alla data del 31.12.2016 ;

**CONSIDERATO** che occorre approvare tutti gli atti finali riguardanti i lavori principali ;

**ACCERTATO** che si può corrispondere alla impresa Edilservice soc.coop. di Patti (Me) l'importo di 734,10 oltre Iva a saldo di ogni suo avere;

**VISTO** il D.Lgs del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;

**VISTO** il D.P.R. Reg. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. All' Ing. Sergio Alessandro ;

**VISTO** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018;

#### **DECRETA**

**Articolo 1)** Per le motivazioni e le finalità citate in premessa in relazione all'intervento inerente il progetto di **"Lavori di adeguamento funzionale della Biblioteca dei padri Cappuccini di Mazzarino (CI)"** (Codice **C.U.P. G54G11000060006**, **CIG 44384336C96**, Cod. Identificativo **CARONTE SI\_1\_8139**, SIOPE U.2.02.01.10.999 - Cap. 776092 si approvano in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione a firma del R.U.P. Arch. Sergio Macaluso senza riserve ed il seguente quadro economico finale dell'intervento di che trattasi:

<b>A) Importo lavori</b>		<b>146.914,97</b>
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	4.000,00	
2 Importo dei lavori	142.914,97	
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione :</b>		
1 Iva su lavori 10%	14.691,49	
2 Competenze tecniche 2% di (€ 1.550,00+€ 2.060,00)	3.720,00	
3 Autorita' di vigilanza	225,00	
4 Lavori in economia : Restauro Cassettone Iva inclusa	10.792,71	
5 Fornitura arredi Iva inclusa	88.874,56	
6 Catagolazione volumi Iva inclusa	97.722,00	
7 Realizzazione pubblicazione Iva inclusa	59.956,00	
8 Dispositivi antifurto Iva inclusa	3.776,08	
<b>Totale B)</b>	<b>279.757,84</b>	<b>279.757,84</b>
<b>Importo complessivo netto</b>		<b>426.672,81</b>
<b>C) Ulteriore economia</b>	<b>1.599,63</b>	

**Articolo 2)** L'ulteriore economia di € **1.599,63** di cui al punto C) viene eliminata dal conto del bilancio con il seguente provvedimento.

**Articolo 3)** Per le motivazioni espresse in narrativa si può liquidare alla impresa Edilservice soc.coop. di Patti (Me) l'importo di 734,10 oltre Iva a tacitazione di ogni avere.

**Articolo 4)** E' approvata la definitiva ammissione al finanziamento secondo il seguente schema :

<b>Quota a valere sul PO FESR 2007/2013</b>	<b>€ 173.422,69</b>
<b>Quota a valere sul PAC</b>	<b><u>€ 253.250,12</u></b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 426.672,81</b>

**Articolo 5)** L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore del Soprintendente BB.CC. Di Caltanissetta sulla base della documentazione a supporto dei crediti comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa.

*Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.r. n. 21 del 12/08/2014.*

Palermo lì 05.06.2018

F.to **Il Dirigente Generale**  
Sergio Alessandro