



UNIONE EUROPEA FESR



D.D.G. n. 3207

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080.2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e s.m.i.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e s.m.i.;
- Visto** il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*” ed in particolare l'articolo armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.*”;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Viste le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visto l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:

- **l'Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
- **l'Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
- **3.1.1.6.** “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale/museale”

Vista la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;

Vista la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;

Visti il **D.D.G. n. 1507** dell'08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n.1 fgl. 186, e il **D.D.G. n. 1508** dell'08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n. 1 fgl. 185, con i quali sono state approvate le piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6;

Visto il **D.D.G. n. 818** del 26/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011, reg. 1 fgl. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.6 del P.O. FESR 2007/2013;

Considerato che nella detta graduatoria l'intervento proposto dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, concernente la rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania, è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 520.000,00;

Visto il **D.D.G. n. 671** del 25/03/2013, registrato alla Corte dei Conti il 23/04/2013, reg. 1 fgl. 57, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dell'intervento denominato “Progetto di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania” (**CUP G62I10000290006 e codice Caronte SI_1_8167**) per l'importo di euro 520.000,00;

Premesso che con il contratto rep. n. 4617 datato 07/11/2014, registrato a Catania al n. 479 serie 1 dell'8/11/2014, l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania, è stato affidato all'Impresa L.S.V. Costruzioni Srl, P. IVA 04777890874, con sede legale in Maletto (CT), via Mauro 64, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (**CIG 4494533DF3**), per l'importo netto di euro 274.434,76, di cui euro 266.568,34 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 7.866,42 per progettazione esecutiva;

Visto il **D.D.G. n. 638** del 05/03/2015, registrato alla Corte dei Conti il 14/05/2015, reg. n. 1 fgl. n. 63, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa il contratto sopra detto, il progetto esecutivo, redatto dalla Cascone Engineering srl per conto dell'impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l. e il conseguente quadro tecnico economico, per l'importo complessivo di euro 445.095,61, ripartito come da tabella che segue:

Quadro economico		
A	Sommano i lavori	306.980,72
a1	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori	23.500,19
a2	Importo complessivo dei lavori	330.480,91
	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	8.891,01
	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori	23.500,19
	Incidenza manodopera	99.058,29

a3	Totale detrazioni (oneri sicurezza + incidenza manodopera) a detrarre	131.449,49
a4	Importo lavori a base d'asta	199.031,42
	Spese tecniche per progettazione esecutiva per appalto integrato a sommare	11.587,32
a5	Importo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta	210.618,74
	Ribasso d'asta del 32,1118% a detrarre	67.633,47
	Importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta	142.985,27
	Quindi:	
	Per lavori al netto del ribasso d'asta	135.118,85
	A sommare oneri sicurezza e incidenza manodopera	131.449,49
	Importo dei lavori	266.568,34
	A cui sommando le spese tecniche per progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta	7.866,42
	Importo di contratto	274.434,76
B	Somme a disposizione	
1	Per imprevisti compresa IVA	25.693,09
2	Per IVA sui lavori al 10%	26.656,83
3	Per IVA CNPAIA sulla progettazione esecutiva	2.114,50
4	Per incentivo progettazione ex art.18 L.R.7/2002	6.105,92
5	Per richiesta parere igienico sanitario AUSL 3 CT	500,00
6	Per conferimento a discarica	2.000,00
7	Per strumentazioni informatiche per la gestione di sistemi di archiviazione e sicurezza	7.000,00
8	Per spostamento rastrelliera in ferro, trasporto e rimontaggio	13.900,00
9	Per fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e arredi	30.045,00
10	Per fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e staffe + scala a palchetto chiudibile	12.360,00
11	Per trasloco e movimentazione di materiale archeologico e opere d'arte	29.040,00
12	Per indagini geognostiche compreso IVA	6.093,56
13	Per spese documentazione grafica e fotografica	1.796,95
14	Per dispositivi di sicurezza in copertura	7.320,00
15	Per contributo ANAC ex AVCP	35,00
	Totale somme a disposizione (B)	170.660,85
	Importo complessivo intervento (A + B)	445.095,61

Visto

che col medesimo provvedimento è stato assunto l'impegno definitivo di euro 445.095,61 (imp. n. 6/15) a valere sul capitolo 776072;

Visti

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 23/02/2015, che fissa in 250 (duecentocinquanta) giorni, naturali e consecutivi il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, da concludersi, quindi, entro il 30/10/2015;
- la nota prot. n. 4010 del 09/03/2015 di dichiarazione di concreto inizio dei lavori avvenuto in data 03/03/2015;
- la nota prot. n. 2174 del 29/10/2015 di concessione di proroga di giorni 25 (venticinque), prorogando il termine di ultimazione dei lavori al 24/11/2015;
- la perizia di assestamento contabile del 06/11/2015, redatta, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, dal Direttore dei Lavori, geom. Concetto Stagnitti, e il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l., che non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 25/11/2015, dove si attesta che i lavori sono stati ultimati il 24/11/2015;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1°, 2°, 3° ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento;
- lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 22/12/2015, sottoscritti dal Direttore dei Lavori, geom. Concetto Stagnitti;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Irene Donatella Aprile, sul conto finale datata 19/12/2016;

Considerato dalla documentazione prodotta che:

- con la detta perizia del 06/11/2015 sono state assestate contabilmente le quantità dei lavori eseguiti e introdotti nuovi prezzi per diverse lavorazioni e diversi materiali non previsti nel progetto originario e che tali modifiche, “...rientranti nelle competenze discrezionali della Direzione dei lavori...”, finalizzate “...ad un più idoneo e confacente intervento di restauro, migliorando nel contempo la funzionalità e la sicurezza, senza alterare la natura e la destinazione...” dell'opera, non hanno comportato aumento dell'importo di contratto;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della proroga concessa;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali;
- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di assestamento contabile e sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 266.568,32, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 265.235,48,;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 1.332,84, detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Considerato che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*” e prot. n. 9878 del 30/05/2016 “*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8;*”

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Considerato che il procedimento in argomento, in quanto non concluso alla chiusura del PO FESR, è rientrato nella lista degli interventi da completare con le risorse del Programma complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il **D.D.G. n. 4519** del 17/10/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 21/10/2016, di disimpegno dell'importo di euro 140.282,22 sul capitolo 776072 del PO FESR 2007/2013 (impegno n. 391/2016) e di contestuale impegno della somma utile al completamento dell'operazione, quantificata in euro 110.884,41 (imp. 43/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il **D.D.G. n. 6142** del 15/12/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 21/12/2016, con il quale sono stati approvati i contratti e i certificati di regolare esecuzione degli appalti compresi nel riparto B - Somme a disposizione dell'Amministrazione - del Q.T.E. dell'intervento, di seguito elencati:

- Sistema antintrusione – Voce B1 del QTE - CIG Z8118F511B – Ditta ABS di Sciuto Carmelo di Belpasso – Lettera d'incarico prot. n. 4844 del 15/03/2016 – Importo complessivo di euro 4.620,14, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.
- Strumentazioni informatiche per la gestione di sistemi di archiviazione e sicurezza - Voce B9 del QTE - CIG Z1A16818CC - Ditta Soft Point sas di Palermo - Contratto elettronico prot. n. 23521 del 31/12/2015 – Importo complessivo di euro 6.919,41, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.
- Fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e arredi - Voce B11 del QTE - CIG Z511681DD1 - Ing. Rino Di Stefano di Catania - Contratto elettronico prot. n. 20866 del 24/11/2015 - Importo complessivo di euro 29.951,00, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.
- Fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e staffe + scala a palchetto chiudibile - Voce B12 del QTE - CIG ZD61681B6D - Ditta ARCOS ITALIA di Brindisi - Contratto elettronico prot. n. 21265 del 30/11/2015 - Importo complessivo di euro 7.144,32, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.
- Trasloco e movimentazione di materiale archeologico e opere d'arte – Voce B13 del QTE CIG ZBB1681CF9 - Ditta Internazionale Trasporti di Quartarone Francesco di Catania - Contratto elettronico prot. n. 21231 del 30/11/2015 – Importo complessivo di euro 28.060,00, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di buon esito dei lavori sottoscritto dalle parti.
- Dispositivi di sicurezza in copertura - Voce B16 del QTE - CIG Z50173F42D – Impresa L.S.V. Costruzioni srl di Maletto – Lettera d'incarico prot. n. 22671 del 18/12/2015 - Importo complessivo di euro 7.320,00, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.

Visti

gli atti relativi alla procedure di affidamento e regolare esecuzione del servizio per **“Indagini geognostiche” - CIG Z58173F364** - rientrante nella voce di spesa **B14 del QTE** - ed in particolare:

- il verbale del 20/02/2012 e il preventivo datato 24/02/2012 della ditta GEOLOG SaS di Sanfilippo Pietro e Figlia con sede legale in S. Gregorio (CT) via De Chirico 12/A;
- la lettera di affidamento prot. n. 11163/S del 17/06/2016, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta GEOLOG SaS di Sanfilippo Pietro e Figlia, per l'importo di euro 4.999,72 oltre euro 1.098,84 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 6.093,56;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 30/11/2016, sottoscritto dal Soprintendente di Catania dott.ssa Maria Grazia Patanè e dal Rup arch. Irene Donatella Aprile, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità all'incarico e condotti a regola d'arte;
- la nota prot. n. 478 del 10/01/2018 con la quale il RUP trasmette la dichiarazione sostitutiva del Sig. Sanfilippo Pietro;

Considerato

che con la Determina prot. n. 1772 del 31/01/2017, come modificata ed integrata con successiva Determina n. 17 datata 02/08/2017 il Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania dott.ssa Maria Grazia Patanè ha approvato il Quadro economico finale dell'operazione; confermato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiarato di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

Visti

- la Dichiarazione allegata alla nota prot. n. 1774 del 31/01/2017 con la quale si conferma l'entrata in funzione del **“Progetto di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania”** in pari data;
- la relazione conclusiva dell'intervento del 25/10/2017, sottoscritta dal RUP e dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, trasmessa con nota prot. n. 19803 del 31/10/2017;
- il quadro economico finale dell'intervento, di cui alla determina n. 17 del 02/08/2017 per l'importo complessivo di **euro 399.853,61**, più avanti esposto;
- l'attestato di spendibilità finale, trasmesso con nota prot. n. 2079 del 02/02/2018, con l'allegata

tabella di ripartizione a saldo delle competenze tecniche adeguata al Regolamento emanato con Decreto Presidenziale n. 3 del 5/12/2016;

- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 “*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013*” tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015, di complessivi **euro 304.813,39**, sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
- Considerato** che a valere sull'impegno (n. 46/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sono stati effettuati pagamenti per **euro 85.179,06**;
- Accertato** dalla consultazione del SIC che all'Impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l. sono stati corrisposti acconti per euro 265.235,48, (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell'Impresa di euro 1.332,84, al netto dell'IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
- Accertato** che l'importo a saldo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 2.076,80, giusta tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP ;
- Preso atto** delle procedure di aggiudicazione, di affidamento, di esecuzione dell'appalto di cui alla voce B14 del Q.T.E.;
- Preso atto** dei rilievi della Ragioneria centrale BB. CC. e I.S. n. 561 del 20/09/2017 sul D.D.G. n. 3881 del 04/09/2017 e n. 209 del 06/06/2018 sul D.D.G. n. 1772 del 27/03/2018;
- Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:
- annullare i DD.DD.GG. n. 3881 del 04/09/2017 e n. 1772 del 27/03/2018;
 - approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l.;
 - approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto la cui spesa è compresa tra le somme a disposizione del Q.T.E.F. alla voce B14;
 - approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina di approvazione atti finali n. 17 del 02/08/2017;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.6 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* allo scrivente;
- Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
- Vista** la L. R. n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni e finalità citate in premessa, con riferimento alle procedure di lavori e forniture attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale “*Progetto di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania*” (CUP G62I10000290006 - Cod. Caronte SI_1_8167) rientrante nel PO FESR, Linea di intervento 3.1.1.6:

- di approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento e regolare esecuzione dei lavori “Indagini geognostiche” - CIG Z58173F364 - Lettera d'incarico prot. n. 11163/S del 17/06/2016 - Ditta Geolog Sas di Sanfilippo Pietro e Figlia di S. Gregorio (CT), con sede legale in S. Gregorio (CT) via De Chirico 12/A, P. IVA 02151040801 - Importo totale di euro 6.093,56, di cui euro 4.999,72 quale corrispettivo netto dell'Impresa, oltre euro 1.098,84 per IVA con aliquota al 22% (Voce B14 del Q.T.E.);
- di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori (CIG 4494533DF3) eseguiti dall'Impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Maletto (CT), via Mauro 64, P. IVA 04777890874 (Voce A1 del Q.T.E.) e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 1.332,84, oltre la relativa aliquota IVA al 10%;

Art. 2 Di prendere atto della Determina prot. n. 1772 del 31/01/2017 del Soprintendente per i Beni Culturali di Catania, come modificata e integrata con successiva Determina n. 17 del 02/08/2017, e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione "Progetto di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania", per l'importo totale di euro **399.853,61**, ripartito nel seguente modo:

Quadro economico finale		
A	Lavori	
1	Importo dei lavori	€ 266.568,32
2	A cui sommando le spese tecniche per la progettazione esecutiva	€ 7.866,42
	Sommano	€ 274.434,74
B	Somme a disposizione	
1	Per imprevisti compresa IVA	€ 0,00
2	Per IVA sui lavori al 10%	€ 26.656,83
3	Per IVA CNPAIA sulla progettazione esecutiva	€ 2.114,50
4	Per incentivo progettazione e direzione	€ 5.149,92
7	Per richiesta parere igienico sanitario AUSL 3 CT	€ 0,00
8	Per conferimento a discarica	€ 1.164,19
9	Per strumentazioni informatiche per la gestione di sistemi di archiviazione e sicurezza	€ 6.919,41
10	Per spostamento rastrelliera in ferro, trasporto e rimontaggio	€ 0,00
11	Per fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e arredi	€ 29.951,00
12	Per fornitura e posa in opera di scaffalature a gancio e staffe + scala a palchetto chiudibile	€ 7.144,32
13	Per trasloco e movimentazione di materiale archeologico e opere d'arte	€ 28.060,00
14	Per indagini geognostiche compresa IVA	€ 6.093,56
15	Per spese documentazione grafica e fotografica	€ 0,00
16	Per dispositivi di sicurezza in copertura	€ 7.320,00
17	Per contributo ANAC ex AVCP	€ 225,00
18	Per sistema antintrusione compresa IVA	€ 4.620,14
	Totale somme a disposizione (B)	€ 125.418,87
	Importo complessivo intervento (A + B)	€ 399.853,61

Art. 3 Di prendere atto dell'entrata in uso del "Progetto di rifunzionalizzazione del deposito archeologico nell'ex Fonderia Finocchiaro in Catania" dal 31/01/2017.

Art. 4 Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione per:

- euro **304.813,39**, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G. n. 638 del 05/03/2015;
- euro **95.040,22**, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno n. 4519 del 17/10/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.6	€ 304.813,39
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DD 4519/2016	€ 95.040,22
TOTALE	€ 399.853,61

Art. 5 Di accreditare la somma complessiva di euro 9.861,16 in favore del Soprintendente ai Beni culturali ed ambientali di Catania che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A1	Per lavori lo 0,50% per garanzia	€ 1.332,84
B2	Per IVA sui lavori al 10%	€ 133,28
B4	Per incentivo progettazione e direzione	€ 2.076,48
B14	Per indagini geognostiche	€ 6.093,56
B17	Per contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE		€ 9.861,16

Art. 6 Di imputare la detta spesa di euro 9.861,16 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 43/2016, di cui al citato D.D.G. n. 4519/2016.

Art. 7 Di disimpegnare la somma di **euro 15.844,19** sul capitolo 776092, imp. n. 43/2016, in quanto economia di spesa.

Art. 8 Di annullare col presente provvedimento i DD.DD.GG. n. 3881 del 04/09/2017 e n. 1772 del 28/03/2018.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, li 25/06/2018

F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro