



Unione Europea



**D.D.G. n. 2611**

## REPUBBLICA ITALIANA



### REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

### IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 12 luglio 2011.n. 12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni...*”
- Visto** il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” con particolare riferimento all’art.37 recante - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Vista** la L.R. 12 agosto 2014, n° 21, art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visti** l’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l’**Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
  - l’**Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d’intervento tra cui:
    - **3.1.1.3. Azioni di restauro, valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio culturale nell’ambito di sistemi culturali regionali accomunati da una specifica identità storico culturale in territori caratterizzati da una idea progettuale condivisa e da un sistema di relazioni tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, all’interno di sistemi culturali locali a particolare “vocazione produttiva”**
- Visti** il D.D.G. n. 1506 del 10/07/2010 (registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. 1 fgl 182), il D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011 (registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fgl 84) e il D.D.G. n. 1631 del 22/09/2011 (registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fgl 85), con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.3 - 3.1.3.1 - 3.1.3.2 - 3.1.3.4 - 3.1.4.1 - 3.1.4.2 - 3.1.4.3 - 3.1.4.4 - 3.1.4.5 per Opere Pubbliche con istruttoria PIST e Acquisizione di Beni e Servizi con istruttoria PIST;
- Visto** il D.D.G. n. 170 del 07/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 2012, reg. 1 fgl 24, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni a regia regionale ammesse al finanziamento per l’Obiettivo operativo 3.1.1, Linea di intervento 3.1.1.3 del P.O. FESR 2007-2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l’operazione n. 37 denominata “*Museo del Vino – Casa Allegra*”, dell’importo di euro 330.000,00, proposta dal Comune di Riposto (CT) nell’ambito del PIST n. 16 “ETNA COST – ACIJONICA”, è risultata utilmente collocata per il finanziamento di euro 300.000,00 a carico del PO FESR;
- Considerato** che il Comune di Riposto ha cofinanziato l’operazione per la somma di euro 30.000,00, pari al 10% della quota di finanziamento a carico del PO FESR, giusta la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19 aprile 2012;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 973 del 08/04/2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 2014, reg.1 fgl 60, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’operazione “*Museo del Vino – Casa Allegra*” (codice CUP G31F10000390006 e codice Caronte SI\_1\_11300) per l’importo complessivo di euro 330.000,00, di cui euro 300.000,00 a carico del bilancio regionale, capitolo 776072, “*Interventi per la realizzazione dell’obiettivo 3.1.1 del Programma Operativo FESR 2007/2013*”, ed euro 30.000,00 a carico del bilancio del Comune di Riposto;
- Vista** la Determinazione n. 6 del 02/10/2014 dell’Area III, Ufficio Tecnico – Servizi, del Comune di Riposto con la quale la dott.ssa Rosalba Longhitano è stata nominata Responsabile Unico del procedimento in sostituzione dell’ing. Orazio Di Maria;
- Considerato** che con il contratto rep. s.p. n. 606 del 10 febbraio 2015 il Comune di Riposto ha affidato l’esecuzione dei lavori di adeguamento di Casa Allegra a Museo del vino (CIG 59883205FD) all’impresa Debole Gaetano, con sede legale in Leonforte (EN), via Marcello n. 18, per il corrispettivo netto di euro 119.322,98;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 1167 del 22/04/2015, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2015, reg. 1 e fgl 73, con il quale è stato approvato il predetto contratto e il conseguente quadro tecnico economico, il cui importo, di complessivi euro 276.507,51, è stato ripartito, in ragione del cofinanziamento comunale, in euro 251.370,46 a carico del capitolo 776072 del bilancio regionale ed euro 25.137,05 a carico del bilancio comunale;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 3307 del 15/10/2015, registrato alla Corte dei Conti il 10/11/2015, reg. 1 e fgl 204, con il quale sono stati approvati:
- l’Atto di sottomissione s.p. n. 622 del 24 agosto 2015 con cui l’impresa Debole Gaetano si è impegnata ad eseguire, per il corrispettivo totale netto di euro 119.322,94, i lavori contemplati nella perizia di variante datata 26/03/2015, redatta ed approvata dalla S.A. per il verificarsi di fatti imprevisi in corso d’opera;
  - il contratto s.p. n. 619 del 08/07/2015 con il quale il Comune di Riposto ha affidato la fornitura di arredi e apparati espositivi finalizzata all’allestimento del Museo del vino (CIG 6066581D00) alla ditta Progetta s.r.l. di Rovella Maria Daniela, con sede legale in Catania, via Musumeci 129/A, per l’importo di euro 26.654,00, oltre la relativa IVA al 22%;
  - il conseguente aggiornamento del quadro tecnico economico dell’operazione, il cui importo totale, di euro 253.316,73, è stato ripartito in euro 230.287,94 a carico del bilancio regionale ed euro 23.028,79 a carico del bilancio comunale;

**Visto**

il proprio D.D.G. n. 4564 dell'11/12/2015, vistato dalla Ragioneria centrale dei Beni Culturali il 21 dicembre 2015, con cui sono stati approvati:

- il contratto d'appalto rep. n. 2072, stipulato il 23 novembre 2015 tra il Comune di Riposto e la ditta ZS Informatica s.r.l., con sede legale in Patti, via Padre Pio 8, avente ad oggetto l'esecuzione della fornitura di hardware e software finalizzata all'allestimento del Museo del vino nel Comune di Riposto (CIG 639025091D) per l'importo totale di euro 43.111,89, oltre la relativa IVA al 22%;
- il quadro tecnico economico dell'operazione rimodulato sulle risultanze dell'affidamento predetto per l'importo complessivo di euro 233.496,87, di cui euro 212.269,88 a carico del PO FESR ed euro 21.226,99 a carico del bilancio del Comune di Riposto, e ripartito nel modo che segue:

<b>1</b>	<b>Lavori</b>		
	Adeguamento interni	37.445,00	
	Impianto illuminazione	20.821,68	
	Sistemazione esterna	77.440,74	
	Impianto fotovoltaico	15.005,45	
a	Sommano i lavori	150.712,87	
b	Costo manodopera	28.721,77	
c	Lavori a b.a. (a-b)	121.991,10	
d	Ribasso d'asta del 35,9422% su c	43.846,29	
e	Importo di aggiudicazione ribassato (c-d)	<b>78.144,81</b>	
f	Oneri sicurezza	12.456,36	
	<b>Totale lavori aggiudicati (e+b+f)</b>	<b>119.322,94</b>	<b>119.322,94</b>
<b>2</b>	<b>Fornitura arredamenti e apparati espositivi</b>		
a	Importo forniture	<b>45.620,00</b>	
b	Oneri sicurezza 2%	684,30	
c	Costo manodopera	2.688,40	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	42.247,30	
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>26.654,00</b>	<b>26.654,00</b>
<b>3</b>	<b>Fornitura hardware e software</b>		
a	Importo forniture	<b>49.800,00</b>	
b	Oneri sicurezza 2%	996,00	
c	Costo manodopera	4.416,24	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	44.387,76	
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>43.111,89</b>	<b>43.111,89</b>
	<b>Totale lavori e forniture (1+2+3)</b>		<b>189.088,83</b>
<b>4</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	IVA 22% di euro 189.088,83	41.599,54	
	Pubblicità e commissioni di gara	0,00	
	Fornitura e collocazione targa finanziamento PO FESR	250,00	
	Incentivo progettazione 1,60%	2.558,50	
	Imprevisti e arrotondamenti	0,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>44.408,04</b>	<b>44.408,04</b>
<b>5</b>	<b>Importo complessivo (1+2+3+4)</b>		<b>233.496,87</b>
	Quota finanziamento a carico del bilancio regionale	212.269,88	
	Quota finanziamento a carico del bilancio comunale	21.226,99	

**Considerato** che per la realizzazione dell'operazione in argomento questo Dipartimento ha assunto, per il capitolo 776072, impegni definitivi per complessivi euro 212.269,88, di cui:

- euro 150.436,99 con il D.D.G. n. 1167 del 22/04/2015 (imp. n. 396/2015);

- euro 19.163,67 con il D.D.G. n. 3307 del 15/10/2015 (imp. n. 422/2015);
  - euro 42.669,22 col D.D.G. n. 4564 dell'11/12/2015 (imp. n. 430/2015);
- Visti** relativamente ai lavori di adeguamento di Casa Allegra a Museo del vino (CIG 59883205FD) eseguiti dall'impresa Debole Gaetano, giusta il contratto rep. s.p. n. 606 del 10 febbraio 2015 e l'Atto di sottomissione s.p. n. 622 del 24 agosto 2015:
- il verbale di consegna dei lavori del 26/03/2015, il verbale di sospensione dei lavori del 26/05/2015 e il successivo verbale di ripresa del 17/08/2015, la concessione di proroga prot. n. 17314 del 23/10/2015 e il certificato di ultimazione dei lavori del 30/10/2015;
  - il primo e secondo stato di avanzamento dei lavori con i relativi certificati di pagamento;
  - lo stato finale e assestamento somme dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2015;
  - la Relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, datati Riposto 29/12/2015, redatti dal Direttore dei lavori, geom. Giuseppe Musumeci;
- Preso atto** che l'Esecutore dei lavori di adeguamento di Casa Allegra a Museo del vino:
- ha ultimato i lavori entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione dei lavori disposta e della proroga concessa;
  - ha firmato senza riserve gli atti di contabilità finale dei lavori;
  - ha eseguito regolarmente i lavori secondo il progetto e le disposizioni della D.L. per il corrispettivo netto di euro 115.832,11;
- Visti** relativamente alla fornitura di arredi e apparati espositivi (CIG 6066581D00), affidata alla ditta Progetta s.r.l. con il contratto s.p. n. 619 del 08/07/2015: il certificato di ultimazione delle prestazioni sottoscritto dalle parti in data 03/11/2015 e l'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura del 19/11/2015, che ha liquidato il credito d'impresa per euro 26.654,00 oltre euro 5.863,88 per IVA al 22%;
- Visti** relativamente alla fornitura di hardware e software, affidata con il contratto s.p. n. 2072 del 23/11/2015 alla ditta ZS Informatica s.r.l. (CIG 639025091D): il certificato di ultimazione delle prestazioni sottoscritto dalle parti in data 17/12/2015 e l'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura del 17 dicembre 2015, che ha liquidato il credito d'impresa per euro 43.111,89 oltre euro 9.484,61 per IVA al 22%;
- Vista** la Deliberazione della G.M. del Comune di Riposto n. 56 del 08/06/2016 *Approvazione adempimenti di chiusura del PO FESR Sicilia. Lavori di completamento e adeguamento Museo del vino - Casa Allegra* che, in uno con gli adempimenti di chiusura di cui alla circolare del Dipartimento regionale Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, ha:
- approvato le procedure dei lavori e delle forniture attivate per la realizzazione dell'intervento, attestandone l'ultimazione e la regolare ed esecuzione entro il 31/12/2015;
  - approvato il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di euro 229.238,06, ponendo la somma di euro 207.273,26 a carico del capitolo 776072 del bilancio regionale e la restante somma di euro 21.964,80 a carico del bilancio comunale;
  - determinato il credito del Comune nei confronti di questa Amministrazione a titolo anticipazione spese in euro 249,99, pari alla differenza tra la quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione del progetto imputata all'Amministrazione regionale (euro 207.273,26) e l'importo complessivo dei pagamenti effettuati a valere sul capitolo 776072 (euro 207.023,27);
- Visti** gli atti prodotti dal Comune di Riposto a rendicontazione di tutte le spese sostenute;
- Accertato** che il Rappresentante Legale del Comune di Riposto ha effettuato pagamenti per complessivi euro 229.238,10, di cui euro 207.023,27 con le risorse finanziarie impegnate a carico del capitolo 776072 del bilancio regionale ed euro 22.214,83 con le risorse impegnate a carico del bilancio comunale, come dettagliati nella tabella che segue:

Tipologia spesa	Spese effettuate a carico del bilancio regionale, capitolo 776072	Spese effettuate a carico del Bilancio comunale	Totale
1) Lavori Impresa Debole Gaetano	107.306,18	8.525,93	115.832,11
2) IVA Lavori	23.607,37	1.875,70	25.483,07
3) Fornitura arredi	26.654,00	,00	26.654,00
4) IVA fornitura arredi	5.863,88	,00	5.863,88
5) Fornitura hardware	36.134,74	6.977,15	43.111,89
6) IVA fornitura hardware	6.621,67	2.862,95	9.484,62
7) Competenze tecniche interne	835,43	1.723,10	2.558,53
8) Ditta Grafite	,00	250,00	250,00
<b>Totali</b>	<b>207.023,27</b>	<b>22.214,83</b>	<b>229.238,10</b>

- Considerato** che gli atti di rendicontazione delle spese effettuate dal Beneficiario hanno attestato pagamenti irregolari per euro 1.357,57 (punto 7 della tabella sopra riportata), corrispondenti ad incentivi tecnici erogati secondo criteri di ripartizione non conformi all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, benchè relativi ad attività tecniche svolte successivamente al 19/08/2014;

- Considerato** che l'irregolarità di dette spese, effettuate con risorse comunali per euro 522,14 e con fondi regionali per euro 835,43, ha determinato l'esclusione della somma euro 835,43 dalla certificazione finale disposta al riguardo dalla competente dell'Autorità di pagamento nonché l'obbligo di restituzione della stessa da parte del Beneficiario;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 3182 del 07/07/2017 che ha disposto il formale annullamento dei provvedimenti di chiusura dell'operazione predisposti da questo Dipartimento (D.D.G. n. 1946 del 24/04/2017 e successivo D.D.G. n. 2473 del 31/05/2017) in risposta ai rilievi espressi dalla Ragioneria centrale per i beni culturali (rispettivamente n. 248 del 16/05/2017 e n. 328 del 19/06/2017);
- Vista** la nota prot. n. 51101 del 30/10/2017 con la quale questo Dipartimento, a superamento delle eccezioni sollevate dalla Ragioneria centrale, ha richiesto al Beneficiario del finanziamento in argomento di adeguare il piano economico finale dell'operazione di cui alla Deliberazione della G.M. della Città di Riposto n. 56 del 08/06/2016 ai dati effettivi della spesa e agli esiti della certificazione finale dell'Autorità di certificazione;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 5354 del 30/10/2017, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 08/11/2017 al n. 3416 e trasmesso per notifica al Rappresentante legale del Comune di Riposto con nota prot. 54614 del 17/11/2017, che ha avviato il procedimento di recupero della somma euro 835,43 accertandola in entrata con le seguenti specifiche:
- Euro 178,95 per il capitolo di entrata 7207\_Capo XIV\_Codice E. 3.05.02.03.002 (n. accert. 2997/2017)
  - Euro 656,48 per il capitolo di entrata 7212\_Capo XIV\_Codice E. 3.05.02.03.002 (n. accert. 2978/2017)
- Vista** la Deliberazione n. 132 del 21/12/2017 "Adeguamento quadro tecnico economico per gli adempimenti di chiusura di cui alla Deliberazione n.56 del 08/06/2016", con la quale la G.M. della Città di Riposto, in funzione di quanto rappresentato da questo Dipartimento con le citate note prot. n. 51101 del 20/10/2017 e n. 54614 del 17/11/2017, ha approvato il seguente nuovo quadro economico finale:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE				Spese effettuate a carico del bilancio regionale, capitolo 776072	Spese effettuate a carico del bilancio comunale
<b>1</b>	<b>Conto finale dei lavori di completamento ed adeguamento</b>				
	Lavori eseguiti	76.722,96			
	Costo manodopera	27.017,21			
	Oneri della sicurezza	12.091,94			
	<b>Totale</b>	<b>115.832,11</b>		107.306,18	8.525,93
<b>2</b>	<b>Fornitura arredamenti e apparati espositivi</b>				
a	Importo forniture	45.620,00			
b	Oneri sicurezza 2%	684,30			
c	Costo manodopera	2.688,40			
	Importo soggetto a ribasso d'asta	42.247,30			
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>26.654,00</b>		26.654,00	,00
<b>3</b>	<b>Fornitura hardware e software</b>				
a	Importo forniture	49.800,00			
b	Oneri sicurezza 2%	996,00			
c	Costo manodopera	4.416,24			
	Importo soggetto a ribasso d'asta	44.387,76			
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>43.111,89</b>		36.134,74	6.977,15
	<b>Totale lavori e forniture (1+2+3)</b>		<b>185.598,00</b>		
<b>4</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	IVA 22% di euro 185.598,00	40.831,56		36.092,92	4.738,65
	Pubblicità e commissioni di gara	0,00			
	Fornitura e collocazione targa finanziamento PO FESR	250,00			205,00
	Incentivo progettazione 1,60% quota erogabile ai sensi dell'art. 92 D. Lgs 163/2006	1.200,94			1.200,94
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>42.282,51</b>		

<b>5</b>	<b>Importo complessivo (1+2+3+4)</b>		<b>227.880,51</b>	<b>206.187,84</b>	<b>21.692,67</b>
	Quota finanziamento a carico del bilancio regionale	<b>207.164,10</b>			
	Quota finanziamento a carico del bilancio comunale	<b>20.716,41</b>			
	<b>Spesa anticipata dal Comune a carico del PO FESR capitolo 776072</b>			<b>976,26</b>	<b>-976,26</b>
	<b>Totale spese</b>			<b>207.164,10</b>	<b>20.716,41</b>
<b>6</b>	<b>Economie</b>				
	Quota finanziamento a carico del bilancio regionale	92.835,90			
	Quota finanziamento a carico del bilancio comunale	9.283,59			
	Torna l'importo originario del progetto	<b>330.000,00</b>			

- Ritenuto** di dovere approvare detto quadro economico finale per l'importo complessivo di euro 227.880,51, di cui euro 207.164,10 a carico del bilancio regionale, capitolo 776072, ed euro 20.716,41 a carico del bilancio comunale;
- Considerato** che il Comune di Riposto ha effettuato spese per complessivi euro 21.692,67, anticipando per conto di questa Amministrazione euro 976,26 (21.692,67 – 20.716,41);
- Considerato** che il Comune di Riposto, come rilevato dal SIC, ha provveduto alla restituzione della somma di euro 835,43, di cui al citato D.D.G. n. 5354 del 30/10/2017, giusta quietanze di versamento n. 978 del 17/01/2018 di euro 178,95 (per il capitolo 7207 - capo 14), n. 977 del 17/01/2018 di euro 652,98 e n. 9571 del 18/04/2018 di euro 3,50 (per il capitolo 7212 – capo 14);
- Ritenuto** di dovere trasferire al Comune di Riposto la somma di euro 976,26 a titolo di rimborso per anticipazione di spese a carico di questa Amministrazione;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”;
- Vista** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. 7543 del 28/04/2016 “PO FESR Sicilia 2007/2013 – Rendicontazione e certificazione delle *Fonti Terze*. Disposizioni”;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale esso, tra l'altro, trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;
- Preso atto** della citata Deliberazione della G.M. della Città di Riposto n. 56 del 08/06/2016 che, ai sensi della richiamata circolare del Dipartimento regionale della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, ha:
- approvato la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal Responsabile Unico del procedimento;
  - dichiarato che il progetto completato sarà funzionante ed in uso entro e non oltre il 31/12/2016;
  - assunto la responsabilità del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni e la responsabilità del rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
  - dichiarato di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);
  - assunto l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Municipale della Città di Riposto n. 150 del 30/12/2016 “*Lavori di completamento e adeguamento Museo del vino – Casa Allegra di via Ligresti. Funzionalità e fruibilità dell'opera*”, che, nel richiamare la precedente Deliberazione n. 56 del 08/06/2016, ha confermato l'entrata in uso del Museo del vino entro il 31/12/2016;
- Ritenuto** di dovere prendere atto che i lavori e le forniture finalizzate alla realizzazione del Museo del Vino - Casa Allegra sono stati ultimati e regolarmente eseguiti entro il 31/12/2015 e che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro il 31/12/2016;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.3, tenuto conto delle spese effettivamente certificate dall'Autorità di Pagamento, che, come si evince dal sistema informativo Caronte, ammontano ad euro 222.655,79;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S. allo scrivente;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

in conformità a quanto premesso

**DECRETA**

**Articolo 1** Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Municipale della Città di Riposto n. 56 del 08/06/2016 di approvazione degli adempimenti di chiusura e delle procedure dei lavori (CIG 59883205FD) e delle forniture (CIG 59883205FD e CIG 6066581D00) attivate dal Comune di Riposto per la realizzazione dell'operazione "Museo del vino – Casa Allegra" (codice CUP G31F10000390006 - codice Caronte SI\_1\_11300) rientrante nel PO FESR 2007/2013, Linea di intervento 3.1.1.3.

**Articolo 2** Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Municipale della Città di Riposto n. 132 del 21/12/2017 *Adeguamento quadro tecnico economico per gli adempimenti di chiusura cui alla Deliberazione di G.M. n. 56 del 08/06/2016 - Museo del vino – Casa Allegra – PO FESR Sicilia 2007/2013*, e di approvare il quadro tecnico economico finale dell'operazione "Museo del vino – Casa Allegra" (codice CUP G31F10000390006 - codice Caronte SI\_1\_11300), per l'importo totale di euro 227.880,51, così articolato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE</b>				<b>Spese effettuate a carico del bilancio regionale, capitolo 776072</b>	<b>Spese effettuate a carico del bilancio comunale</b>
<b>1</b>	<b>Conto finale dei lavori di completamento ed adeguamento</b>				
	Lavori eseguiti	76.722,96			
	Costo manodopera	27.017,21			
	Oneri della sicurezza	12.091,94			
	<b>Totale</b>	<b>115.832,11</b>		107.306,18	8.525,93
<b>2</b>	<b>Fornitura arredamenti e apparati espositivi</b>				
a	Importo forniture	45.620,00			
b	Oneri sicurezza 2%	684,30			
c	Costo manodopera	2.688,40			
	Importo soggetto a ribasso d'asta	42.247,30			
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>26.654,00</b>		26.654,00	,00
<b>3</b>	<b>Fornitura hardware e software</b>				
a	Importo forniture	49.800,00			
b	Oneri sicurezza 2%	996,00			
c	Costo manodopera	4.416,24			
	Importo soggetto a ribasso d'asta	44.387,76			
	<b>Importo di aggiudicazione incluso b) e c)</b>	<b>43.111,89</b>		36.134,74	6.977,15
	<b>Totale lavori e forniture (1+2+3)</b>		<b>185.598,00</b>		
<b>4</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	IVA 22% di euro 185.598,00	40.831,56		36.092,92	4.738,65
	Pubblicità e commissioni di gara	0,00			
	Fornitura e collocazione targa finanziamento PO FESR	250,00			205,00
	Incentivo progettazione 1,60% quota erogabile ai sensi dell'art. 92 D. Lgs 163/2006	1.200,94			1.200,94
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>42.282,51</b>		
<b>5</b>	<b>Importo complessivo (1+2+3+4)</b>		<b>227.880,51</b>	<b>206.187,84</b>	<b>21.692,67</b>
	Quota finanziamento a carico del bilancio regionale	<b>207.164,10</b>			
	Quota finanziamento a carico del bilancio comunale	<b>20.716,41</b>			
	<b>Spesa anticipata dal Comune a carico del PO FESR capitolo 776072</b>			<b>976,26</b>	<b>-976,26</b>
	<b>Totale spese</b>			<b>207.164,10</b>	<b>20.716,41</b>

<b>6</b>	<b>Economie</b>				
	Quota finanziamento a carico del bilancio regionale	92.835,90			
	Quota finanziamento a carico del bilancio comunale	9.283,59			
	Torna l'importo originario del progetto	<b>330.000,00</b>			

**Articolo 3** Di determinare in euro 976,26 la somma da trasferire al Comune di Riposto a titolo di spese anticipate per conto di questa Amministrazione.

**Articolo 4** Di provvedere al trasferimento di euro 976,26 mediante mandato di pagamento diretto nel conto della Tesoreria Unica Regionale in favore del Legale Rappresentante del Comune di Riposto con imputazione al capitolo 776072, Codice Siope U.2.02.01.10.008, impegno n. 396/2016, di cui al D.D.G. n. 1167/2015.

**Articolo 5** Di disimpegnare la somma di euro 115,49 a valere sull'impegno n. 396/2016, assunto col D.D.G. n. 1167 del 22/04/2015, in quanto economia di spesa.

**Articolo 6** Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Municipale della Città di Riposto n. 150 del 30/12/2016 "Lavori di completamento e adeguamento Museo del vino – Casa Allegra di via Ligresti. Funzionalità e fruibilità dell'opera" che ha confermato l'entrata in uso del Museo del vino - Casa Allegra entro il 31/12/2016.

**Articolo 7** Di approvare la definitiva ammissione dell'operazione al finanziamento per:

- euro 207.164,10 a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.3 del PO FESR 2007/2013 di cui agli impegni di spesa assunti da questo Dipartimento per il capitolo 776072 del bilancio regionale;
- euro 15.491,69 di cofinanziamento a carico del Comune di Riposto certificato a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.3 del PO FESR 2007/2013;
- euro 5.224,72 di cofinanziamento comunale a carico del Comune di Riposto non certificato;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico finale del precedente articolo 2:

DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE FINANZIAMENTO AL PO FESR - LINEA 3.1.1.3
Quota a carico del capitolo 776072 del bilancio regionale certificata al PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.3	207.164,10	
Quota a carico del Beneficiario certificata al PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.3 (fonte terza)	15.491,69	
<b>Totale certificato al PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.3</b>		<b>222.655,79</b>
Quota residua di cofinanziamento a carico del Beneficiario	5.224,72	
<b>Costo totale dell'operazione</b>	<b>227.880,51</b>	

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.3 del PO FESR 2007/2013.*

Palermo, 24/05/2018

f.to Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro