



Unione Europea



**D.D.G. 5259**

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernete le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;*”
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 12 luglio 2011.n. 12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni...*”
- Visto** il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” con particolare riferimento all’art.37 recante “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;
- Vista** la L.R. 12 agosto 2014, n° 21, art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

<b>Visto</b>	il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
<b>Visto</b>	il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
<b>Visto</b>	il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
<b>Visto</b>	il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
<b>Visto</b>	il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
<b>Viste</b>	le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
<b>Visti</b>	l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’<b>Obiettivo specifico 3.1</b> “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;</li> <li>- l’<b>Obiettivo Operativo 3.1.1</b> “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3.1.1.6.</b> “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale/museale”</li> </ul> </li> </ul>
<b>Visti</b>	i DD.DD.GG. nn. 1507 del 08/07/2010 (registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. 1 fgl. 186) e 1508 del 08/07/2010 (registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg.1 fgl. 185) con i quali sono state approvate le piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.2, 3.1.1.5 e 3.1.1.6;
<b>Visto</b>	il D.D.G. n. 818 del 26 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 2011, reg. 1 fgl. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per l'Obiettivo operativo 3.1.1, Linea di intervento 3.1.1.6, del P.O. FESR 2007/2013;
<b>Considerato</b>	che nella detta graduatoria l'intervento proposto dal Servizio Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì e delle aree archeologiche del comprensorio acese e dei comuni limitrofi, concernente la valorizzazione e fruizione dell'area archeologica delle Terme di Santa Venera al Pozzo in Acì Catena (CT), è risultata utilmente collocata per il finanziamento della somma di euro 2.211.885,00;
<b>Visto</b>	il D.D.S. n. 1861 del 25 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 2012, reg. 1 fgl. 145, con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo denominato “Lavori di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo – Acicatena (CT)”, (CUP G32111000560005 e Caronte SI_1_8150), per l'importo complessivo di euro 2.211.885,00;
<b>Considerato</b>	che a seguito del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, con il D.D.G. n. 2372 del 26.08.2013 e nota dipartimentale del D.G. n. prot. 50908 del 30.10.2013, è stato soppresso il “Servizio Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì e delle Aree archeologiche del comprensorio acese e dei comuni limitrofi” e disposto il passaggio delle competenze alla Soprintendenza per i beni culturali di Catania;
<b>Preso atto</b>	del contratto rep. n. 4604 (CIG 3880182B78) del 21 febbraio 2014, con il quale il Soprintendente per i beni culturali di Catania ha affidato l'esecuzione dei lavori di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo all'impresa GIELLE.ESSE s.r.l., con sede legale in Agrigento, Piazza Pirandello 10, per il corrispettivo netto di euro 1.181.497,65, di cui euro 927.376,15 per lavori, euro 51.636,00 per oneri di sicurezza ed euro 202.485,50 per lavori in economia;
<b>Visto</b>	il D.D.S. n. 1083 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, reg. 1 fgl. 72, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa il predetto contratto e il conseguente quadro tecnico economico nonché impegnata definitivamente (imp. n. 34/2014), per il cap. 776072 del bilancio regionale 2014, la somma occorrente alla realizzazione dell'intervento, pari ad euro 1.833.382,65 secondo le previsioni di spesa del detto quadro;
<b>Visto</b>	il proprio D.D.G. n. 2429 del 15/09/2014, vistato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 19/09/2014 al n. 1498, con il quale è stata approvata la modifica del quadro economico di cui al citato D.D.S. 1083/2014, determinata dalla necessità di inserire, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la nuova voce di spesa “Per lavori straordinari di pulitura dell'area escluso IVA al 10%”, relativa ai lavori di pulitura straordinaria e di bonifica eseguiti in via d'urgenza al fine di scongiurare sia rallentamenti nelle procedure di inizio lavori che eventuali danni dell'area archeologica;
<b>Accertato</b>	dalla consultazione del SIC che sull'impegno assunto per capitolo 776072 col D.D.S. n. 1083/2014 (n. 34/2014 e n. 34/2015) risultano effettuati, al 31/12/2015, pagamenti per complessivi euro 1.451.161,45, così distinti:

A	Lavori eseguiti dall'impresa Gi.ELLE.ESSE	1.175.590,15
a	IVA 10 % di A e q	120.110,93
d	Pubblicazione bando di gara	7.141,42
e	Per consulenza rilievi grafici e topografici	42.799,95
m	Per espropri	80.000,00
q	Per lavori straordinari di pulitura dell'area escluso IVA al 10%	25.519,00
	<b>Totale</b>	<b>1.451.161,45</b>

- Verificato** che la somma di euro 7.141,42, di cui al punto d della precedente tabella, relativa al costo delle pubblicazione di avvisi ed esiti di gara su quotidiani nazionali e locali, è stata anticipata dalla Stazione Appaltante ai sensi l'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e - previo accertamento in entrata della suddetta somma con il proprio D.D.G. n. 42 del 22/01/2015 - rimborsata dall'Affidatario dei lavori, giusta quietanza di versamento n. 44583 del 15/06/2015;
- Accertato** dalla consultazione del Sistema Informativo Caronte, che tutti i pagamenti a carico del capitolo 776072 , ammontanti ad euro 1.444.020,03 al netto del suddetto rimborso, sono stati certificati dalla competente Autorità di pagamento;
- Considerato** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*";
- Considerato** che il procedimento in argomento, la cui spesa non è stata interamente sostenuta a valere sul capitolo 776072 entro il termine di chiusura del PO FESR, è rientrato nella programmazione degli interventi da completare con le risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 4540 del 18/10/2016, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 25/10/2016, con il quale è stato assunto, con imputazione al capitolo di bilancio di nuova istituzione n. 776092 ("*Spese di investimento per beni immobili di valore culturale, storico e artistico per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.1.1 e 3.1.3 del PO FESR 2007/2013*") l'impegno di spesa n. 48/2016 di euro 382.221,20 finalizzato al completamento dell'operazione;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30.12.2016 con la quale, tra l'altro, esso trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 1036 del 14/03/2017, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2017, reg. 1 fgl. 19, con il quale, relativamente ai lavori principali eseguiti dall'impresa GIEELLE.ESSE s.r.l. (CIG 3880182B78), è stata disposta:
1. l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera con relativo Atto di sottomissione n. rep. 4625 del 3 settembre 2015 che ha elevato il costo netto dei lavori ad euro 1.294.013,10;
  2. l'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo dei detti lavori;
  3. la liquidazione in favore della GIEELLE.ESSE s.r.l. di euro 118.422,95, oltre alla relativa IVA con aliquota al 10%, corrispondente al credito finale dell'impresa;
  4. il conseguente quadro tecnico economico dell'operazione per l'importo di euro 1.833.382,65, articolato nel seguente modo:

	Lavori	Importi
1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta	1.033.918,51
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	56.799,60
3	Lavori in economia non soggetti a ribasso	203.294,99
	Totale importo lavori contrattuali al netto del ribasso	1.294.013,10
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
a	IVA 10 % di A+C +Q	135.913,21
b	Per imprevisti	0,00

c	Perizia stralcio per lavori specialistici di recupero e restauro sorgente termale	39.600,00
d	Pubblicazione bando di gara	7.141,42
e	Per consulenze, IVA compresa:	
	- Illuminotecnica	19.185,00
	- Strutturale	28.000,00
	- rilievi grafici e topografici	47.555,52
	- multimediale	12.500,00
f	Geomappa e virtual tour	10.638,40
g	Per progettazione e D.L. interna	30.640,81
h	Per oneri conferimento discarica	8.000,00
i	Per pubblicazione scientifica comp. IVA	12.500,00
l	Per accertamenti di laboratorio e verifiche	3.920,84
m	Per espropri	80.000,00
	Procedure per espropri e acquisizione terreni	1.506,70
n	Per spese di stampa e riproduzione	4.453,00
o	Per attrezzature informatiche compreso IVA	12.200,00
p	Per restauro e schedatura in quadruplica lingua dei reperti archeologici, compresa documentazione fotografica e rilievo archeologico dei manufatti rinvenuti, digitalizzazione e vettorializzazione di rilievi esistenti, compreso IVA al 10%	43.450,00
q	Per lavori straordinari di pulitura dell'area escluso IVA al 10%	25.519,00
r	Per elaborazione 3D dell'area archeologica – Ricostruzione virtuale dei manufatti archeologici esistenti – elaborazione di digital story tellers in 3D, compreso IVA	16.645,65
	Totale somme a disposizione	539.369,55
	Importo complessivo dei lavori	1.833.382,65

#### Visti

i propri DD.DD.GG. n. 4164 del 14/09/2017 (vistato alla Ragioneria centrale il 27/09/2017 al n. 2785); n. 4165 del 14/09/2017 (vistato alla Ragioneria centrale il 27/09/2017 al n. 2779); n. 5391 del 31/10/2017 (vistato alla Ragioneria centrale il 21/11/2017 al n. 3612); n. 5919 del 20/11/2017 (vistato alla Ragioneria centrale il 01/12/2017 al n. 3803) e n. 6951 del 15/12/2017 (vistato alla Ragioneria centrale il 19/12/2017 al n. 4187);

#### Considerato

che con i predetti provvedimenti sono stati approvati gli affidamenti e i certificati di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture, tutti compresi nel riparto “Somme a disposizione dell'Amministrazione” del Q.T.E. approvato con il citato D.D.G. n. 1036/2017, nonché liquidate le relative spese come di seguito dettagliato:

**Voce “c” del Q.T.E.** - Lavori specialistici di recupero e restauro della sorgente termale – CIG Z3614616EB - Ditta EDIL.MARE di Renato Caruso s.a.s. - Importo totale liquidato pari ad euro 43.560,00;

**Voce “e” del Q.T.E.** - Consulenza illuminotecnica – CIG ZD811D6014 – Ing. Roberto Greco - Importo totale liquidato pari ad euro 22.774,96;

**Voce “e” del Q.T.E.** - Consulenza strutturale - CIG Z7A0C2A7DF - Ing. Giuseppe Gaeta – Importo totale liquidato pari ad euro 24.107,20;

**Voce “e” del Q.T.E.** - Consulenza per rilievi grafici e topografici - CIG Z480BC7B9B - Arch. Pietro Luca Muscarà- Importo totale di euro 47.555,52, di cui liquidati euro 4.755,56 corrispondenti alla rata di saldo al netto degli acconti erogati;

**Voce “e” del Q.T.E.** - Consulenza in comunicazione multimediale - CIG Z7314671E0 - Dott.ssa Elisa Bonacini - Importo totale liquidato pari ad euro 10.655,74;

**Voce “f” del Q.T.E.** - Geomappa e del virtual tour - CIG Z5517227B9 – Ditta AIRWORKS di Licitra Giovanna - Importo totale liquidato pari ad euro 10.638,40;

**Voce “l” del Q.T.E.** - Accertamenti di laboratorio e verifiche - CIG Z0D14617A2 – Ditta S.T.M. Soil Test Mediterranea s.a.s.- Importo totale liquidato pari ad euro 3.920,84;

**Voce “m” del Q.T.E.** - Procedure per espropri e acquisizioni terreni - CIG Z2A0FCAFF1 – Geom. Luigi Romano - Importo totale liquidato pari ad euro 1.235,00;

**Voce “n” del Q.T.E.** - Stampe e riproduzioni - CIG Z6D1461804 - Ditta Eliografica di Alessandro Balsamo & C. s.n.c. - Importo totale liquidato pari ad euro 4.445,07;

**Voce “p” del Q.T.E.** - Restauro e schedatura in quadruplica lingua dei reperti archeologici, compresa la documentazione fotografica e il rilievo archeologico dei materiali rinvenuti, digitalizzazione e

vettorializzazione dei rilievi esistenti - CIG ZD2167A998 - Ditta Tudisca Giuseppe - Importo totale liquidato pari ad euro 43.340,00;

**Voce "q" del Q.T.E.** - Lavori straordinari di pulitura dell'area - CIG Z240A6BE91- Ditta SE.G.E.P. Soc. Coop. - Importo netto di euro 25.519,00, oltre l'IVA con aliquota al 10% di euro 2,551,90, giusta fattura n. 488 del 19/08/2013 quietanzata per avvenuto pagamento;

**Voce "r" del Q.T.E.** - Elaborazione 3D dell'area archeologica – ricostruzione virtuale dei manufatti archeologici esistenti – elaborazione di digital story tellers in 3D - CIG ZB7167AB24 – Arch. Jacopo Caserta – Importo totale liquidato pari ad euro 16.490,00;

**Considerato** che per l'estinzione dei debiti accertati con i provvedimenti sopra riferiti, sono stati emessi in favore del Funzionario delegato ordini di accreditamento per complessivi euro 324.104,25 a valere sull'imp. 48/2016, capitolo 776092, esercizi finanziari 2017 e 2018;

**Verificato** che le spese effettuate ad oggi sul totale accreditato ammontano ad euro 296.958,51 e che la somma non ancora utilizzata sulle aperture di credito disposte nel corrente anno, pari ad euro 27.145,74, è nella disponibilità del Funzionario delegato;

Prospetto analitico delle spese effettuate a carico del capitolo 776092, impegno n. 48/2018				
N. O.A.	Importo OA	Spesa effettuata	Spesa da effettuare	Oggetto della spesa
28/2017	7.916,24	7.916,24		Oneri conferimento discarica - Voce "h" del Q.T.E.
34/2017	130.265,24	118.422,95		Saldo V° ed ultimo SAL e Stato finale dei lavori eseguiti da GIELLE.ESSE s.r.l.
		11.842,29		IVA 10 % di euro 118.442,95 - Voce "a" del Q.T.E.
64/2017	86.900,00	43.340,00		Per restauro e schedatura in quadruplica lingua dei reperti archeologici - Voce "p" del Q.T.E.
		39.600,00		Perizia stralcio per lavori specialistici di recupero e restauro sorgente termale - Voce "c" del Q.T.E.
		3.960,00		IVA 10 % di euro 39.600,00 - Voce "a" del Q.T.E.
65/2017	25.342,20	24.107,20		Consulenza strutturale - Voce "e" del Q.T.E.
		1.235,00		Procedure per espropri e acquisizione terreni - Voce "m" del Q.T.E.
73/2017	9.200,63	4.445,07		Spese di stampa e riproduzione - Voce "n" del Q.T.E.
		4.755,56		Consulenza rilievi grafici e topografici - Voce "e" del Q.T.E.
3/2018	25.214,98	14.559,24		Geomappa e del virtual tour e accertamenti di laboratorio - Voce "f" ed "l" del Q.T.E.
			10.655,74	Consulenza multimediale - Voce "e" del Q.T.E.
5/2018	39.264,96	22.774,96		Consulenza illuminotecnica - Voce "e" del Q.T.E.
			16.490,00	Servizio elaborazione 3D - Voce "r" del Q.T.E.
<b>Totali</b>	<b>324.104,25</b>	<b>296.958,51</b>	<b>27.145,74</b>	

**Vista** la nota prot. n. 11220/S del 20/06/2016 con la quale il Beneficiario ha dichiarato che l'operazione in argomento non ricade nella fattispecie di cui all'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

**Visto** l'Attestato di fruibilità del sito del 30/01/2017 a firma del RUP;

**Visti** la *Dichiarazione finale del RUP*, la *Relazione conclusiva*, il *Quadro economico finale* e la *Determinazione Finale del Soprintendente*, trasmessi a questo Dipartimento con nota prot. 4412 del 09/03/2017 della Soprintendenza di Catania;

**Considerato** che con la propria Determinazione Finale il Soprintendente di Catania ha approvato il Quadro economico finale dell'operazione e la Relazione conclusiva sulle attività di progetto; ha dichiarato l'entrata in funzione del progetto; ha confermato che il progetto non è generatore di entrate; ha confermato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; ha dichiarato di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

**Vista** la Determinazione del Soprintendente n. 6 del 23/03/2018, con la quale è stato modificato e riapprovato il quadro economico finale dell'operazione per l'importo di euro 1.811.623,54;

**Considerato** che le modifiche apportate al quadro economico consistono:

1. nell'inserimento della nuova voce di spesa di euro 11.732,05 (voce "s" del Q.T.E.F.) corrispondente agli interessi moratori che la Soprintendenza di Catania, in esito alla diffida ad adempiere della GIELLE.ESSE. datata Agrigento 07/08/2017, ha riconosciuto alla stessa per il ritardato pagamento del

V SAL, giusta nota n. prot. 1011 del 17/01/2018, condivisa dall'Interessato con nota datata Agrigento 17 gennaio 2018;

2. nella riduzione ad euro 4.445,07 del costo del contratto di cui alla voce "n" del Q.T.E.F. sulla base del minore importo erroneamente fatturato dal Prestatore ma comunque remunerativo del servizio reso, per espressa dichiarazione del 15/09/2017;
3. nel ricalcolo dell'incentivo tecnico (voce "g" del Q.T.E.F.), quantificato in euro 24.025,79 e distinto in:
  - euro 16.085,99, corrispondenti ad attività progettuali, giusta liquidazione del RUP n. prot. 22/92 dell'11/12/2015, rientranti interamente nella disciplina di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006;
  - euro 7.939,80, corrispondenti ad attività esecutive, rientranti per il 69,12% nella disciplina di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e per il restante 39,88% nella disciplina di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, giusta liquidazione del RUP n. prot. 2572 del 09/02/2018;

**Considerato** che la competente Ragioneria centrale ha gravato con il rilievo n. 461 dell'11.09.2018 il proprio D.D.G. n. 2953 dell'11/06/2018 di approvazione del detto quadro economico finale eccettuando l'inammissibilità della spesa relativa agli interessi moratori al programma finanziario del PO FESR e a quello di completamento;

**Considerato** che, in risposta al rilievo sopra detto, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha provveduto a riformulare il quadro finale dell'operazione e a trasmetterlo a questo Dipartimento in uno con la Determinazione approvativa del Soprintendente n. prot. 22 del 16/10/2018 e il nuovo attestato di spendibilità per il corrente anno, giusta la nota prot. 17588 del 17/10/2018;

**Vista** l'attestazione di spendibilità per il corrente anno finanziario con la quale il Soprintendente di Catania avanza la richiesta di euro 51.771,54 per effettuare i pagamenti finali discendenti dalla realizzazione dell'operazione in argomento;

**Considerato** che, al netto delle somme accreditate in favore del Funzionario delegato nel corrente anno finanziario per i pagamenti di competenza, sussistono debiti certi ed esigibili per complessivi euro 24.625,79, come di seguito dettagliati:

Oggetto della spesa		Pagamenti residui	Risorse già accreditate nel 2018	Risorse da accreditare nel 2018
e	Per consulenza multimediale	10.655,74	10.655,74	
g	Progettazione interna e D.L.	24.025,79		24.025,79
p	Per elaborazione 3D dell'area archeologica	16.490,00		
t	Contribuzione ANAC	600,00	16.490,00	600,00
<b>Totale</b>		<b>51.771,53</b>	<b>27.145,74</b>	<b>24.625,79</b>

**Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:

1. annullare formalmente il D.D.G. n. 2953 dell'11/06/2018;
2. approvare il quadro economico finale dell'operazione di cui alla Determinazione del Soprintendente n. prot. 22 del 16/10/2018, evidenziando, comunque, che la voce di cui al punto *d Pubblicazione bando di gara* del Q.T.E.F., benché corrispondente ad una effettiva uscita dal capitolo di bilancio 776072, va detratta dal novero delle spese che determinano il costo complessivo dell'intervento, in quanto, come premesso, costituisce anticipazione di spesa regolarmente rimborsata;
3. determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.6 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
4. liquidare la spesa finale per complessivi euro 24.625,79 a valere capitolo 776092, imp. n. 48/2016, corrispondente alle spese di cui alle voci *g* e *t* del QTEF;

**Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;

**Visto** il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S.* allo scrivente;

**Vista** la legge regionale n. 9 del 08/05/2018 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

**in conformità a quanto premesso**  
**D E C R E T A**

**Art. 1** Di prendere atto della Determinazione del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania, giusta la nota della Soprintendenza di Catania n. prot. 4412 del 09/03/2017, come integrata e modificata dalle successive Determinazioni n. 6 del 23/03/2018 e n. 22 del 16/10/2018, e di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'operazione "*Lavori di valorizzazione e fruizione archeologica di Santa Venera al pozzo – Acicatena (CT)*"(CUP G32I11000560005 e Caronte SI\_1\_8150), con la seguente articolazione:

	<b>Lavori</b>	<b>Importi</b>	<b>Totali</b>
A	Importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	1.294.013,10	<b>1.294.013,10</b>
	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
a	IVA 10 % di A+C+Q	135.913,22	
b	Per imprevisti	0,00	
c	Perizia stralcio per lavori specialistici di recupero e restauro sorgente termale	39.600,00	
d	Pubblicazione bando di gara	7.141,42	
e	Per consulenze, IVA compresa:		
	- Illuminotecnica	22.774,96	
	- Strutturale	24.107,20	
	- rilievi grafici e topografici	47.555,51	
	- multimediale	10.655,74	
f	Geomappa e virtual tour	10.638,40	
g	Per progettazione e D.L. interna	24.025,79	
h	Per oneri conferimento discarica	7.916,24	
i	Per pubblicazione scientifica comp. IVA	0,00	
l	Per accertamenti di laboratorio e verifiche	3.920,84	
m	Per espropri	80.000,00	
	Procedure per espropri e acquisizione terreni	1.235,00	
n	Per spese di stampa e riproduzione	4.445,07	
o	Per attrezzature informatiche compreso IVA	0,00	
p	Per restauro e schedatura in quadruplica lingua dei reperti archeologici, compresa documentazione fotografica e rilievo archeologico dei manufatti rinvenuti, digitalizzazione e vettorializzazione di rilievi esistenti, compreso IVA al 10%	43.340,00	
q	Per lavori straordinari di pulitura dell'area escluso IVA al 10%	25.519,00	
r	Per elaborazione 3D dell'area archeologica – Ricostruzione virtuale dei manufatti archeologici esistenti – elaborazione di digital story tellers in 3D, compreso IVA	16.490,00	
t	ANAC	600,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>505.878,39</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>1.799.891,49</b>
	Rimborso da parte dell'impresa GIELE.ESSE. delle spese di cui alla voce d Pubblicazione bando di gara	<i>a detrarre</i>	<b>7.141,42</b>
	Costo finale dell'intervento		<b>1.792.750,07</b>

**Art. 2** Di prendere atto dell'entrata in uso del progetto “Lavori di valorizzazione e fruizione archeologica di Santa Venera al pozzo – Acicatena (CT)” dal 30/01/2017.

**Art. 3** Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione “Lavori di valorizzazione e fruizione archeologica di Santa Venera al pozzo – Acicatena (CT)” per:

- euro 1.444.020,03, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.S. di impegno per il capitolo 776072 n. 1083 del 17/04/2014;
- euro 348.730,04 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno per il capitolo 776092 n. 4540 del 18/10/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico approvato all'art. precedente:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.6 - capitolo 776072	1.444.020,03
Quota a valere sul PAC 2014/2020, capitolo 776092	348.730,04
<b>TOTALE</b>	<b>1.792.750,07</b>

**Art. 4** Di accreditare la complessiva somma di euro 24.625,79 in favore del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania, che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti debiti certi ed esigibili:

g	Progettazione interna e D.L.	24.025,79
t	Contribuzione ANAC	600,00
	<b>Totale</b>	<b>24.625,79</b>

**Art. 5** Di imputare la spesa di euro 24.625,79 al capitolo 776092, codice U.2.02.01.10.999, imp. n. 48/2016 assunto col D.D.G. n. 4540 del 18/10/2016.

**Art. 6** Di disimpegnare la somma di euro 33.491,16 a valere sul capitolo 776092, imp. n. 48/2016, in quanto economia di spesa.

**Art. 7** Di annullare il D.D.G. n. 2953 dell'11/06/2018.

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013.*

Palermo, 5/11/2018

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro  
**F.to**