



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** i Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006, n. 1828/2006;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle Regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Sicilia, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione N. C (2011) 9028 del 6/12/2011, ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** l'Asse III del PO FESR 2007/2013 Sicilia, e in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.3.;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che con Decisione C (2015) 2771 del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C (2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, del FSE e del FC (2007/2013);
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2016 recante *“disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8”*;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 24315 del 30/12/2016, recante disposizioni sulle operazioni di chiusura e adempimenti dei Beneficiari, nonché gli schemi dei decreti di chiusura delle operazioni;

- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 561 del 13/01/2017, che proroga al 31/01/2017 il termine di completamento delle operazioni ammesse a finanziamento;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, relativa al finanziamento del completamento dei progetti inseriti nei programmi operativi 2007/2013;
- VISTO** il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a seguito del Bando approvato con il D.D.G. n. 1337 del 17/06/2010, Linea d'Intervento 3.1.3.2;
- VISTO** il D.D.G. n. 1147 del 30/04/2013, registrato alla Corte dei Conti il 24/07/2013, Reg. n. 1 Foglio n. 102, che approva l'intervento *LAAC Letojanni Atelier delle Arti Contemporanee*, presentato dal Comune di Letojanni, per un importo complessivo di € 730.163,35 di cui 712.407,86 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, e 17.755,49 di cofinanziamento, CUP E39G12000120009, codice CARONTE SI_1_9753;
- VISTO** il D.D.G. n. 1380 del 21/05/2015, registrato alla Corte dei Conti il 01/07/2015 Reg. n. 1 Foglio n. 83, che approva il Quadro economico post gara dell'intervento, ed impegna la somma parziale di € **500.509,09** sul capitolo 776073, su un importo complessivo a valere sul PO FESR pari ad € **639.150,11**;
- VISTO** il D.D.G. n. 4875 del 03/11/2016, con cui la somma pari ad € **504.973,29** è disimpegnata dal capitolo 776073 e contestualmente è impegnata la somma pari ad € **486.366,14** sul capitolo 776422, a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- VISTO** il D.D.S. n. 5610 del 28/11/2016, che procede alla liquidazione dell'importo di € **437.729,52**, pari al 90% della somma totale impegnata sul capitolo 776422, secondo quanto disposto dalla richiamata Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878/2016;
- VISTA** la Determina n. 281 del 17/12/2015, di approvazione della perizia di variante e assestamento contabile in diminuzione, che riporta il seguente Quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	IMPORTO (euro)
a) lavori a base d'asta	144.857,84
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	6.888,23
c) incidenza manodopera non soggetta a ribasso	59.831,28
importo dei lavori	211.577,35
ribasso d'asta (31,7751%)	-46.028,72
importo contrattuale dei lavori	165.548,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
progettazione, direzione lavori, sicurezza (inclusi oneri previdenziali)	63.858,23
collaudo, certificazioni (inclusi oneri previdenziali)	3.037,18
consulenza culturale e co-progettazione aspetti gestionali	23.151,95
consulenza economico-finanziaria (inclusi oneri previdenziali)	8.273,31
oneri RUP e UTC	2.009,98

visto di congruità ordini professionali	921,03
IVA sui lavori (opere edili, 10%)	15.483,68
IVA sui lavori (impianti, 22%)	2.356,61
IVA su progettazione e consulenze (22%)	21.630,55
forniture da capitolato compreso IVA 22%	110.000,00
oneri assicurativi per opere d'arte	5.000,00
realizzazione, gestione ed aggiornamento sito internet LAAC	11.500,00
mostra dei plastici di opere di architettura contemporanea	10.500,00
spese di comunicazione/promozione e realizzazione opere d'arte	22.500,00
spese per la realizzazione installazioni artistiche	11.000,00
spese di pubblicazione gare di appalto	3.120,30
lavori in economia	11.000,00
imprevisti	0,00
Sommano	325.342,81
costi a carico del partner privato - progettazione definitiva (incluso IVA ed oneri accessori)	17.755,49
economie da ribasso d'asta a seguito dell'appalto, compreso IVA	55.797,65
TOTALE COMPLESSIVO	564.444,58
cofinanziamento bando linea 3132	546.689,09
Partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari	17.755,49

VERIFICATO che il totale corretto delle Somme a disposizione è pari ad € **325.342,82**, e che pertanto si effettuerà la correzione d'ufficio del refuso in sede di quadro economico definitivo;

VISTO l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa dalla D.L. e vistato dal R.U.P. in data 16/12/2015,

VISTO il parere tecnico n. 25/15 reso dal R.U.P. in data 16/12/2015, di approvazione della suddetta perizia;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, firmato dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P. in data 31/12/2015;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, firmato dall'Impresa, dalla Direzione Lavori, e vistato dal R.U.P.;

VISTO il documento 'Stato finale dei lavori', firmato dall'Impresa e dalla Direzione Lavori in data 03/02/2016;

VISTA la Determina n. 18 del 26/01/2017, relativa alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche R.U.P. e collaboratore amministrativo R.U.P.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2017, di approvazione della Relazione conclusiva sulle attività di progetto e del Quadro economico finale;

VISTA la Dipartimentale n. 42323 del 06/09/2017, con la quale questa Amministrazione, nel rilevare refusi e difformità all'interno del Quadro economico finale riportato nella Relazione conclusiva sulle attività di progetto, invita l'Ufficio R.U.P. dell'Ente beneficiario ad apportare le necessarie correzioni;

VISTA la nota n. 12331 del 26/09/2017, con l'allegata Relazione giustificativa, ed il Quadro economico finale cui sono state apportate le correzioni richieste:

DESCRIZIONE	IMPORTO (euro)
Lavori	
a) lavori a base d'asta	144.857,84
b) oneri sicurezza	6.888,23
c) incidenza manodopera	59.831,28
I lavori sommano	211.577,35
ribasso d'asta (31,7751%)	-46.028,72
importo contrattuale dei lavori	165.548,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) progettazione, d.l., sicurezza, inclusi oneri previdenziali	49.891,56
e) oneri RUP e UTC	753,50
g) IVA sui lavori (22%)	36.420,69
h) IVA su progettazione	10.754,74
o) spese di pubblicazione gare di appalto	3.120,30
Sommano	100.940,79
Totale complessivo	266.489,42

VERIFICATO che la somma di cui alla voce h) IVA su progettazione, è la risultante degli importi pagati con IVA al 21%, pari ad € 4.649,53 e con IVA al 22%, pari ad € 6.105,21;

VERIFICATO inoltre che l'importo corretto relativo alla voce e) oneri RUP e UTC è pari ad € 753,49, come indicato nella richiamata Determina n. 18/2017, e pertanto si opererà la rettifica d'ufficio in sede di Q.E.F. approvato;

PRESO ATTO della dichiarazione resa al punto 4 della richiamata Deliberazione n. 7/2017 attestante che che l'Intervento è funzionante, completato e sarà in uso entro il 31/01/2017;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti effettuati da parte dell'Ente beneficiario;

- VISTO** il D.R.G. n. 1164 del 20/06/2018, che dispone l'accertamento e il versamento al bilancio della Regione Siciliana nell'E.F. 2018 – capo X delle somme residue, alla data del 11/05/2018, dei sottoconti già esistenti presso la T.U.R., abrogata con l'art. 21 della L.R. n. 8 del 08/05/2018;
- VISTA** la nota n. 40861 del 21/09/2018 – Servizio 4 – con cui si comunica al Dipartimento Bilancio e Tesoro che per la somma pari ad € **309.290,71** – conto n. 2136 capitolo 776422, relativa all'Intervento in questione – non sussiste più l'obbligo del pagamento al Soggetto beneficiario, essendo la stessa risultata eccedente rispetto alla spesa totale;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione di cui alla nota n. 17045 del 20/09/2017, contenente ulteriori disposizioni in ordine alla tempestiva emanazione dei decreti di chiusura delle operazioni connesse al PO FESR 2007-2013;
- RITENUTO** che si può procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e assestamento contabile e del Quadro economico rimodulato, del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e del Quadro economico finale, per l'approvazione degli Atti finali dell'Intervento, e al fine di saldare la contabilità finale;
- VISTO** il D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. All'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 08/05/2018, che approva il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, per la realizzazione dell'Intervento *LAAC Letojanni Atelier delle Arti Contemporanee*, presentato dal Comune di Letojanni, CUP E39G12000120009, codice CARONTE SI_1_9753, si approvano in linea amministrativa la perizia di variante e assestamento contabile ed il Quadro economico rimodulato, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ed il Quadro economico finale, di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO (euro)
Lavori	
lavori a base d'asta	144.857,84
oneri sicurezza	6.888,23
incidenza manodopera	59.831,28
I lavori sommano	211.577,35
ribasso d'asta (31,7751%)	-46028,72
importo contrattuale dei lavori	165.548,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
progettazione, d.l., sicurezza, inclusi oneri previdenziali	49.891,56
oneri RUP e UTC	753,49
IVA sui lavori (22%)	36.420,69
IVA su progettazione (21%)	4.649,53
IVA su progettazione (22%)	6.105,21
spese di pubblicazione gare di appalto	3.120,30

Sommano	100.940,79
Costo complessivo (lavori+somme a disposizione)	266.489,42
Economie	462.919,83
Totale Intervento approvato con DD n. 1147-2013	730.163,35

Art. 2) La quota restante dell'impegno di cui al D.D.G. n. 4875/2016, pari ad € 48.636,62, costituisce economia ed è disimpegnata con il presente provvedimento.

Art. 3) Si approva la definitiva ammissione al finanziamento dell'Intervento, secondo il seguente riparto finanziario delle spese effettuate:

Descrizione	Importo
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 (cap. 776073)	134.176,82
Quota a valere sul POC (cap. 776422)	129.976,30
Quota di cofinanziamento	2.336,30
Totale	266.489,42

Art. 4) l'U.M.C. di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell'UCO (Unità Competente Operazione) e del REO (Responsabile Esterno dell'Operazione) rendere disponibili all'U.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per gli atti di competenza, e per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti, secondo le vigenti disposizioni.

Palermo 15-10-2018

f.to **Il Dirigente Generale**
Sergio Alessandro