



UNIONE EUROPEA FESR



**D.D.G. n. 6159**

## REPUBBLICA ITALIANA



### REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 6 – GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI

### IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....*”
- Visto** il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” con particolare riferimento all’art.37 recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la L.R. 12 agosto 2014, n° 21, art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visti** l'Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- **l'Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
  - **l'Obiettivo Operativo 3.1.3** “Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui la linea:
    - **3.1.3.1** “Azioni di promozioni e realizzazioni di reti di centri e laboratori per la produzione artistica e la promozione della creatività e della qualità della produzione architettonica e urbanistica”
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1506 del 10/07/2010**, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n. 1 fgl. n. 182, il **D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011**, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. n. 1 fgl. n. 84, con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle linee di intervento 3.1.3.1, rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e Acquisizione di Beni e Servizi con istruttoria PIST;
- Visto** il **D.D.G. n. 50 del 23/01/2012**, registrato alla Corte dei Conti il 02/03/2012, reg. n. 1, fgl. n. 21, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento, presentate nell'ambito della *seconda finestra* a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.1 del P.O. FESR 2007-2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l'operazione n. 101 denominata “**Realizzazione di un anfiteatro in contrada Montagna**”, proposta dal Comune di Comune di San Biagio Platani (AG) nell'ambito del PIST n. 04 “Terre Sicane – Sciacca”, è risultata utilmente collocata per il finanziamento di **euro 1.242.313,01**, a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013;
- Vista** la Determina Sindacale n. 46 del 04/06/2010 con la quale il Geom. Umberto Cinquemani è stato nominato Responsabile Unico del procedimento;
- Considerato** che con la Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 776 del 14/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, già validato dal RUP ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 55 del DPR 207/2010 in data 13/12/2012;
- Considerato** che con la Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 777 del 14/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa per l'importo complessivo di **euro 1.242.313,01**;
- Vista** la Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 602 del 14/09/2012 con la quale viene approvato il conferimento dell'incarico (CIG Z1805DC662) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento all' Ing. Domenico Fiorentini;
- Vista** la Determina del Responsabile del IV Settore LL.PP. n. 603 del 14/09/2012 con la quale viene approvato il conferimento dell'incarico (CIG Z1805DC662) per i servizi geologici al Dott. Geol. Eugenio Vecchio;
- Visto** il **D.D.G. n. 963 del 17/04/2013**, registrato alla Corte dei Conti il 01/07/2013 reg. n. 1 fgl. n. 83, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “**Realizzazione di un Anfiteatro in C.da Montagna**”, CUP DJ29B10000350006 e codice Caronte SI\_1\_9745, per l'importo complessivo di **euro 1.242.313,01** a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013 e assunta la prenotazione d'impegno della somma di **euro 1.242.313,01** sul cap. 776073, esercizio finanziario 2013;

Visto

il **D.D.G. n. 2462 del 22/09/2014**, registrato alla Corte dei Conti il 09/10/2014 reg. n. 1 fgl. n. 196, con il quale il costo post- gara dell'intervento in argomento è stato quantificato in complessivi **euro 999.292,32** ed economie pari ad **euro 243.020,69**, come di seguito ripartito:

<b>Lavori</b>		
1) Lavori soggetti a ribasso		615.267,90
2) A detrarre ribasso d'asta del 32,3757%		199.197,29
3) Restano lavori al netto del ribasso d'asta		416.070,61
4) Costi x sicurezza		11.316,30
5) Spese relative al costo del personale		246.730,51
<b>Sommano lavori al netto (A)</b>		<b>674.117,42</b>
1. IVA 22% su A)	148.305,83	
2. Competenze tecniche prog. Definitiva, Esecutiva, DL, Coord. Sicurezza; Cassa 4% e IVA 22 %	112.243,93	
3. Imprevisti 1,2985023 % sui lavori	8.753,43	
4. Incentivi RUP	6.055,62	
5. Competenze tecniche Studio geologico e prove geognostiche di laboratorio; Cassa 4% e IVA 22 %	20.034,84	
6. Collaudo Amministrativo comprensivo IVA 22% e Cassa 4 %	3.457,15	
7. Collaudo Statico comprensivo IVA 22 % e Cassa 4%	5.040,41	
8. Oneri di conferimento a discarica	8.283,69	
9. Spese per allacci a reti viarie	10.000,00	
10. Spese per prove di laboratorio sui materiali	3.000,00	
Sommano (B)	325.174,90	<b>325.174,90</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>999.292,32</b>
C) Economie di ribasso d'asta del 32,3757% su l.b.a.		199.197,29
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,22)		43.823,40
E) TOTALE ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA (C+D)		243.020,69
TOTALE PROGETTO (A+B+E)		1.242.313,01

Visto

il **D.D.G. n. 4346 del 02/12/2015**, registrato alla Corte dei Conti il 23/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 278, con il quale viene approvato il nuovo Quadro Economico di Variante per l'importo di euro **992.587,61** di seguito descritto:

<b>Quadro Economico di Variante</b>		
<b>A) Lavori:</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1) Lavori soggetti a ribasso		631.368,83
2) A detrarre ribasso d'asta del 32,3757%		204.410,08
3) Restano lavori al netto del ribasso d'asta		<b>426.958,75</b>
4) Costi per la sicurezza		11.740,50
5) Spese relative al costo del personale		251.461,68
<b>Sommano lavori al netto (A)</b>		<b>690.160,93</b>
<b>B) Somme a disposizione Amm.ne:</b>		
1. IVA 22% su A)	151.835,40	
2. Competenze tecniche prog., Esecutiva, DL, Coord Sicurezza; Cassa 4% e IVA 22 %	92.003,22	
3. IVA al 22% su competenze tecniche di progettazione Esec., D.L., Coord. Sic.	20.240,71	

4.Incentivi RUP	6.161,91	
5.Competenze tecniche Studio geologico e prove geognostiche di laboratorio; Cassa 4%	16.422,00	
6. IVA al 22% su studio geologico e indagini e prove di laboratorio	3.612,84	
7.Collauda Statico comprensivo, Cassa 4%	3.875,47	
8. IVA al 22% su collaudo statico	852,61	
9. Spese per allacci alla rete Enel (impianto elettrico e fotovoltaico)	1.966,63	
10. Spese per prove di laboratorio sui materiali	5.080,89	
11. Contributo ANAC	375,00	
<b>Sommano (B)</b>	<b>302.426,68</b>	<b>302.426,68</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>992.587,61</b>
C) Economie di ribasso d'asta del 32,3757% su l.b.a.		204.410,08
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,22)		44.970,22
E) altre economie		345,10
F) TOTALE ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA (C+D+E)		249.725,40
<b>TOTALE PROGETTO (A+B+F)</b>		<b>1.242.313,01</b>

- Vista** **la Determina 608 del 11/12/2015** con la quale viene approvata, tra l'altro, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del progetto, la sua funzionalità e conformità rispetto a quello approvato e ammesso a finanziamento;
- Vista** **la nota prot. 4501 del 07/06/2016** con la quale il Comune di San Biagio Platani ha trasmesso la documentazione ai fini della rendicontazione della spesa, la relazione conclusiva sulle attività di progetto, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'intervento **“Realizzazione di un Anfiteatro in C.da Montagna nel Comune di San Biagio Platani”**;
- Considerato** che con **Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015** la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Viste** le **note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”** e prot. n. 9878 del 30/05/2016 **“Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”**;
- Vista** **la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016** con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804);
- Vista** **la domanda di proroga al 31/12/2016 n.4501 del 07/06/2016** formulata dal Comune di San Biagio Platani, ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016 in cui viene richiesto l'accesso alle risorse complementari per il completamento dell'intervento per l'importo complessivo di **euro 46.622,92**;
- Visto** il **D.D.G. n. 5382 del 21/11/2016**, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 01/12/2016, con cui in relazione all'Operazione del Comune di San Biagio Platani denominata **“Realizzazione di un Anfiteatro C.da Montagna”** è stato disposto il disimpegno dell'importo di **euro 46.624,92** dal capitolo 776073 a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013 e il contestuale impegno (n. 58/2016) di **euro 46.624,92** sul capitolo 776422 a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 ( Legge di Stabilità n. 208/2015 art.1 comma 804);
- Visto** il **D.D.S. n. 6177 del 15/12/2016**, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in data 20/12/2016, con il quale è stata accreditata in favore del Comune di San Biagio Platani la somma di **euro 41.960,62**, corrispondente all'anticipazione nella misura del 90% della somma richiesta per il completamento dell'intervento pari ad **euro 46.624,92**;
- Vista** **la Deliberazione n. 61 del 31/10/2019**, adottata dalla Commissione Straordinaria con le competenze della Giunta Comunale di San Biagio Platani, ad integrazione della precedente n. 27 del 23/05/2019, con la quale, ai sensi della circolare del Dipartimento regionale della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016:

- ha approvato la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi realizzati;
- ha dichiarato che il progetto è funzionante, completato ed in uso ovvero fruito dai destinatari della linea di intervento del PO) alla data del 29/11/2016;
- ha assunto la responsabilità del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e dall'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di entrate nette;
- ha dichiarato di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);
- si è impegnata alla corretta conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
- ha approvato il **quadro economico finale dell'intervento** per un importo complessivo pari ad **euro 992.238,41**, più avanti esposto;

- Considerato** che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776073 “*Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.3 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013*” tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 per complessivi **euro 945.962,69** sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
- Visti** gli atti prodotti dal Comune di San Biagio Platani a rendicontazione di tutte le spese sostenute e il dossier operazioni alla data del 31 gennaio 2017;
- Accertato** dalla rendicontazione di tutte le spese sostenute con il mandato n. 69/2016 di euro 41.960,62, capitolo 776422 (imp. 58/2016) quale anticipazione del 90% sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804) sono stati effettuati pagamenti per **euro 41.960,61**, realizzando, pertanto, una economia pari ad euro 0,01;
- Visto** l'attestato di spendibilità finale prot. n. 8554 del 12/11/2019, trasmesso dal Comune di San Biagio Platani, con il quale viene richiesto l'accreditamento della somma di euro 4.315,11 per l'anno in corso;
- Rilevato** per quanto sopra che, al netto dei pagamenti effettuati, sussistono debiti certi ed esigibili per complessivi **euro 4.315,11**, di seguito specificati:

CAUSALE	N. Documento	Importo	Pagamenti residui
Stato finale lavori compresa IVA al 22%	PA 1 del 21.11.2016	€ 4.209,98	€ 2.540,77
Saldo competenze tecniche	PA 3/2016 del 22.11.2016	€ 7.462,30	€ 746,23
Collaudo statico compreso IVA e inarcassa al 4%	1/PA del 15.12.2015	€ 4.782,08	€ 526,81
Saldo prove di laboratorio	PA 7 del 14.12.2015	€ 3.596,69	€ 126,30
Contributo ANAC			€ 375,00
Totale			€ 4.315,11

- Ritenuto** per quanto premesso, di dovere:
- prendere atto della Determina 608 del 11/12/2015 con la quale sono stati approvati gli Atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Fiorentini in data 09 dicembre 2015;
  - prendere atto della Deliberazione n. 61 del 31/10/2019 adottata dalla Commissione Straordinaria con le competenze della Giunta Comunale di San Biagio Platani;
  - approvare il quadro economico finale dell'operazione per l'importo totale di euro 992.238,41;
  - determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.3.1, tenuto conto delle spese effettivamente certificate dall'Autorità di Gestione e della quota ammissibile al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
  - trasferire al Comune di San Biagio Platani la somma di **euro 4.315,10 (al netto dell'economia pari ad euro 0,01, realizzata sul mandato 69/2016)**, a valere sul capitolo di spesa 776422 - impegno n. 58/2016 - delle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804);
  - disimpegnare la somma di euro 349,20, a valere sul capitolo di spesa 776422 - impegno n. 58/2016 - in quanto costituisce economia di spesa;

**Vista** la nota dirigenziale prot. n. 32639 del 27/06/2019 con la quale viene attribuita priorità nell'esame dei provvedimenti rientranti nei fondi afferenti al PO FESR da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro e della Ragioneria centrale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

**Visto** il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. all' *Ing. Sergio Alessandro*;

**Visto** il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;

**Vista** la L.R. n. 2 del 22/02/2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021.

**in conformità alle premesse**  
**D E C R E T A**

Con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a regia denominata *“Realizzazione di un Anfiteatro in C.da Montagna nel Comune di San Biagio Platani”* (CUP DJ29B10000350006 - codice Caronte SI\_1\_9745):

**Art. 1**

Di prendere atto della Determina Dirigenziale n. 608 del 11/12/2015 con la quale sono stati approvati gli Atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Fiorentini in data 09 dicembre 2015.

**Art. 2**

Di prendere atto della **Deliberazione n. 61 del 31/10/2019**, adottata dalla Commissione Straordinaria con le competenze della Giunta Comunale di San Biagio Platani, che ha approvato la Relazione conclusiva sulle attività di progetto e ha dichiarato che il progetto è funzionante, completato e in uso dal 31 dicembre 2016.

**Art. 3**

Di approvare il quadro tecnico economico finale dell'operazione per l'importo totale di **euro 992.238,41** di cui alla Deliberazione n. 61 del 31/10/2019, adottata dalla Commissione Straordinaria con le competenze della Giunta Comunale di San Biagio Platani, come di seguito articolato:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
<b>I. LAVORI</b>		
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 690.160,91</b>
<b>II. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. IVA 22% su importo lavori	€ 151.835,40	
2. Per competenze tecniche Progettazione esecuzione, D.L. Coord.Sic., e Cassa al 4% inclusa	€ 92.001,58	
3. Iva al 22% su competenze tecniche di progettazione esec., D.L., Coord. Sic.	€ 20.240,35	
4. Incentivi R.U.P.	€ 6.161,90	
5. Studio geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio e cassa al 4% inclusa	€ 16.193,17	
6. IVA al 22% su Studio geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 3.562,50	
7. Collaudo statico con cassa al 4% inclusa	€ 3.919,74	
8. IVA al 22% sul collaudo statico	€ 862,34	
9. Spese per allacci alla rete Enel (impianto elettrico e fotovoltaico)	€ 1.844,63	
10. Spese per prove di laboratorio sui materiali	€ 5.080,89	
11. Contributo ANAC	€ 375,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 302.077,50</b>
<b>TOTALE (I+II)</b>		<b>€ 992.238,41</b>

<b>Economie</b>		
Ribasso d'asta	€ 204.410,08	
IVA sul ribasso d'asta	€ 44.970,22	
Altre economie	€ 694,30	
Totale Economie		€ 250.074,60
Torna importo originario progetto		€ 1.242.313,01

#### Art. 4

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione **“Realizzazione di un Anfiteatro in C.da Montagna”** (CUP DJ29B10000350006 - codice Caronte SI\_1\_9745) per:

- **euro 945.962,69** a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013;
- **euro 46.275,72** a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804);

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico approvato all'articolo 2) del presente decreto:

<b>Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.01</b>	<b>€ 945.962,69</b>
<b>Quota a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art.1 comma 804)</b>	<b>€ 46.275,72</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 992.238,41</b>

#### Art. 5

Di provvedere al trasferimento della somma di **euro 4.315,10** in favore del Comune di San Biagio Platani, con emissione di mandato di pagamento di pari importo che il Cassiere regionale competente per territorio accrediterà sul pertinente conto di Tesoreria statale a mezzo di girofondi.

#### Art. 6

Di imputare la spesa di **euro 4.315,10** al capitolo 776422 codice SIOPE U.2.03.01.02.003, imp. n. 58/2016 assunto col D.D.G. n. 5016 del 09/11/2016 a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art.1 comma 804).

#### Art. 7

Di disimpegnare la somma di euro 349,20, a valere sul capitolo di spesa 776422 - codice SIOPE U.2.03.01.02.003- impegno n. 58/2016 - in quanto costituisce economia di spesa.

*Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, in conformità a quanto stabilito con il Protocollo d'Intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti, sarà trasmesso via PEC all'Ufficio II della Corte dei Conti e contestualmente alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana”.*

Palermo, li **19.12.2019**

**F.to**

Il Dirigente Generale  
Sergio Alessandro