



**Repubblica Italiana**

**D.D.G. 4660**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 6 GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. Recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss. mm. ii. Recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

**VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica Regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. Il 13 luglio 2007;

**VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 pubblicato sulla GURS n. 9 del 22.02.2008 e s.m.i.;

**VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

**VISTO** l'Asse III del PO FESR 2007/2013 Sicilia ed in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.1 e la relativa Linea di Intervento 3.1.1.1 – *sub-archeologico*;

**VISTO** il D.D.G. n. 1511 del 08.07.2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29.10.2010 reg. 1 f.gl. 184 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.4;

**VISTO** il D.D.G. n. 993 del 23.06.2011 registrato presso la Corte dei Conti reg. n. 1 f.gl. n. 72 del 26.07.2011, con il quale è stato approvato il programma di finanziamento delle operazioni inserite negli allegati A e B sub-archeologico di cui all'obiettivo operativo 3.1.1 – Linea di intervento a Titolarità regionale 3.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 nel quale risulta ammesso a finanziamento l'intervento più avanti citato;

**VISTI** - **il D.D.S. n. 2327 del 25.11.2011**, registrato dalla Corte dei Conti il 03.01.2012, reg. n. 1, fgl. n. 5, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo “**Adeguamento tecnologico, restauro e rifunzionalizzazione del sito archeologico di Halaesa Archonidea, del museo Giacomo Scibona, ed allestimento dell' Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali di Castel di Tusa** “ (codice CUP G34H11000010006 - Codice Identificativo CARONTE SI\_1\_7401 - CIG 4012979F04) e contestualmente è stata impegnata la somma complessiva di € 834.750,00 sul capitolo 776072 es. fin. 2011 per la realizzazione del succitato progetto;

- **D.D.G. n. 1281 del 17.05.2013**, registrato dalla Corte dei Conti il 13.06.2013, reg. n. 1, fgl. n. 100, con cui è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico di **€ 704.255,69**, rimodulato in seguito all'aggiudicazione dei lavori;

- **D.D.G. n. 761 del 19.03.2015**, registrato dalla Corte dei Conti il 14.05.2015 reg. 1 fgl. n. 67, con cui si approva, in linea amministrativa, la **perizia di variante e suppletiva dell'08.05.2014** con un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 29.799,74 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre IVA per un totale di **€ 657.608,33**;

**VISTO** - **il D.D.G. n. 6085 del 14.12.2016**, registrato dalla Ragioneria Centrale il 19.12.2016 con il quale è stata accertata alla data del 31.12.2015 una spesa complessiva di € 490.681,20 cap. 776072 e contestualmente è stata impegnata sul cap. 776092 la somma di € 110.473,03 secondo il seguente schema recante la distinzione delle spese effettuate entro il 31/12/2015 sul capitolo del PO FESR 2007/2013 e quelle da effettuare sul capitolo **776092** delle risorse complementari:

		Importi del quadro economico approvato con DDS 4559 del 10/12/2015	Ultimo Quadro Economico allegato alla richiesta di completamento	Spesa accertata sul cap. 776072 al 31/12/2015	Spesa da effettuare sul cap. 776092 delle risorse complementari PAC entro il 31/12/2016
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>				
	Importo lavori comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 376.766,62	€ 376.765,99	€ 376.882,66	*
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>				
	1) Imprevisti compreso IVA 10%	€ 11.400,45			
	2) Progettazione 2%	€ 9.311,96	€ 8.380,77	€ 4.150,23	<b>4.230,54</b>
	3) Per IVA sui lavori 10%	€ 37.676,66	€ 37.676,60	€ 37.688,22	*
	4) Per consulenze specialistiche allestimenti museali	€ 20.000,00	€ 12.742,21		<b>12.742,21</b>
	5) Per allestimenti ed arredi museali IVA inclusa	€ 100.000,00	€ 66.889,11		<b>66.889,11</b>
	6) Per autorizzazioni ed allacci utenze	€ 5.000,00	€ 8.955,78		<b>8.955,78</b>
	7) Impianti	€ 76.167,64	€ 73.724,26	€ 71.960,09	<b>1.764,17</b>
	8) Per pubblicazione ed evento IVA inclusa	€ 9.000,00	€ 6.312,91		<b>6.312,91</b>
	9) Per spese pubblicità gara d'appalto	€ 285,00	€ 285,00		<b>€ 285,00</b>
	10) Per spese grafiche e fotografiche	€ 6.500,00	€ 6.488,92		<b>€ 6.488,92</b>
	11) Oneri discarica	€ 5.500,00	€ 2.804,39		<b>€ 2.804,39</b>
	totale somme a disposizione	€ 280.841,71	€ 224.259,95		
	Totale Generale	<b>657.608,33</b>	<b>601.025,94</b>	<b>490.681,20</b>	<b>110.473,03</b>

• La differenza di € 116,67 più IVA 11,62 verrà versata dall'impresa aggiudicataria

**VISTI** - il **D.D.G. n. 6171 del 16.12.2016** registrato dalla Ragioneria Centrale il 22.12.2016, con il quale veniva accertata che la **Ditta Gerratana Gaetano snc** provvederà al versamento della somma di € 128,29 alla Regione Siciliana;  
 - la ricevuta di versamento del 01.03.2017 con la **Ditta Gerratana Gaetano snc** ha provveduto al versamento della somma di € 128,29 alla Regione Siciliana.  
 - il **D.D.G. n. 6021 del 23.11.2017**, registrato dalla Corte dei Conti l'08.01.2018, reg. n. 1, fgl. n.4, con cui tra l'altro è stato approvato in linea amministrativa il seguente **quadro economico:**

<b>A) Totale lavori eseguiti</b>	<b>€ 376.765,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) Progettazione 2,00%	€ 8.357,23
2) Per IVA sui lavori 10%	€ 37.676,60
3) Per consulenze specialistiche allestimenti museali	€ 12.742,21
4) Per allestimenti ed arredi museali IVA inclusa	€ 66.889,11
5) Impianti	€ 73.254,70
6) Per pubblicazioni ed evento Iva inclusa	€ 6.312,91
7) Per spese grafiche e fotografiche	€ 6.488,92
8) Oneri di scarica	<u>€ 2.804,39</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 214.526,07</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 591.292,06</b>

e approvata la definitiva ammissione al finanziamento come dallo schema di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 – Linea 3.1.1.1 al netto di € 116,67 più IVA 11,62 versata dall'impresa aggiudicataria	<b>€ 490.552,91</b>
Quota a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 12/2016 (Legge n. 208/2015 art. 1 c. 804)	<b>€ 100.739,15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 591.292,06</b>

**VISTO** - il **D.D.G. n. 3979 del 20.09.2019** registrato dalla Ragioneria centrale il 02.10.2019 con cui si è provveduto ad impegnare sul capitolo 776092 la somma di € 9.980,46.

**VISTO** il **quadro economico definitivo** della spesa, più avanti esposto, rimodulato alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare e trasmesso dal RUP con nota PROT. N. 8/RUP del 18/12/2018

<b>A) Totale lavori eseguiti</b>	<b>€ 376.765,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) Progettazione 2,00%	€ 7.269,95
2) Per IVA sui lavori	€ 37.676,60
3) Per consulenze specialistiche allestimenti museali	€ 12.742,21
4) Per allestimenti ed arredi museali IVA inclusa	€ 66.889,11
5) Impianti (di cui € 547,84 comp. Tec.)	€ 72.869,54
6) Per pubblicazioni ed evento Iva inclusa	€ 6.312,90
7) Per spese grafiche e fotografiche	€ 6.488,92
8) Oneri di scarica	<u>€ 2.804,39</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 213.053,62</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 589.819,61</b>

**VISTA** la Dichiarazione di spendibilità E.F. 2019 prot. n. 1/Rup del 26/03/2019 per complessivi **€ 9.980,46** necessari per il pagamento degli aventi diritto;

**VERIFICATO** - tramite consultazione del **SIC**, che per l'intervento *de* quo sono stati effettuati pagamenti per complessivi **€ 579.839,15**;  
 - tramite consultazione del Sistema **Caronte**, che per l'intervento *de* quo sono stati certificati, dall'Autorità competente, pagamenti per complessivi **€ 490.552,91**;

- CONSIDERATO** che con decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;
- VISTO** il **D.Lgs.** del 23.06.2011 n. **118** e s. m.;
- VISTO** il D.P.R. n. **5200** del 14.09.2017 di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S.* alla scrivente;
- VISTA** la nota dirigenziale prot. n. 32639 del 27.06.2019 con la quale viene attribuita priorità nell'esame dei provvedimenti rientranti nei fondi afferenti al PO FESR da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro della Ragioneria centrale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
- VISTA** la Rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.r. 17 marzo 2016 n. 3 e in particolare al nuovo organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali discendente dal Funzionigramma di cui al DP 27.06.2019 n. 12.
- VISTO** Il D.D.G. 3455 dell'01.08.2019 con cui viene conferito l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S6 – Gestione dei fondi extraregionali del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'arch. Maria Giovanna Tornabene.
- VISTO** l'art. **68** della **legge regionale n. 21 del 21.08.2014** e succ. mod. ed int.;
- VISTO** Il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019.

#### DECRETA

**Articolo 1)** In conformità alle premesse, per l'intervento “*Adeguamento tecnologico, restauro e rifunzionalizzazione del sito archeologico di Halaesa Archonidea, del museo Giacomo Scibona, ed allestimento dell' Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali di Castel di Tusa* “ (codice CUP **G34H11000010006** - Codice Identificativo **CARONTE SI\_1\_7401** - CIG **4012979F04** - cod. SIOPE U.2.02.01.10.999), si approva, in linea amministrativa, il **quadro economico definitivo** della spesa rimodulato alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare e trasmesso dal RUP con nota PROT. N. 8/RUP del 18/12/2018;

<b>A) Totale lavori eseguiti</b>	<b>€ 376.765,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
1) Progettazione 2,00%	€ 7.269,95
2) Per IVA sui lavori 10%	€ 37.676,60
3) Per consulenze specialistiche allestimenti museali	€ 12.742,21
4) Per allestimenti ed arredi museali IVA inclusa	€ 66.889,11
5) Impianti di cui (€ 547,84 comp. Tec.)	€ 72.869,54
6) Per pubblicazioni ed evento Iva inclusa	€ 6.312,90
7) Per spese grafiche e fotografiche	€ 6.488,92
8) Oneri di discarica	<u>€ 2.804,39</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 213.053,62</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 589.819,61</b>

**Articolo 2)** In conformità alle premesse, per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente art. 1 è approvata la definitiva ammissione al finanziamento come dallo schema di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 – Linea 3.1.1.1 <small>al netto di € 116,67 più IVA 11,62 versata dall'impresa aggiudicataria</small>	<b>€ 490.552,91</b>
Quota a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 12/2016 (Legge n. 208/2015 art. 1 c. 804)	<b>€ 99.266,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 589.819,61</b>

**Articolo 3)** L'erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell'intervento sarà effettuata attraverso l'emissione di apertura di credito nei confronti del Funzionario Delegato, Direttore del Parco archeologico di Tindari, che liquiderà i creditori sulla base della documentazione a supporto dei creditori comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa.

**Articolo 4)** Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e in conformità a quanto stabilito con il Protocollo d'Intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti sarà trasmesso via PEC all'Ufficio II della Corte dei Conti e contestualmente alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana.

Palermo li 29.10.2019

F.to Il Dirigente Generale  
**Sergio Alessandro**