



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 7**

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;  
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;  
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;  
il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;  
l'art 24 della L.r. n. 8/2016 recante "Modifiche alla L.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;  
il D.P.Reg. n. **2413** del **18.04.2018** con cui è stato conferito all'Ing. **Sergio Alessandro** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
- il D.D.G. n. 3679 del 29/08/19 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi - Dirigente del Servizio 7, la delega firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dell'art.7-comma1 della L.R.10/2000, lettera - f poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D..L.vo 118 – 2011 - art.57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
- VISTA la nota prot. n. **33816** del **31.07.2018** registrata dalla Ragioneria Centrale il **09.08.2018** al nr. **30** – Codice **SIOPE: U.2.02.01.10.999** con la quale a seguito di **verbale di sopralluogo** del **13.07.2018** è stata prenotata la somma di € **98.630,00** sul cap. **776016** per l'es. Fin. **2018**, in favore del **Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa**, per lavori di **somma urgenza** presso il **Castello dei tre Cantoni e zone limitrofe in Scicli (RG)** la cui conclusione era prevista entro l'es. Fin. **2018**, come da **cronoprogramma** pervenuto con nota prot. nr. **1879/UO2** del **18.07.2018** della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**;
- VISTA la nota prot. n. **1519** del **09.11.2018** con la quale il **RUP**, Geom. **Carlo Giunta** dichiara l'**esito positivo** della **verifica** delle dichiarazioni rese dalla medesima Ditta sui **requisiti generali precontrattuali** che hanno dato atto all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. **80** del **D.Lgs. 50/2016** le cui **certificazioni** risultano **elencate** nell'allegata **Determina nr. 39/D** del **09.11.2018**;
- VISTO il **D.D.G. nr. 2288** del **21.05.2019**, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il **24.07.2019** al nr. **25** con il quale è stata impegnata – sul Cap. **776016**, es. fin. **2019** - la complessiva somma di € **68.682,76** di cui: - € **50.738,69** in favore dall'impresa individuale **Burtone Restauri di Sissi Burtone** con sede legale in Via **Lampedusa, 20 - (97100) Ragusa** - **Giusto Documento di stipula del contratto** sul **MEPA** - assunto al prot. d'entrata della **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa** il **13.11.2018** al nr. **2766/Sop.** relativo alla **trattativa nr. 2054454** del **13.11.2018** per l'**esecuzione dei lavori** già citati - € **17.944,07** per **somme a disposizione dell'amministrazione** ed euro **29.947,24** eliminati dal bilancio quali **economia di spesa**;
- VISTI i Codici CUP: **G43GI18000040002** e CIG: **7610392626**;

VISTA la nota prot. nr. **7960** del **17.12.2019** assunta al protocollo d'ingresso del Dipartimento il **15.01.2020** con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA.** di **Ragusa** ha trasmesso la **perizia di variante**, l'**atto di sottomissione** e la **fattura** dell'impresa individuale **Burtone Restauri** di **Sissi Burtone**;

VISTO il **verbale di consegna** dei lavori del **19.11.2018** a firma del **RUP** geom. **Carlo Giunta**, del **Direttore dei lavori** geom. **Bartolo Rivillito** e di **Sissi Burtone**, legale rappresentante dell'impresa individuale summenzionata, che stabilisce il tempo utile per la conclusione dei medesimi in **90** gg. solari consecutivi;

VISTA la **proroga** di **90** gg concessa in data **05.03.2019** all'Impresa per il termine di ultimazione dei lavori;

VISTA la **perizia di variante** e di **assestamento** entro i limiti dell'importo finanziato, corredata dei seguenti atti: **elenco prezzi**, **analisi prezzi**, **quadro comparativo**, **computo metrico**, **relazione tecnica**, con allegato il sottostante **quadro economico**:

<b>a) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 79.262,24	
Per ribasso d'asta del <b>35,9999%</b>	€ 28.534,33	
<b>A) Lavori</b>		
a1) - importo dei lavori contrattuali	€ 50.727,91	
a 2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.338,90	
Sommano	<b>€ 53.066,81</b>	<b>€ 53.066,81</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) - IVA al <b>10%</b> sui lavori € 53.066,81	€ 5.306,68	
b2) - Incentivi ai sensi dell'art.113 del D.legs. 50/2016 e s.m.i. (2% su importo dei lavori)	€ 1.559,26	
b3) - Spese per missione personale tecnico	€ 1.500,00	
b4) - Spese per notifiche ANAC	€ 30,00	
Sommano	<b>€ 8.395,94</b>	<b>€ 8.395,94</b>
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie</b>		<b>€ 61.462,75</b>
<b>C) Economie</b>		
- c1) Ribasso d'asta pari al <b>35,9999%</b>	€ 28.534,33	
- c2) IVA sul ribasso d'asta	€ 2.853,43	
c3) spese per acquisto opere di puntellamento	€ 2.500,00	
c4) <b>residuo non utilizzato su imprevisti</b>	€ 3.279,49	
Sommano	<b>€ 37.167,25</b>	<b>€ 37.167,25</b>
<b>Totale complessivo progetto</b>		<b>€ 98.630,00</b>

VISTO l'**atto di sottomissione** del **01.04.2019**, firmato in **modalità digitale** da **Sissi Burtone** quale legale rappresentante dell'impresa individuale **Burtone Restauri** e dal **Soprintendente** di

**Ragusa Arch. Giorgio Battaglia**, la cui perizia di variante comporta un maggiore importo al lordo di euro **3.637,69**;

VISTA la nota prot. nr. **1667/UO 2** del **26.02.2020** di **rettifica all'atto di sottomissione** firmata in modalità digitale, che modifica in euro **2.328,12** il maggiore importo contrattuale, al netto dell'IVA e del Ribasso d'asta;

VERIFICATO che la somma utilizzata per i lavori citati nella perizia di variante, è stata recuperata dagli **imprevisti**, impegnati con **D.D.G. nr. 2288** del **21.05.2019**, come evidenziato nella sottostante **tabella di comparazione** tra il **“quadro economico post gara”** già approvato, ed il **“quadro economico di variante”** dal quale, altresì, emergono ulteriori economie.

	<b>Quadro Economico Post gara, approvato con D.D.G. 2288/2019</b>	<b>Quadro Economico di VARIANTE</b>	<b>ECONOMIE di variante dovuta alla differenza tra i due quadri economici</b>	<b>Somma recuperata dagli imprevisti</b>
<b>A) Lavori base d'asta</b>	€ 75.624,55	€ 79.262,24		
Per ribasso d'asta del 35,9999%	€ <u>27.224,76</u>	€ <u>28.534,33</u>		
- a1) <b>Lavori contrattuali</b>	€ 48.399,79	€ 50.727,91		
- a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>2.338,90</u>	€ <u>2.338,90</u>		
Sommano A)	€ 50.738,69	€ 53.066,81		<b>€ 2.328,12</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
- b1) IVA al 10% sui lavori	€ 5.073,87	€ 5.306,68		<b>€ 232,81</b>
- b2) Incentivi ai sensi dell'art.113 del D.legs. 50/2016 e s.m.i (2% su importo dei lavori)	€ 1.559,26	€ 1.559,26		
- b3) Imprevisti	€ <b>7.280,94</b>			
- b4) Spese per missione personale tecnico	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
- b5) Spese per notifiche ANAC	€ 30,00	€ <u>30,00</u>		
- b 6) Spese per acquisto opere di puntellamento	€ <u>2.500,00</u>			
Sommano B)	€ 17.944,07	€ 8.395,94		
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie (= A + B)</b>	€ 68.682,76	€ 61.462,75	€ 7.220,01	
<b>C) Economie</b>				
- c1) Ribasso d'asta pari al 35,9999%	€ 27.224,76	€ 28.534,33	€ 1.309,57	<b>€ 1.309,57</b>
- c2) IVA sul ribasso d'asta	€ <u>2.722,48</u>	€ 2.853,43	€ 130,95	<b>€ 130,95</b>
- c3) Imprevisti - residuo non utilizzato		€ <b>3.279,49</b>	€ 3.279,49	
- c4) Spese per acquisto opere di puntellamento		€ <u>2.500,00</u>	€ <u>2.500,00</u>	
Sommano C)	€ 29.947,24	€ 37.167,25		
<b>ECONOMIE DI VARIANTE</b>	€ 68.682,76	€ 61.462,75	€ 7.220,01	
<b>Totale complessivo progetto (= A + B +C)</b>	€ 98.630,00	€ 98.630,00		
<b>IMPREVISTI - Residuo utilizzato (= b 3 – c 3)</b>	€ <b>7.280,94</b>	€ <b>3.279,49</b>		<b>€ 4.001,45</b>

VISTO il **certificato di ultimazione** dei lavori del **17.05.2019** che, tenuto conto della **proroga dei tempi contrattuali** di giorni **90** , certifica l'esecuzione dei medesimi **in tempo utile**;

VISTO lo **stato di avanzamento lavori** nr. **1** emesso in data **31.05.2019** a firma del Direttore dei lavori Geom. **Bartolo Rivillito**, del **RUP** Geom. **Carlo Giunta** e del legale rappresentante dell'impresa individuale **Sissi Burtone**;

VISTO il **certificato di pagamento** nr. **1** emesso in data **31.05.2019** a firma del RUP nel quale viene dichiarato che si può pagare all'impresa la somma di euro **50.483,75** oltre IVA al 10% a firma del **RUP** Geom. **Carlo Giunta**;

VISTA la **fattura** nr. **12/2019** del **06.12.2019** emessa dall'impresa individuale **Burtone Restauri di Sissi Burtone** con sede legale in **Ragusa (RG) - P. IVA xxxxxxxxxxxx** e **C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** per complessivi euro **55.532,13** di cui euro **50.483,75** quale imponibile in favore della medesima impresa ed euro **5.048,38** quale aliquota **IVA** da versare sul **C/C Bancario** intestato alla **Regione Siciliana**, per lavori di somma urgenza presso il **Castello dei tre Cantoni e zone limitrofe in Scicli (RG)**;

VISTA la **dichiarazione** del legale rappresentante dell'impresa individuale **Burtone Restauri di Sissi Burtone** contenente gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato - IBAN** nr. **xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**, con **allegata** la copia del **documento di identità** della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto;

VISTO il **DURC** della Ditta di cui trattasi, in **corso di validità**;

VISTO il D.D. n. **128/2020** del **28.02.2020** dell'**Assessorato Regionale dell'Economia** - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, riferibile ad impegni assunti nell'es. Fin. **2019**, con il quale è stato **mantenuto** nella gestione dei residui passivi dell'es. Fin. **2020**, l'importo di euro **68.682,76** IVA inclusa, assunto con D.D.G. nr. **2288** del **21.05.2019** sul cap. **776016**;

CONSIDERATO che la somma di euro **50.483,75** oltre **IVA** al **10%** dovuta all'impresa in parola era **esigibile e liquidabile** già nell' es. Fin. **2019**, come da **certificato di pagamento nr. 1** e che non è stato possibile provvedere alla liquidazione per la chiusura dell'esercizio finanziario;

ACCERTATO che i **documenti di spesa** prodotti sono **formalmente e sostanzialmente corretti** e conformi alla legge, compresa quella di **natura fiscale**;

RITENUTO per quanto sopra dover **approvare** in linea amministrativa:  
- **perizia di variante** corredata dei seguenti atti:  
- elenco prezzi, analisi prezzi, quadro comparativo, computo metrico, relazione tecnica con il **quadro economico rimodulato**;  
- **atto di sottomissione** e la nota di **rettifica all'atto di sottomissione**, firmati in modalità digitale;

RITENUTO dover approvare in linea amministrativa **gli atti finali ed il certificato di pagamento nr. 1** per provvedere al **pagamento** della **fattura** nr. **12/2019** del **06.12.2019**;

RITENUTO dover mandare in **economia** l'ulteriore somma di euro **7.220,01** derivante dalla differenza tra l'economia già **eliminata** con D.D.G. nr. **2288** del **21.05.2019**, pari ad euro € **29.947,24** e quella risultante dalla **perizia di variante** pari ad di euro € **37.167,25**;

VISTO l'art. 1 della L.R.del **24.01.2020** nr. 1 che **autorizza** il Governo della Regione, per l'anno **2020** all'**esercizio provvisorio** del **bilancio regionale**, fino ad approvazione di quello definitivo e, comunque, **non oltre il 30.04.2020**;

### D E C R E T A

ART. 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa **la perizia di variante, l'atto di sottomissione** con la successiva **rettifica**, il sottostante **quadro economico rimodulato**, il **certificato di pagamento nr. 1** per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza presso il **Castello dei tre Cantoni e zone limitrofe in Scicli (RG)**, come segue:

<b>a) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 79.262,24	
Per ribasso d'asta del <b>35,9999%</b>	€ <u>28.534,33</u>	
<b>A) Lavori</b>		
a 1) - importo dei lavori contrattuali	€ 50.727,91	
a 2) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>2.338,90</u>	
Sommano	€ 53.066,81	€ <b>53.066,81</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b1) - IVA al <b>10%</b> sui lavori € 53.066,81	€ 5.306,68	
b2) - Incentivi ai sensi dell'art.113 del D.legs. 50/2016 e s.m.i. (2% su importo dei lavori)	€ 1.559,26	
b3) - Spese per missione personale tecnico	€ 1.500,00	
b4) - Spese per notifiche ANAC	€ <u>30,00</u>	
Sommano	€ <b>8.395,94</b>	€ <b>8.395,94</b>
<b>Totale PROGETTO al netto delle economie</b>		€ <b>61.462,75</b>
<b>Economie eliminate con D.D.G. 2288 del 21.05.2019</b>		€ <b>29.947,24</b>
<b>C) Economie da variante</b>		
- c1) <b>differenza</b> Ribasso d'asta pari al <b>35,9999%</b>	€ 1.309,57	
- c2) differenza IVA sul ribasso d'asta	€ 130,95	
c3) spese per acquisto opere di puntellamento	€ 3.279,49	
c4) <b>residuo non utilizzato su imprevisti</b>	€ <u>2.500,00</u>	
Sommano	€ <b>7.220,01</b>	€ <b>7.220,01</b>
<b>Totale complessivo progetto</b>		€ <b>98.630,00</b>

ART. 2) l'ulteriore economia di euro **7.220,01** viene eliminata con il presente provvedimento.

ART. 3) Per quanto indicato nelle premesse, si autorizza il pagamento di complessivi euro **55.532,13** all'impresa individuale **Burtone Restauri di Sissi Burtone** con sede legale in **Ragusa (RG)** Via **Lampedusa, 20** – sul cap. **776016** del Bilancio Regionale - **D.D.G. nr. 2288 del 21.05.2019** imp. nr. **25** - mediante **mandato diretto** - Giusta **fattura nr. 12/2019 del 06.12.2019** – Somma

riferibile all'es. Fin. **2019** e **mantenuta** nella gestione dei **residui** dell'es. Fin. **2020** – Lavori di somma urgenza presso il **Castello dei tre Cantoni e zone limitrofe in Scicli (RG)** – Codice SIOPE **U.2.02.01.10.999** - Codici CUP: **G43GI18000040002** e **CIG: 7610392626** - di tale importo:

- si liquida la quota di euro **50.483,75** quale imponibile, sul conto corrente dedicato **IBAN** nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** – in favore della suddetta impresa - **P. IVA XXXXXXXXXXXXX** e **C.F. XXXXXXXXXXXXX**.
- si liquida la quota di euro **5.048,38** - relativa all' aliquota **IVA** sul conto corrente dedicato **IBAN** nr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** intestato alla **Regione Siciliana** - C. F **XXXXXXXXXXXX**.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della legge Regionale 9 del 07.05.2015 e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale per i Beni culturali e dell' I.S. per il seguito di competenza.

Palermo li 28.04.2020

Il Dirigente del Servizio S7

**F.to Arch.Giuseppe Alongi**