



D.D.G. n. 4395

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 6 – GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- Vista** la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.*”;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “*Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013*” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

- Visto** l'Asse III "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- l'**Obiettivo specifico 3.1** "Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti";
 - l'**Obiettivo Operativo 3.1.1** "Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori", attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
 - **3.1.1.6.** "Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale/museale"
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
- Vista** la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl. n. 186, e il **D.D.G. n. 1508** del 08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl. n. 185, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.6 "sub museografico";
- Visto** il **D.D.G. n. 818** del 26/05/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011 reg. n. 1 fgl. n. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.6 "sub museografico" del PO FESR 2007/2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l'intervento proposto dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, concernente i Lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini di Monreale, è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma complessiva di euro 500.000,00;
- Visto** il **D.D.G. n. 2116** del 23/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il 04/09/2013 reg. 1 fgl. 162, con il quale si approva in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini" (CUP G34G11000070006 – cod. Caronte SI_1_10137);
- Premesso** che, con il contratto rep. n. 4447 stipulato in data 15/04/2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 30/04/2014 al n. 110, l'appalto dei lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini di Monreale è stato affidato all'Impresa Edilservice Soc. Coop., P. IVA 02119210835, con sede legale in Patti (ME) via Vittorio Emanuele, aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (**CIG 53599312FC**), per l'importo netto di euro 302.073,58, di cui euro 134.251,31 per lavori al netto dell'offerta ribasso, euro 135.225,29 per i costi della manodopera ed euro 32.596,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- Visto** il **D.D.G. n. 3379** del 03/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 07/01/2015 reg. n. 1 fgl. n. 4, con il quale viene approvato il contratto sopra detto e il conseguente quadro economico post gara del progetto in parola e contestualmente impegnata la somma di euro 430.714,52 sul cap. 776072 (imp. n. 81/2014);
- Visto** il **D.D.G. n. 4068** del 19/11/2015, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 252, con il quale viene approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 18 del 07/09/2015, il relativo atto di sottomissione e il conseguente nuovo quadro economico del progetto in parola che conferma l'impegno della somma di euro 430.714,52 sul cap. 776072;
- Visto** il **D.D.G. n. 4717** del 18/12/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 23/12/2015, n. 81/15/1 con il quale sono approvati in linea amministrativa:
- la perizia n. 13 del 01/07/2015 "Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini – Opere di allestimento museale" (voce B2);
 - il contratto elettronico prot. n. 6071 (CIG 6374357DCA) stipulato in data 06/10/2015 con l'Impresa individuale Domino Giuseppe, con sede legale in Palermo via Salvatore Lo Bianco n. 1, per l'importo di euro 49.139,25 oltre IVA al 22%;
 - la perizia n. 12 "Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini – Revisione impianto antincendio esistente" (voce B7);
 - il contratto elettronico prot. n. 4946 (CIG ZFA16190AF) stipulato in data 10/08/2015 con l'Impresa Elettronica Impianti di Garofalo Gaetano, con sede legale in Palermo Largo Partinico n. 1, per l'importo di euro 14.200,00 oltre IVA al 22%;
 - il seguente nuovo quadro economico del progetto in parola:

Quadro economico			
<i>"Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini"</i>			
Progetto esecutivo			
A	LAVORI		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.251,31	
	Costi della manodopera	135.225,29	

	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	32.596,98	
	IMPORTO DI CONTRATTO - A		302.073,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA 10% su A	30.207,36	
2	Opere di allestimento museale, compreso IVA, e contributo ANAC (€ 30,00)	59.979,88	
3	Incentivi per la progettazione art. 92 c.5 D. Lgvo 163/2006 e ssmmii	7.301,21	
4	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	
5	Oneri di conferimento a discarica	1.907,37	
6	Rilievi, accertamenti ed indagini di laboratorio	4.000,00	
7	Revisione impianto antincendio esistente compreso IVA	17.324,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		120.944,82
	SOMMANO A+B		423.018,40
C	ECONOMIE DA RIBASSO	69.285,48	
	Ulteriori economie derivanti dalle Somme a disposizione dell'Amministrazione	7.696,12	
	Totale economie		76.981,60
	IMPORTO ORIGINARIO DEL FINANZIAMENTO A+B+C		500.000,00

Visti

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 29/04/2014, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 28/04/2015;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 05/05/2014 e il successivo di ripresa del 29/09/2014;
- il verbale di sospensione parziale lavori datato 06/10/2014 e il successivo di ripresa n. 2 del 03/08/2015, che aggiorna il termine di ultimazione dei lavori al 09/11/2015;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 datato 30/10/2015 e il successivo di ripresa n. 3 del 23/11/2015, che aggiorna il termine di ultimazione dei lavori al 02/12/2015;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3, 4 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, e lo stato finale dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 09/12/2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 30/11/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- gli atti di collaudo tecnico ed amministrativo prodotti dall'arch. Pietro Muratore, giusta incarico di collaudatore prot. n. 15995 del 02/04/2015, costituiti dalla relazione, da n. 1 verbale di visita e dal certificato di collaudo redatto il 29/12/2015;
- la relazione sul conto finale del 11/12/2015 sottoscritta dal Direttore dei Lavori arch. Lina Bellanca;
- il certificato di collaudo statico depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 05/02/2016, prot. n. 20339;

Considerato

dalla documentazione prodotta che:

- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle sospensioni autorizzate, ed eseguiti secondo il progetto e la perizia approvata, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 302.073,58, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 300.563,22, oltre I.V.A.;
- il credito netto dell'Impresa è di euro 1.510,36, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Considerato

che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste

le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/05/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8*";

Vista

la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto

il **D.D.G. n. 4851** del 03/11/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 22/11/2016,

	di disimpegno dell'importo di euro 18.023,98, a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.6" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro 7.151,80 (imp. 68/2016) a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804);
Visto	il DD n. 4791 del 30/10/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 21/11/2019 con il quale sono stati approvati in linea amministrativa il certificato di verifica di conformità dei lavori " <i>Opere di allestimento museale</i> ", di cui alla voce B2 del Q.T.E. (CIG 6374357DCA) e il certificato di verifica di conformità dei lavori " <i>Revisione impianto antincendio esistente</i> ", di cui alla voce B7 del Q.T.E. (CIG ZFA16190AF);
Vista	la Determina prot. n. 1234 del 02/03/2017, con la quale il Soprintendente ai BB.CC e AA. di Palermo: <ul style="list-style-type: none"> - ha approvato il Quadro economico finale dell'operazione "<i>Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini</i>" predisposto alla luce dei pagamenti effettuati sul capitolo 776072 del PO FESR 2007/2013 e da effettuare sulla base di obbligazioni giuridicamente vincolanti sul capitolo 776092 delle risorse complementari PAC; - ha confermato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette; - ha dichiarato di aver proceduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative; - ha dichiarato che il progetto è funzionante, completato, in uso e fruito dai destinatari della linea d'intervento PO FESR 2007/2013 dal 02/03/2017;
Visto	il quadro tecnico economico finale dell'intervento per l'importo di euro 412.146,22, più avanti esposto;
Visto	l'attestato di spendibilità finale, trasmesso con nota prot. n. 17730 del 19.11.2020, con allegate le tabelle di ripartizione degli oneri tecnici;
Considerato	che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 " <i>Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013</i> " tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 per complessivi euro 404.994,42 , sono stati ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità competente, come verificato mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte;
Considerato	che a valere sull'impegno (n. 68/2016), con Ordine di Accreditamento n. 4/2020, assunto al riguardo per il capitolo 776092 a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804), sono stati effettuati pagamenti per l'importo complessivo di euro 3.154,00;
Accertato	dalla consultazione del SIC che all'Impresa Edilservice Soc. Coop., sono stati corrisposti acconti per euro 300.563,22, (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell'Impresa di euro 1.510,36, al netto dell'IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;
Accertato	che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche ammonta ad euro 2.336,39, giusta le tabelle di ripartizione delle somme proposta dal RUP;
Ritenuto	per tutto quanto premesso, di dovere: <ul style="list-style-type: none"> • approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori principali datato 29/12/2015, sottoscritto dal Collaudatore arch. Pietro Muratore, dal RUP e Direttore dei Lavori arch. Lina Bellanca e dall'Impresa Edilservice Soc. Coop.; • approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP arch. Lina Bellanca, di cui alla Determina di approvazione atti finali prot. n. 1234 del 02/03/2017; • liquidare la spesa finale per complessivi euro 1.661,41, a valere sul capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 68/2016, corrispondente alle spese di cui alle voci A e B1; • determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.6 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
Visto	l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
Visto	il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 28 del 01/07/2016;
Visto	il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR alle strutture intermedie;
Visto	il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana in esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10/04/2018;
Vista	la nota prot. n. 32639 del 27/06/2019 inerente all'accelerazione della spesa dei fondi afferenti ai programmi FSC, PO FESR e PAC-POC, riguardo ai quali il Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S., in deroga all'ordine cronologico richiamato dall'art. 3 della L.R. 10/91 attribuisce carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali ed investimenti europei;
Visto	il D.P. Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato confermato

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana per la durata di un anno, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 14/06/2020;

Ritenuto che ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

Vista la Deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 della Giunta Regionale Siciliana "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

Vista la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022.

in conformità alle premesse
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, con riferimento alle procedure attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata "*Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini*" (CUP G34G11000070006 – Cod. Caronte SI_1_10137):

- di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori (CIG 53599312FC) eseguiti dall'Impresa Edilservice Soc. Coop. con sede legale in Patti (ME) via Vittorio Emanuele, P. IVA xxxxxxxxxxxx, voce A1 del Q.T.E. e di riconoscere che la rata finale da corrispondere all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 1.510,36, oltre I.V.A.

Art. 2

Di prendere atto della Determina prot. n. 1234 del 02/03/2017 del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo e di approvare in linea amministrativa il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento "*Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini*" per un importo complessivo pari ad **euro 412.146,22**:

Quadro economico finale			
<i>"Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini"</i>			
A	LAVORI		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	134.251,31	
	Costi della manodopera	135.225,29	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	32.596,98	
	IMPORTO DI CONTRATTO - A		302.073,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA 10% su A	30.207,36	
2	Opere di allestimento museale, compreso IVA, e contributo ANAC (€ 30,00)	59.979,89	
3	Oneri tecnici	2.336,39	
4	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	
5	Revisione impianto antincendio esistente compreso IVA	17.324,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	110.072,64	110.072,64
	SOMMANO A+B		412.146,22
	ECONOMIE		87.853,78
	IMPORTO ORIGINARIO DEL FINANZIAMENTO A+B+C		500.000,00

Art. 3

Di prendere atto dell'entrata in uso del progetto "Monreale – lavori di restauro dell'ex Dormitorio dei Benedettini" dal 02/03/2017.

Art. 4

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva la definitiva ammissione al finanziamento per:

- **euro 404.994,42**, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6 "sub-museografico" del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G n. 3379/2014;
- **euro 7.151,80** a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804) al D.D.G. di impegno n. **4851/2016**;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.6	Euro 404.994,42
Quota a valere sul PAC 2014/2020	Euro 7.151,80
TOTALE	Euro 412.146,22

Art. 5

Di accreditare la somma complessiva di **euro 1.661,41** in favore del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili:

A	Per stato finale lavori	Euro 1.510,36
B1	Per IVA sui lavori al 10%	Euro 151,05
	TOTALE	Euro 1.661,41

Art. 6

Di imputare detta spesa di **euro 1.661,41** al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 68/2016, di cui al citato **D.D.G. n. 4851** del 03/11/2016.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li 14.12.2020

Il Dirigente Generale
F.to Sergio Alessandro