

REPUBBLICA ITALIANA



D.D.G. n. 1704

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio 6 – Gestione fondi extraregionali

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea

- C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Visto** le “Linee Guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l’Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- **l’Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
 - **l’Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori”;
 - **la linea di intervento 3.1.1.2.** “Interventi di sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale dell’eredità storico-culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e architettonico”.
- Visti** il D.D.G. n. 1507 dell’08.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010, reg. 1 fgl 186, e il D.D.G. n. 1508 dell’8.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010, reg.1 fgl 185, concernenti l’approvazione della Pista di Controllo per la Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 1337 del 01/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 24 agosto 2011, reg.1 fgl 77, con il quale è stato approvato il programma delle operazioni ammesse a finanziamento per l’Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 “sub Museografico” del P.O. FESR 2007-2013;
- Visto** il proprio D.D.G. 2074 del 03/11/11, registrato alla Corte dei Conti il 07.12.2011, reg.1 fgl. 98, che, a seguito di incremento della dotazione finanziaria della linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 “sub Museografico” del P.O. FESR 2007-2013, ha ampliato la lista degli interventi finanziabili, già approvata con il citato D.D.G. n. 1337/2011, includendovi anche l’operazione denominata “Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo”, proposta dal Museo Interdisciplinare regionale Agostino Pepoli di Trapani;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 564 del 18/03/2013, registrato alla Corte dei Conti il 23/04/2013, reg. 1 fgl 56, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell’operazione “Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo” (CUP G99E12001940006 e Codice Caronte SI_1_9671) per l’importo totale di euro 400.000,00;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 1333 del 09/05/2014, vistato alla Ragioneria Centrale per i beni culturali il 16/06/2014, con il quale, ai fini dell’attuazione del progetto in argomento, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani è stata individuata quale Stazione Appaltante ed il Soprintendente di Trapani quale Funzionario delegato alla spesa;
- Visto** il contratto rep. n. 1432 datato 11/06/2015 (CIG 5946699B3F) con il quale l’esecuzione delle opere principali del progetto è stata affidata all’impresa NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., con sede legale in Troina (EN), via Nazionale 318, P.I. XXXXXXXXXXXX, per il corrispettivo netto di 143.382,60, di cui euro 53.735,15 per lavori, euro 77.785,12 per manodopera ed euro 11.862,33 per oneri della sicurezza;
- Visto** il proprio D.D.G. n. 3078 del 01/10/2015, registrato alla Corte dei Conti il 02/11/2015, reg. 1 fgl 199, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa detto contratto, il quadro tecnico economico dell’importo totale di euro 368.262,39, di seguito riportato, nonché assunto l’impegno di spesa di pari importo n. 418/2015 a valere sul capitolo 776072;

Quadro economico		
<i>“Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo”</i>		
A	Lavori	
a)	Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta	53.735,15
b)	Importo degli oneri della sicurezza non soggetto al ribasso d’asta	11.862,33
c)	Importo della manodopera non soggetto al ribasso d’asta	77.785,12
	Totale A	143.382,60
	B	Somme a disposizione dell’Amministrazione
1)	IVA al 10% di A	14.338,26
2)	Opere di ottimizzazione a livello della fruizione (IVA e collaborazioni comprese)	113.550,00
3)	Competenze tecniche 2% base d’asta	2.981,01
4)	Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche (IVA compresa)	31.679,10
5)	Realizzazione nuovi supporti audio e video(IVA compresa)	45.000,00
6)	Imprevisti e arrotondamenti	17.331,42
	Totale B	224.879,79
	Importo complessivo (A+B)	368.262,39

Visti	Il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza prot. n. 3228 del 29/04/2015; il verbale di proroga dei lavori del 27/10/2015 e il certificato di ultimazione dei lavori del 30/11/2015;
Visti	Il primo ed il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti con i relativi certificati di pagamento;
Vista	la perizia di variante ed assestamento datata 20/11/2015, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. L.vo n. 163/2006 dall'arch. Luigi Biondo, Direttore dei lavori nonché Responsabile unico del procedimento, e costituita da: Relazione di accompagnamento, Quadro comparativo e Assestamento finale;
Considerato	che con la detta perizia di variante ed assestamento sono stata apportate variazioni solo quantitative al progetto originario al fine di adeguarlo alle circostanze emerse durante le operazioni di movimentazione della statua, più complesse e delicate di quanto previsto e prevedibile in sede di progettazione originaria;
Preso atto	che le variazioni di cui sopra hanno comportato un incremento di costo netto pari ad euro 13.412,77, cui si è fatto fronte attingendo alle somme accantonate per imprevisti;
Visto	l'Atto di sottomissione rep. n. 1455, stipulato dalle parti il giorno 23/12/2016 e registrato in Trapani il 31/12/2016, per effetto del quale l'importo contrattuale dei lavori è stato quantificato in complessivi euro 156.795,37 oltre la relativa IVA con aliquota al 10%;
Visti	lo Stato finale lavori, la Relazione di accompagnamento al conto finale e il Certificato di regolare esecuzione;
Rilevato	dall'esame degli atti sopra riferiti, che l'impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. ha eseguito i lavori oggetto del contratto rep. 1432 datato 11/06/2015 e successivo atto di sottomissione rep. n. 1455 del 23/12/2016: <ul style="list-style-type: none"> – entro i termini del contratto, tenuto conto della proroga concessa; – secondo le previsioni del progetto, con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
Rilevato	altresì che l'impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. ha sottoscritto senza riserve la contabilità finale dei lavori per il corrispettivo netto di euro 156.795,37, di cui euro 156.011,00 liquidati dal Direttore dei lavori in acconto ed euro 784,37 corrispondenti alla rata di saldo;
Considerato	che per la realizzazione delle attività previste nel Q.T.E., alla voce B2 " <i>Opere di ottimizzazione a livello della fruizione</i> " è stato redatto dall'arch. Luigi Biondo e dal geom. Giovanni Garofalo il progetto " <i>Allestimento espositivo</i> ", datato 8 giugno 2015 e costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico, Elenco prezzi, Capitolato speciale, Elaborati grafici;
Visti	gli atti relativi alla procedura aperta avviata con Determina a contrarre del Soprintendente di Trapani n. 5714 del 27/07/2015 per la selezione dell'operatore cui aggiudicare la fornitura dei servizi specialistici di cui al detto progetto " <i>Allestimento espositivo</i> " (CIG 6349808B51);
Visto	il contratto rep. n. 1446 del 11/11/2015 con il quale l'esecuzione di detta fornitura è stata affidata alla società "ZEUS Costruzioni s.r.l.", con sede legale in Vallelunga Pratameno (CL), via Paganini n. 2/3, P. IVA XXXXXXXXXXXX, per il corrispettivo netto di euro 82.134,60 oltre IVA con aliquota al 22%;
Visti	il processo verbale di consegna prot. 7880 del 22/10/2015 e il certificato di ultimazione delle prestazioni sottoscritto dalle parti il 18/12/2015;
Vista	la perizia di variante ed assestamento datata 20/11/2015 e costituita da: Relazione di accompagnamento; Computo metrico, Quadro comparativo;
Preso atto	che sono state apportate variazioni alle quantità della manodopera specializzata e qualificata originariamente previste per risolvere necessità operative evidenziatesi in corso d'opera e che tali variazioni hanno comportato un incremento di costo netto pari ad euro 5.000,89, cui si è fatto fronte attingendo alle somme accantonate per imprevisti;
Visto	l'atto di sottomissione rep. 1454 del 23/10/2016, per effetto del quale l'importo contrattuale dei servizi è stato quantificato in complessivi euro 87.135,49 oltre la relativa IVA con aliquota al 22%;
Visti	gli stati di avanzamento I° e II° con i relativi certificati di pagamento liquidati in acconto; lo stato finale del 30/12/2015; la relazione sul conto finale del 30/12/2016 e il certificato di regolare esecuzione del 30/12/2016;
Preso atto	dall'esame degli atti sopra riferiti che l'impresa Zeus Costruzioni ha eseguito le opere in argomento a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
Preso atto	altresì che l'impresa Zeus Costruzioni ha sottoscritto senza riserve la contabilità finale dei servizi per il corrispettivo netto di euro 87.135,49, di cui euro 436,49 corrispondenti alla rata di saldo al netto degli acconti liquidati dal Direttore dei lavori con i certificati di pagamento nn. 1 e 2;
Vista	la determina a contrarre n. prot. 8629 del 16/11/2015 per la quale il Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, a seguito dell'esito infruttuoso della procedura telematica di cottimo fiduciario di cui alla determina n. 7085 del 25/09/2015, ha stabilito di affidare l'esecuzione dei servizi specialistici " <i>Realizzazione di nuovi supporti audio e video</i> " (CIG ZF61718538) di cui alla voce B5 del Q.T.E., all'Associazione culturale e sportiva Euroballetto moving, con sede legale in Narni (TR), via Garibaldi n. 29, C.F. XXXXXXXXXXXX e Partita IVA XXXXXXXXXXXX, per l'importo a base d'asta di euro 36.885,00 IVA esclusa;
Visto	l'Atto di affidamento rep. n. 1677 del 15/12/2015 per il quale l'Associazione sopra detta si è obbligata a dare ultimate le prestazioni entro sette giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto e per il corrispettivo di euro 36.331,72, al netto del ribasso offerto, oltre la relativa IVA con aliquota al 22%;
Visto	il processo verbale di consegna in via d'urgenza prot. 9454 del 18/12/2015 nonché il certificato di

- Preso atto** ultimazione e regolare esecuzione dei servizi in argomento;
- Considerato** che le prestazioni oggetto del contratto rep. n. 1677 del 15/12/2015 sono state ultimate in tempo utile ed eseguite a perfetta regola d'arte per il corrispettivo netto di euro 36.331,72;
- Viste** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Vista** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*” e prot. n. 9878 del 30/5/2016 “*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*”;
- Considerato** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 804);
- Visto** che il progetto in argomento, la cui spesa non è stata interamente sostenuta entro il 31/12/2015, è rientrato nel programma di finanziamento finalizzato al completamento degli interventi a titolarità regionale non conclusi alla scadenza del PO FESR;
- Visti** il proprio D.D.G. n. 4857 del 03/11/2016, vistato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali in data 25/11/2016, con il quale è stata disimpegnata la somma di euro 67.296,61 a valere sul capitolo 776072 del PO FESR 2007/2013, e, contestualmente, impegnata la somma di euro 25.383,15 (imp. 73/2016) sul capitolo 776092 a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n. 208/2015 art.1 comma 804), al fine di assicurare il completamento dell'operazione in argomento;
- Vista** la *Relazione conclusiva e risultati conseguiti* redatta dal RUP; il documento datato 10/02/2017 contenente le dichiarazioni finali rese dal RUP in ordine alla completezza e funzionalità del progetto e in ordine agli obblighi di pubblicità e stabilità dell'operazione; il Quadro economico finale datato 12/10/2018;
- Accertato** la nota datata 16/11/2018 con la quale il RUP e il Soprintendente di Trapani confermano il completamento del progetto entro il 31/12/2015, l'entrata in uso dello stesso entro il 31/01/2017, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni nonché il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; dichiarano di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo;
- dalla consultazione del SIC, che sull'impegno assunto per capitolo 776072 col D.D.G. n. 3078 del 01/10/2015 (imp. n. 418/2015) sono stati effettuati, al 31/12/2015, pagamenti per complessivi euro 300.992,78 e che a valere sull'impegno n. 73/2016 di euro 25.383,15, assunto per il completamento dell'operazione col D.D.G. n. 4857/2016, non sono stati effettuati pagamenti, come esemplificato nel prospetto che segue:

Oggetto della spesa	Pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 a valere sul PO FESR 2007/2013, capitolo 776092	Pagamenti da effettuare a valere sul programma di completamento, capitolo 776092	Conto finale
Lavori eseguiti Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.	142.665,00	14.130,37	156.795,37
IVA lavori eseguiti Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.	14.266,50	1.413,04	15.679,54
Fornitura eseguita ZEUS Costruzioni s.r.l. IVA compresa	99.702,06	6.603,24	106.305,30
Fornitura eseguita EUROBALLETTO MOVING IVA compresa	44.104,22	220,48	44.324,70
Competenze tecniche		2.266,95	2.266,95
AVCP	255,00		255,00
Sommano	300.992,78	24.634,08	325.626,86

- Accertato** mediante consultazione del Sistema Informativo Caronte, che tutti i pagamenti effettuati a carico del capitolo 776072, ammontanti ad euro 300.992,78, sono stati certificati dalla competente Autorità di pagamento;
- Ritenuto** per tutto quanto premesso, di dovere:
- approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa l'impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.;

- approvare la procedura di aggiudicazione e affidamento del progetto “*Allestimento espositivo*” (CIG 6349808B51) alla Zeus Costruzioni srl nonché gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione;
- approvare la procedura di affidamento dei servizi specialistici “*Realizzazione di nuovi supporti audio e video*” (CIG ZF61718538) all'Associazione culturale e sportiva Euroballetto moving e le risultanze del certificato di regolare esecuzione;
- approvare il quadro economico finale dell'operazione;
- accreditare in favore del Soprintendente di Trapani la somma occorrente all'estinzione dei debiti certi ed esigibili ancora sussistenti;

- Ritenuto** di dovere determinare la quota ammissibile al PO FESR 2007/2013_Linea di intervento 3.1.1.2 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il DD n. 109 del 31/03/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro di riaccertamento dei residui passivi ante 2020;
- Vista** la nota dirigenziale prot. n. 32639 del 27/06/2019 con la quale viene attribuita priorità nell'esame dei provvedimenti rientranti nei fondi afferenti al PO FESR da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro e della Ragioneria centrale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
- Visto** l'art. 6 del D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, che esclude dall'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, la tipologia del provvedimento in questione;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. in attuazione della Delibera n. 265 del 14/06/2020;
- Visto** il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “*Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali*”;
- Viste** le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “*Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili*”;
- Ritenuto** che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;
- Vista** la Deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021 della Giunta Regionale Siciliana “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”;
- Vista** la Legge 15 aprile 2021 n. 10 che autorizza il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023;

In conformità alle premesse

DECRETA

- Articolo 1)** L'approvazione degli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati all'impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. per la realizzazione del progetto “*Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo*” (CUP G99E12001940006 CIG 5946699B3F e Codice Caronte SI_1_9671) rientrante nel PO FESR 2007/2013_Linea di intervento 3.1.1.2.
- Articolo 2)** L'approvazione della procedura di aggiudicazione e affidamento alla Zeus Costruzioni srl delle opere di “*Allestimento espositivo*” (CIG 6349808B51) nonché gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione.
- Articolo 3)** L'approvazione della procedura di affidamento dei servizi specialistici “*Realizzazione di nuovi supporti audio e video*”(CIG ZF61718538) all'Associazione culturale e sportiva Euroballetto moving nonché l'approvazione delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.
- Articolo 4)** L'approvazione del quadro economico finale dell'operazione per l'importo totale di euro 325.626,86, ripartito secondo il seguente quadro:

Quadro economico finale		
“ <i>Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo</i> ”		
A	Lavori	
a)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	54.571,27

b)	Importo degli oneri della sicurezza non soggetto al ribasso d'asta	19.409,96
c)	Importo della manodopera non soggetto al ribasso d'asta	82.814,14
	Totale A	156.795,37
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1)	IVA al 10% di A	15.679,54
2)	Opere di ottimizzazione a livello della fruizione (IVA e collaborazioni comprese)	106.305,30
3)	Competenze tecniche 2% base d'asta	2.266,95
4)	Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche (IVA compresa)	255,00
5)	Realizzazione nuovi supporti audio e video (IVA compresa)	44.324,70
6)	Imprevisti e arrotondamenti	0,00
	Totale B	168.831,49
	Importo complessivo (A+B)	325.626,86

Articolo 4) Di disimpegnare la somma di euro 749,07 sul capitolo 776092, imp. n. 73/2016, in quanto economia di spesa.

Articolo 5) L'approvazione della definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione in argomento per:

- euro 300.992,78 a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013 di cui al D.D.G. di impegno n. 3078 del 01/10/2015;
- euro 24.634,08 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno n. 4857 del 03/11/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.1.2	300.992,78
Quota a valere sulle risorse complementari della DELIBERA CIPE 12/2016 (Legge di Stabilità n.208/2015 art. 1 comma 804);	24.634,08
TOTALE	325.626,86

Articolo 6) Al pagamento delle spese si provvederà mediante emissione di mandato diretto a favore dei creditori, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa della spesa.

Articolo 7) Di imputare la detta spesa di euro 24.634,08 al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, imp. n. 73/2016, assunto col citato D.D.G. n. 4857 del 03/11/2016.

Articolo 8) Di pubblicare il presente decreto nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della legge regionale n. 7 maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6.

Palermo **03/06/2021**

**F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro**