

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Servizio 7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**Visti** i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;  
**Vista** la L.R. 1/08/1977, n. 80;  
**Vista** la L.R. 116/80;  
**Vista** la legge 136 del 13/08/2010;  
**Visto** il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”;  
**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;  
**Visto** l' art. 3 della L.R. 29/09/2016 n. 20 recante norme di “*Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*”;  
**Vista** la Circolare n. 9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione “*Scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment) – art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”;  
**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “*Snellimento dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali*”;  
**Viste** le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “*Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili*”;

**Premesso**

**che** con il D.D.G. n. 5720 del 05/12/2019, registrato alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali il 23/12/2019, è stato approvato il progetto “*Lavori di somma urgenza della copertura della Villa Romana in C.da Durruei\_ Realmonte (AG)*”, CUP G85I8000470002, proposto dalla competente Soprintendenza di Agrigento per l'importo di euro 100.000,00;

**che** col medesimo provvedimento si è contestualmente provveduto:

- ad approvare il contratto d'appalto rep. n. 94 del 06/02/19, CIG 7688991419, con cui la Soprintendenza di Agrigento ha affidato i lavori progettati all'Impresa Restart di Vito D'Anna (Leg. Rappr. Geom. Vito D'Anna) con sede in Favara (AG), via Bidello n. 3, C.F. DNNVTI63R28D514A e P.I. 02839850845, per l'importo complessivo di euro 70.546,23 al netto del ribasso d'asta e oneri della sicurezza inclusi;
- ad approvare il quadro economico aggiornato sulle risultanze del detto affidamento per l'importo totale di euro 80.599,78 al netto dell'economia di spesa realizzata in fase di aggiudicazione, pari ad euro 19.400,22;
- a trasformare le prenotazioni di impegno precedentemente assunte al riguardo per il capitolo 776016, codice gestionale U.2.02.01.10.005, in impegni definitivi di spesa, il cui importo complessivo, pari ad euro 80.599,78 al netto delle economie contestualmente disimpegnate, è stato così contabilizzato dalla competente Ragioneria: 1) impegno 15/19 di euro 27.050,71 e 2) impegno 56/19 di euro 53.549,07;

**che** il proprio D.D.S. n. 4893 del 30/12/2020 si è provveduto:

- ad approvare la perizia di variante e suppletiva dei *Lavori di somma urgenza della copertura della Villa Romana in C.da Durruei\_ Realmonte (AG)* dell'importo totale di euro 96.609,28 e il correlato atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti il 31/12/2020;

- a disporre, a copertura del maggiore importo dei lavori discendente dal citato atto di sottomissione, l'assunzione di un ulteriore impegno di spesa di euro 16.874,48 per il capitolo 776016 (imp. n. 48/2020);
- ad approvare il quadro economico di variante dell'importo totale di euro 96.609,28 ripartito nel seguente modo:

<b>Sommano i lavori</b>	€ 106.696,97	
Oneri sicurezza	€ 2.645,48	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 104.051,49	
per ribasso d'asta del 20% su euro 104.051,49	€ <u>20.810,30</u>	
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		<b>€ 85.886,67</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
IVA ed eventuali altre imposte 10%	€ 8.588,67	
Spese tecniche 2%	€ <u>2.133,94</u>	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 10.722,61</b>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 96.609,28</b>

**Visti** il terzo stato di avanzamento dei lavori eseguiti al tutto il 30/12/2020 e il relativo certificato di pagamento, il certificato di ultimazione dei lavori datato 30/12/2020; il conto finale e il certificato di regolare esecuzione datato 30 dicembre 2020;

**Preso atto** al riguardo:

- che i lavori sono stati ultimati dall'Impresa entro i termini contrattuali, tenuto conto delle sospensioni dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle alle prescrizioni contrattuali;
- che il conto finale dei lavori ammonta ad euro 85.498,22 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa;
- che all'Impresa sono state liquidate in acconto tre rate per l'importo netto totale di euro 85.083,96;
- che il credito finale dell'Impresa, dedotti dal conto finale gli acconti liquidati, è pari ad euro 414,26 oltre la relativa IVA con aliquota al 10%;

**Accertato** tramite consultazione del Sistema Informativo Contabile della Regione Siciliana che in favore dell'Impresa sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

SAL	Fattura	Importo netto	IVA con aliquota al 10%	Totale
1°	14/2019	53.894,00	5.389,40	59.283,40
2°	9/2020	16.769,34	1.676,93	18.446,27
<b>Totali</b>		<b>70.663,34</b>	<b>7.066,33</b>	<b>77.729,67</b>

**Accertato** altresì che in favore dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in argomento, occorre procedere ai seguenti pagamenti:

SAL	Fattura	Importo netto	IVA con aliquota al 10%	Totale
3°	8/2021	14.420,62	1.442,06	15.862,68
finale	9/2021	414,26	41,43	455,69
<b>Totali</b>		<b>14.834,88</b>	<b>1.483,49</b>	<b>16.318,37</b>

**Preso atto** della determinazione n. prot. 6617 del 07/06/2021 del Soprintendente di Agrigento, per la quale il funzionario direttivo Calogero Licata è subentrato nei compiti di R.U.P. all'arch. Calogero Gazzitano in quiescenza dal 01/01/2021;

**Visto** il quadro economico finale dell'intervento in argomento, di seguito riportato, acquisito a mezzo PEC in allegato alla nota prot. 6617 del 07/06/2021 della Soprintendenza di Agrigento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE	
1 Importo netto dei lavori eseguiti	82.852,74
2 Oneri della sicurezza	2.645,48
A Importo netto totale dei lavori eseguiti	85.498,22
B Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1 IVA 10% di A	8.549,82
<b>Importo consuntivo del progetto A+B</b>	<b>94.048,04</b>

**Ritenuto** di dovere approvare gli atti di contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico consuntivo dell'intervento rimodulato sulle risultanze della contabilità

- finale dei lavori;
- Accertato** che nel bilancio corrente le disponibilità residue sugli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento in argomento consistono in:  
euro 2.869,40 - imp. n. 4/2021 assunto col DDG n. 5720 del 05/12/2019  
euro 16.874,48 – imp. 48/2020 assunto col DDS n. 4893 del 30/12/2020
- Vista** la fattura elettronica n. 8 del 03/05/2021 emessa in regime di scissione dei pagamenti dal prestatore Vito D'Anna per il terzo stato di avanzamento dei lavori, il cui importo totale di euro 15.862,68, è distinto in euro 14.420,62 di imponibile ed euro 1.442,06 di IVA con aliquota al 10%;
- Vista** la fattura elettronica n. 9 del 03/05/2021 con scissione dei pagamenti emessa dal prestatore Vito D'Anna per lo stato finale dei lavori, il cui importo totale di euro 455,69, è distinto in euro 414,26 di imponibile ed euro 41,43 di IVA con aliquota al 10%;
- Accertato** che il conto corrente riportato nelle dette fatture corrisponde al conto corrente dedicato alla commessa pubblica dall'Impresa e riportato nel contratto rep. 94/2019;
- Accertata** la regolarità contributiva dell'Impresa alla data del presente provvedimento, giusta il DURC online numero protocollo INAIL\_27149472 con scadenza 18/08/2021;
- Considerato** che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha prorogato al 30 giugno la sospensione delle verifiche che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 prima di disporre, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro;
- Accertato** che i documenti sopra riferiti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale, e attestano che il credito dell'Impresa è certo, liquido ed esigibile nell'anno finanziario 2020;
- Ritenuto** di dovere liquidare le fatture nn. 8 e 9 del 03/05/2021 per l'importo complessivo di euro 16.318,37 in favore dell'Impresa per la sola parte relativa all'imponibile (euro 14.834,88) e in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA (euro 1.483,49) con imputazione della spesa sul capitolo 776016, codice gestionale U.2.02.01.10.005, imp. n. 48/2020 di cui il D.D.S. n. 4893 del 30/12/2020;
- Visto** il D.D.G. n. 3447 del 01/08/19 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi l'incarico dirigenziale della struttura intermedia Servizio 7- Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana;
- Visto** il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, la delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie;
- Visto** il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale si conferma quanto già disposto con il citato D.D.G. n.1282 del 10.05.2020;
- Ritenuto** che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;
- Vista** la Deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021 della Giunta Regionale Siciliana “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- Vista** la L.R. n. 10 del 15/04/2021 che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023;

**in conformità alle premesse**

**DECRETA**

- Art. 1)** Di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei *Lavori di somma urgenza della copertura della Villa Romana in C.da Durruei\_Realmonte* (CUP G85I8000470002) eseguiti dall'Impresa Restart di Vito D'Anna, giusta il contratto d'appalto repertorio n. 94 del 06/02/19 e successivo atto di sottomissione del 31/12/2020 (CIG 7688991419).
- Art. 2)** Di approvare il quadro economico a consuntivo dei *Lavori di somma urgenza della copertura della Villa Romana in C.da Durruei\_Realmonte* (CUP G85I8000470002) per l'importo complessivo di euro 94.048,04, ripartito nel seguente modo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE	
1 Importo netto dei lavori eseguiti	82.852,74
2 Oneri della sicurezza	2.645,48
A Importo netto totale dei lavori eseguiti	85.498,22
B Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1 IVA 10% di A	8.549,82
<b>Importo consuntivo del progetto A+B</b>	<b>94.048,04</b>

- Art. 4)** Di liquidare la somma complessiva di euro 16.318,37, secondo il dettaglio che segue:
- euro 14.420,62, oltre euro 1.442,06 per IVA, a titolo di corrispettivo per il terzo SAL, giusta la fattura n. 8 del 03/05/2021;
  - euro 414,26, oltre euro 41,43 per IVA, a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori.
- Art. 5)** Di autorizzare il pagamento delle fatture di cui all'articolo 4 del presente decreto, di complessivi euro 16.318,37, di cui:
- euro 14.834,88 in favore dell'impresa Vito D'Anna, C.F. DNNVTI63R28D514A e P.I. 02839850845, con accredito sul conto corrente dedicato IBAN xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, acceso presso la xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx (xx);
  - euro 1.483,49 in favore della Regione Siciliana ai fini del versamento della corrispondente IVA per conto dell'Impresa, con accredito sul conto corrente IT34E 02008 04625 000103623296.
- Art. 6)** Di imputare la spesa complessiva di euro 16.318,37 al capitolo 776016, codice gestionale U.2.02.01.10.005, impegno n. 48/2020 assunto col D.D.S. n. 4893 del 30/12/2020 e mantenuto nella competenza dell'anno 2020 in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2020, giusta il DD. n. 257 del 28/04/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
- Art. 7)** Di disimpegnare la somma di euro 556,11 a valere sull'imp. n. 48/2020 e di euro 2.869,40 sull'imp. n. 4/2021 in assenza di ulteriori obbligazioni.
- Art. 8)** Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza, previa pubblicazione dello stesso nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell' art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 10 giugno 2021

Il Dirigente del Servizio 7  
arch. Giuseppe Alongi  
F.to