Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "Snellimento

dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie

centrali";

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e 16 del 28/10/2020 del Dipartimento Regionale

Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, "Direttive in tema di controlli

amministrativo-contabili";

VISTA la Delibera di Giunta n. 512 del 12.12.2018 "Teatri di Sicilia. Attivazione fondi ex art. 38

dello Statuto della Regione Siciliana. Determinazioni" che autorizza la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, ripristino dell'agibilità e fruibilità di sedi dello spettacolo di

proprietà pubblica e privata a sostegno della realizzazione di interventi;

VISTA la comunicazione prot. n. 68013/B.01.01 del 28.12.2018 del Ragioniere Generale della

Regione Siciliana che prevede, per gli interventi inerenti ai Teatri di Sicilia, la somma di €

5.000.000.00:

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi ad interventi per spese di

investimento nel settore dei teatri, approvato ed emanato con il DDG. n. 100 del

17/01/2019:

VISTO il DDG. n. 5803 del 06.12.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti

presentati a valere sull'Avviso pubblico emanato col DDG n. 100 del 17.01.2019;

VISTO l'allegato B del sopracitato DDG n. 5803/2019 relativo ai n. 27 progetti finanziabili con i

fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per un importo complessivo di €

4.999.752,31;

PRESO ATTO che il detto allegato B comprende il Comune di Calascibetta quale beneficiario del

contributo di euro 217.672,00 pari al 77,74% di € 280.000,00 quali spese ritenute ammissibili, per l'attuazione dell'Intervento denominato "Adeguamento alle norme di

sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante";

VISTA la nota prot. 15968/2019 del 19-12-2019 con la quale il Comune di Calascibetta invia il

nuovo quadro economico richiesto con nota Dipartimentale prot. n. 61957 del 17/12/2019;

VISTO il DDG n. 6435 del 31/12/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 8 del 10/01/2020

per il 31/12/2019 sul 776802, codice gestionale U.2.03.01.02,.999 e l'allegato disciplinare con il quale è stato concesso un contributo di € 217.672,00 al Comune di Calascibetta per l'attuazione dell'intervento "Adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" secondo il quadro economico elaborato come di seguito indicato:

A) -ristrutturazione, restauro, adeguamento	€ 165.250,82
B)- acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche	€ 40000,00
sommano	€ 205.250,82
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.345,67
Totali lavori	€ 199.905,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE:	
I.V.A. sui lavori da realizzare 22%	€ 43.979,13
opere d'arte 2%	€ 3.305,02
Spese tecniche 9% di A)	€ 14.872,57
Spese di gara	€ 8.000,00
lavori a lista e fattura IVA al 22% compresa opera finiura	€ 12.000,00
Spese conferimento rifiuti a discarica	€ 9.675,59
Imprevisti	€ 8.262,54
Totale somme a disposizione	€ 100.094,85
Importo complessivo lavori	€ 300.000,00
Spese ritenute ammissibili a contributo	€ 280.000,00
Contributo massimo cocedbile 77,74% delle spese ritenute ammissibili	€ 217.672,00

VISTA

la nota prot. 179/2020 del 08-01-2020 con la quale il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Calascibetta, dichiara che per i lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" intende co-finanziare l'intervento per l'importo di € 82.328,00;

ESAMINATA

la documentazione relativa alle assunzione delle obbligazioni inviata dal Comune di Calascibetta 18/04/2020;

ESAMINATA

la richiesta di liquidazione del I, II e III SAL e la documentazione tecnico-contabile ed amministrativa inerente i lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" inviata dal Comune di Calascibetta rispettivamente il 01/10/2020 prot. n. 10471, il 17/11/2020 prot. n. 12476;

ESAMINATI

gli atti relativi all'aggiudicazione dei lavori ed al ribasso d'asta di seguito esplicato:

1 <u>Importo lavori e forniture</u>

1 importo iavori e formiture	
A2 – ristrutturazione, restauro, adeguamento	€ 165.250,82
B1 – acquisto e istallazione di attrezzature tecnologiche	€ 40.000,00
Importo lavori e forniture A) + B)	€ 205.250,82
oneri di sicurezza non oggetti a ribasso d'asta	€ 5.345,67
Importo lavori e forniture soggetto a ribasso	€ 199.905,15
Importo ribasso d'asta 21,196%	€ 42.371,90
Importo netto contrattuale	€ 162.878,92
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE:	
I.V.A. sui lavori da realizzare 22%	€ 35.833,36
opere d'arte 2%	€ 3.305,02
Spese tecniche 9% di A2	€ 14.872,57
Spese di gara	€ 8.000,00
lavori a lista e fattura IVA al 22% compresa opera finitura	€ 12.000,00
Spese conferimento rifiuti a discarica	€ 9.675,59
Imprevisti	€ 2.916,87
Economia di gara e IVA sul ribasso	€ 50.517,66
Totale somme a disposizione	€ 137.121,07
Importo complessivo lavori	€ 300.000,00

VISTO

il DDS n. 4417 del 14/12/2020 con il quale è stata liquidata al Comune di Calascibetta la somma di € 125.970,28 relativa al saldo del I, II e III Sal dei lavori effettuati secondo il prospetto di ripartizione spese di seguito elencate:

Ditta Abbruscato	Anticipazione art. 35 comma 18 DL 50/2016	€ 39.742,45	Determina n. 610 del 20.06.2020
Ditta Abbruscato	Lavori e oneri sicurezza Covid 19 I SAL	€ 19.510,25	Determina n. 850 del 28.07.2020
Ditta Abbruscato	Lavori e oneri sicurezza Covid 19 II SAL	€ 27.497,83	determina n. 1106 del 22.09.2020
Ditta Abbruscato	Lavori e oneri sicurezza Covid 19 III SAL	€ 31.797,27	determina n. 1266 del 27.10.2020
Ing. Tilaro Giuseppe	Acconto direzione lavori	€ 7.422,48	determina n. 884 del 05.08.2020

VISTO

il DDG n. 2629 del 07/09/2020 con il quale è stata concessa una proroga di ulteriori mesi dodici, fino al 31.12.2021 per la conclusione dei lavori restauro a tutti i soggetti beneficiari di contributo a sostegno della realizzazione di interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, ripristino dell'agibilità e fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata;

ESAMINATA

la richiesta di liquidazione del IV SAL e la documentazione tecnico-contabile ed amministrativa inerente i lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" inviata dal Comune di Calascibetta con nota prot. n. 14412 del 28/12/2020 e integrata con successiva nota prot. n. 6558/2021 del 04-06-2021, con la quale si chiede anche la liquidazione del V ed ultimo SAL e l'autorizzazione a questo Dipartimento all'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta;

ESAMINATA

la documentazione inviata in allegato alla predetta nota prot. n. 6558/2021 del 04-06-2021;

ATTESO

che parte della documentazione giustificativa di spesa, al momento, non risulta regolare ai fini della liquidazione del V e ultimo SAL;

ATTESO

che la richiesta di utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta è pervenuta in sanatoria:

CONSIDERATO

che i lavori sono stati autorizzati con determina comunale n. 1486 del 09/12/2020 ove si approvano la perizia di variante e assestamento e l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta a mezzo liste, ed eseguiti dalle ditte incaricate;

VISTA

la relazione tecnica che descrive dettagliatamente i nuovi lavori, finalizzati al miglioramento della fruibilità degli ambienti del teatro, con l'istallazione di nuovi impianti tecnologici, non previsti all'atto di stesura del progetto;

RITENUTI

necessari sia l'esecuzione dei nuovi lavori finalizzati al miglioramento ed alla salvaguardia del bene sia l'acquisto di nuovi impianti per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento; di concedere in sanatoria l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta e di approvare la perizia di variante e suppletiva proposta ed il riassetto del quadro economico, comprensivo degli oneri per adeguamento norme sicurezza cantiere COVID 19 L. 120/2020 art. 8 comma 4 lettera b, come di seguito indicato:

RITENUTO

1 Importo lavori e forniture

A2 – ristrutturazione, restauro, adeguamento B1 – acquisto e istallazione di attrezzature tecnologiche

Importo lavori e forniture A) + B)

oneri di sicurezza non oggetti a ribasso d'asta

€ 198.806,44 € 5.581,27

3

Importo lavori e forniture soggetto a ribasso	€ 193.225,17
Importo ribasso d'asta 21,196% -	€ 40.955,99
Importo netto contrattuale	€ 157.850,45
B2 – Lavori a lista n. 1 Integrazione attrezzatura scena teatro	€ 7.722,79
B3 – Lavori a lista n. 2 Interventi di completamento e miglioria locali	€ 16.583,89
TOTALE LAVORI	€ 182.157,13
2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE:	
I.V.A. sui lavori da realizzare 22%	€ 40.074,57
opere d'arte 2%	€ 0,00
Spese tecniche 9% di A2	€ 14.844,96
Spese tecniche Collaudo/Certificato regolare esecuzione	€ 1.500,00
Spese RUP	€ 1.938,06
Spese UREGA Enna	€ 0,00
lavori a lista e fattura IVA al 22% compresa opera finiura	€ 0,00
Spese conferimento rifiuti a discarica	€ 176,20
Imprevisti	€ 0,00
Economia -	€ 57.463,86
Totale somme a disposizione	€ 117.842,87
Importo complessivo lavori previsto	€ 300.000,00

VERIFICATI gli atti trasmessi dal comune di Calascibetta comprensivi di determina di affidamento dei

lavori, determina di liquidazione delle spese a seguito di fattura regolarmente emessa e

bonifici liquidati in favore della ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo del IV SAL del contributo concesso per un

importo pari a € 60.187,09, secondo il prospetto di ripartizione spese di seguito elencate:

Ditta Abbruscato	Lavori e oneri sicurezza Covid 19 IV SAL	€ 60.187,09	determina n. 1435 del
			02/12/2020

CONSIDERATO che, a fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'Intervento, il Dipartimento provvederà a rideterminare l'ammontare del contributo

regionale in misura proporzionale, come da art. 4 comma 4.1 del Disciplinare firmato;

ATTESO che la rendicontazione consuntiva dovrà riguardare tutte le spese sostenute per la

realizzazione del progetto, ivi comprese le spese a carico del Beneficiario, e sul costo consuntivo del progetto utilmente rendicontato sarà calcolato l'esatto ammontare del

contributo, come da art. 6 comma 6.6 del Disciplinare;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, che comprova il diritto del creditore a seguito

del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi

alla legge, compresa quella di natura fiscale;

CONSIDERATO che, in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi 2020, la somma è stata

mantenuta a residuo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il DD n. 348 del 11/05/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro di riaccertamento

ordinario dei residui passivi 2020;

Visto il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato conferito l'

incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità

siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10/04/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 17/04/2020 con la quale è stata differita al

31 maggio 2020 la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 28/05/2020 con la quale è stata differita al

15 giugno 2020 la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;

Visto il D.P.Reg. n. 2149 del 16.06.2021 con il quale è stata differita la data di scadenza

dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' I.S. in

attuazione della Delibera della Giunta 235 del 10/06/2021.

VISTO il D.D.G. n. 3452 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria

Maddalena De Luca l'incarico dirigenziale della struttura intermedia centrale "S5 -

Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato";

VISTO il D.D.G. n. 3679 del 29/08/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria

Maddalena De Luca, Dirigente del Servizio 5, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese

riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 di delega ai Dirigenti responsabili preposti alle strutture

intermedie;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti

regionali pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è

soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il

termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio

2020-2022.

DECRETA

In conformità alle premesse

ART.1) Sono approvati l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta, la perizia di variante e suppletiva proposta ed il riassetto del quadro economico rielaborato ed aggiornato, inviato dal Comune di Calascibetta e come di seguito riportato:

1 Importo lavori e forniture

A2 – ristrutturazione, restauro, adeguamento

B1 – acquisto e istallazione di attrezzature tecnologiche

Importo lavori e forniture A) + B)	€ 198.806,44
oneri di sicurezza non oggetti a ribasso d'asta	€ 5.581,27
Importo lavori e forniture soggetto a ribasso	€ 193225,17
Importo ribasso d'asta 21,196%	€ 40.955,99
Importo netto contrattuale	€ 157.850,45
B2 – Lavori a lista n. 1 Integrazione attrezzatura scena teatro	€ 7.722,79
B3 – Lavori a lista n. 2 Interventi di completamento e miglioria locali	€ 16.583,89
TOTALE LAVORI	€ 182.157,13

2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE

I.V.A. sui lavori da realizzare 22%	€	40.074,57
opere d'arte 2%	€	0,00
Spese tecniche 9% di A2	€	14.844,96
Spese tecniche Collaudo/Certificato regolare esecuzione	€	1.500,00

Importo complessivo lavori previsto	€3	300.000,00
Totale somme a disposizione	€.	<u>117.842,87</u>
Economia	€	57.463,86
Imprevisti	€	0,00
Spese conferimento rifiuti a discarica	€	176,20
lavori a lista e fattura IVA al 22% compresa opera finiura	€	0,00
Spese UREGA Enna	€	0,00
Spese RUP	€	1.938,06

ART. 2) Si autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, la liquidazione della somma di € 60.187,09 pari al IV SAL del contributo concesso sul cap. 776428, di cui al DDG n. 6435 del 31/12/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 8 del 10/01/2020 per il 31/12/2019, già esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 2020, al Comune di Calascibetta per l'attuazione dell'intervento "Adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" (codice gestionale U.2.03.01.02.999), secondo il prospetto di ripartizione spese di seguito indicato:

Ditta Abbruscato	Lavori e oneri sicurezza Covid 19 IV SAL	€ 60.187,09	determina n. 1435 del
			02/12/2020

ART. 3) La somma di € 60.187,09 sarà liquidata mediante mandato diretto intestato al Comune di Calascibetta, (C.F.80001000860) da accreditare sul pertinente conto di Tesoreria Unica Statale a mezzo girofondi.

ART. 4) Il presente decreto, come da deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020 "snellimento delle attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle ragionerie centrali", sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale BB.CC. e I.S. per la registrazione previa pubblicazione per esteso sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 98 comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo lì 23/06/2021

firmato Il Dirigente del Servizio Maria Maddalena De Luca

Il funzionario direttivo Elena Lentini