

Proposta di Determina del Ufficio Fatturazione  
Elettronica

**Numero 32 del 24-06-2020**



## **Parco Archeologico di Naxos Taormina**

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **105** del **25-06-2020**

<b>Oggetto</b>	<b>CHIUSURA LAVORI ODEON. PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO, P.I.V.A.: 02477270876. CONTRATTO ME.PA. NUMERO DI TRATTATIVA 897895 PROT.2121 DEL 06.05.2019 E VARIANTE CON ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 27 MAGGIO 2020 ISCRITTO AL PROT. N. 1747 DEL 03.06.2020. C.I.G: 7878504B2A</b>
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL R.U.P.

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

CONSIDERATO che l'ordinamento interno del Parco archeologico regionale di Naxos istituito con decreto assessoriale n° 6640 del 13.07.2007, ai sensi del Titolo II della L.R. N° 20/2006, e disciplinato dal D.D.G. n° 2372 del 26.08.2013; VISTA l'autonomia del Parco Archeologico di Naxos, pienamente raggiunta con D.R.G. n. 1024 del 20 luglio 2016 dell'Assessorato Economia e Bilancio, e la cui organizzazione stata approvata con il regolamento di organizzazione del Parco Archeologico di Naxos approvato con D.A. n°3091 del 20 luglio 2016;

VISTO l'art. 21 della l. r. 7 marzo 1997, n° 6, cos' come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l. r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con la quale la denominazione del Parco stata modificata in "Parco Archeologico di Naxos e Taormina";

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno 2019 – triennio 2019-2021 approvato con Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 21/05/2019 e il Bilancio di Previsione dell'anno 2020 approvato con Decreto Assessoriale n. 21/GAB del 04.06.2020;

VISTO la nomina di D.L. alla sottoscritta da parte del Direttore del Parco con nota prot. int. 1476 del

22.05.2019 per la realizzazione del progetto dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Teatro Odeon di Taormina redatto dallo stesso direttore arch. Venera Greco;

VISTA la documentazione agli atti prodotta dal precedente RUP dott. Agostino Messana nominato con prot. int. n. 1094 dell'11.04.2019 dal precedente Direttore Arch. Venera Greco;

VISTO la sostituzione del RUP dott. Messana, trasferito ad altro Dipartimento, con nomina di RUP prot. int. n. 2776 del 18.09.2019 alla sottoscritta da parte del Direttore del Parco Dott.ssa Gabriella Tigano durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA la determina n. 58 del 24-04-2019 e n. 69 del 14.05.2019 (integrazione alla determina n. 58 del 24.04.2019) ;

VISTA l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell' Impresa Gambera Carmelo Pietro Paolo, Via Trabia 11, 95048 Scordia(CT), cod. fisc.: GMB CML67H29C351E, partita IVA: 02477270876, con contratto ME.PA. numero di trattativa 897895 prot. 2121 del 06.05.2019 che ha offerto un ribasso del 8,50%;

VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 24.05.2019 giusto verbale in pari data;

VISTO l'importo contrattuale pari ad Euro 136.497,53 oltre IVA al 10%;

VISTO il quadro economico della variante redatta in data 14.05.2020 a seguire:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE

##### **Lavori**

Importo dei lavori iniziale	€ 148.784,30
Imprevisti (pari al 10% importo)	€ 14.878,30
Sommano	€ 163.662,73
A detrarre oneri sicurezza da capitolo in perizia	€ 5.017,60
Importo soggetto a ribasso dell'8,50%	€ 158.645,13
Ribasso pari a	€ 13.484,84
Importo ribassato	€ 145.160,29
Ad aggiungere oneri sicurezza	€ 5.017,60
<b>Nuovo totale Lavori Variante</b>	<b>€ 150.177,89</b>

##### **Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

8) Iva sui lavori (10%)	€ 15.017,79
9) Spese tecniche (2%)	€ 0,00
10) Oneri di accesso in discarica (iva compresa)	€ 122,00
11) Imprevisti (10%)	€ 0,00
12) Iva su imprevisti (10%)	€ 0,00
13) Documentazione fotografica	€ 1200,00
14) Assicurazione D.L. e R.U.P.	€ 0,00
15) Segnaletica	€ 500,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 16.839,79</b>
<b>TOTALE Lavori + Somme a disposizione</b>	<b>€ 167.017,68</b>

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 27 maggio 2020 iscritto al prot. n. 1747 del 03.06.2020 e Registrato all'Agenzia delle Entrate con richiesta del 04.06.2020;

REDATTO dal Direttore dei lavori il Certificato di ultimazione lavori in data 19.06.2020;  
CONSIDERATO che dalla contabilit  dei lavori eseguiti a conclusione dell'intervento si ha il  
seguente :  
QUADRO ECONOMICO FINALE

Lavori Variante	� 150.177,89
Lavori Eseguiti	� 147.917,45
<b>Economie sui lavori di Variante</b>	<b>� 2.260,44</b>

***Somme a disposizione dell'Amministrazione:***

Oneri di accesso in discarica (iva compresa)	� 122,00
Documentazione fotografica	� 1.200,00
Segnaletica	� 500,00
A detrarre fattura per oneri conferimento a discarica	- � 122,00
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>� 1.700,00</b>

Pertanto restano sull'impegno oltre alle economie per minori lavori e spese non effettuate e alle conseguenti economie sull'IVA, ancora a disposizione dell'Amministrazione,   1.700, 00

REDATTO lo Stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 22.06.2020;

EMESSO il Certificato di pagamento stato finale ;

VISTA la Fattura Elettronica n.16 del 22.06.2020 di   38.760,17 per i lavori di che trattasi + IVA al 10%;

VISTA la Fattura Elettronica n.14 del 20.06.2020 di   122,00 per oneri di conferimento a discarica IVA al 22% compresa;

ESAMINATA la documentazione e le dichiarazioni della Ditta:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 e della legge 136/2010 sulla tracciabilit  dei flussi finanziari e gi  agli atti;

- DURC con scadenza 11.07.2020;

VISTO Il Codice CIG: 7878504B2A rilasciato dall'ANAC;

**PROPONE**

Di liquidare e pagare l'importo complessivo di   42.636,19 IVA inclusa con scissione dei pagamenti, cos  specificato:   38.760,17 (imponibile) alla ditta Gambera Carmelo Pietro Paolo, Via Trabia n.11, 95048 Scordia(CT), cod. fisc.: GMB CML67H29C351E, partita IVA: 01641790702, sul conto codice IBAN: IT7000200884270000300181925 e versamento dell'IVA (al 10%) per   3.876,02, con imputazione della somma al Capitolo 713,0 Manutenzione straordinaria e trasformazione di aree compresi ingressi, aree spettacolo e parcheggi e recinzioni  Missione 1 -Programma 6 - Titolo 2 - Macro aggregato 202 - che risulta dotato della adeguata disponibilit  e giusto impegno n  2020.43.1 (ex n  2019.76.1).

Di liquidare e pagare sullo stesso impegno alla stessa Ditta la somma di   100,00 +   22,00 per IVA quale rimborso degli oneri di conferimento a discarica, la cui voce prevista tra le somme a disposizione del progetto.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina all'Albo pretorio on line dell'Ente ([www.parconaxostaormina.com](http://www.parconaxostaormina.com)) come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell'art.37, comma 20 del D.L.33 del 14/03/2013 per gg.15, ed altres , l'inserimento del presente

provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

Il R.U.P.

(Arch. Giovanna Buda)

Giardini Naxos, 25-06-2020

Il Responsabile del Procedimento

**BUDA GIOVANNA MARIA**

#### IL DIRETTORE

**VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

**VISTO** il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

**VISTO** l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

**PRESO ATTO** e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

**DATO ATTO** ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

#### ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

#### ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**CHIUSURA LAVORI ODEON. PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO, P.I.V.A.: 02477270876. CONTRATTO ME.PA. NUMERO DI TRATTATIVA 897895 PROT.2121 DEL 06.05.2019 E VARIANTE CON ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 27 MAGGIO 2020 ISCRITTO AL PROT. N. 1747 DEL 03.06.2020. C.I.G: 7878504B2A**"

Giardin Naxos, 25-06-2020

Il Direttore

**TIGANO GABRIELLA**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma di € 42.758,19 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
GAMBERA	22-06-2020	16	42.636,19
GAMBERA	20-06-2020	14	122,00

--	--	--	--

**Giardini Naxos**, 25-06-2020

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1