



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P. I.
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE**

SERVIZIO MUSEO REGIONALE

MESSINA

OGGETTO: P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 - Misura 2.01 - PIR
Rete Ecologica – Sistema Peloritani - Azione A.2.
Progetto di "Adeguamento e miglioramento
funzionale e impiantistico del nuovo Museo
Regionale di Messina"
Codice Identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.12/0684

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Art. 42 del D.P.R. 554/1999

PERIZIA n° 03/2007

Messina _____

Il Progettista
(arch. Giovanni Anastasio)

Il Collaboratore alla Progettazione
(arch. Domenico Crisafulli)

visto: Il Responsabile del Procedimento
(arch. Ugo Mazzola)

visto: Il Direttore
(dott. Gioacchino Barbera)

Visti:



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P. I.
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE
MUSEO REGIONALE DI MESSINA**

OGGETTO: P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 - Misura 2.01 - PIR Rete Ecologica – Sistema Peloritani - Azione A.2. Progetto di "Adeguamento e miglioramento funzionale e impiantistico del nuovo Museo Regionale di Messina"

CRONOPROGRAMMA
Art. 42 del D.P.R. 554/1999

Allestimento cantiere	[Gantt bar: small purple bar at start]												
Scavi, tagli, demolizioni, rimozioni	[Gantt bar: cyan bar from start to approx. 15%]												6,70
Conglomerati, casseforme, acciai, vespai, massetti	[Gantt bar: orange bar from approx. 15% to 25%]												1,96
Impermeabilizzazioni, sigillature	[Gantt bar: magenta bar from approx. 55% to 85%]												10,98
Opere in ferro, metalliche, carpenterie, scale	[Gantt bar: green bar from approx. 30% to 55%]												9,79
Impiantistica (Idraulica ed elettricità)	[Gantt bar: yellow bar from approx. 15% to 85%]												28,25
Adeguamenti sicurezza e antincendio	[Gantt bar: pink bar from approx. 15% to 75%]												25,01
Opere varie e di finitura	[Gantt bar: blue bar from approx. 25% to 85%]												17,31
	I trimestre			II trimestre			III trimestre			IV trimestre			
	I SAL			II SAL		III SAL	IV SAL		V SAL				
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	

RELAZIONE ATTUAZIONE CRONOPROGRAMMA

I tempi di attuazione del cronoprogramma sono valutati considerando, a cantiere avviato a regime, la presenza contemporanea e continuativa di quattro squadre formate da tre componenti (operaio specializzato, qualificato e comune) e, nelle fasi apicali, di altre due squadre di due componenti (operaio specializzato e qualificato).

In ogni caso, a regime (entro tre settimane dall'avvio), saranno continuamente presenti due squadre per lavorazioni impiantistiche (es. elettricisti, idraulici o ascensoristi).

La programmazione preliminare ed il coordinamento fra le lavorazioni tecniche impiantistiche e quelle di natura più strettamente edile è da considerarsi essenziale ed ineludibile per il raggiungimento degli obiettivi generali e particolari dei singoli raggruppamenti di lavorazioni.

Nello svolgimento globale dei tempi di cantiere sono stati valutati quelli relativi agli obbligatori rallentamenti conseguenti a festività e ferie ed all'incidenza di giorni di andamento stagionale favorevole.

Considerati i tempi strettissimi di attuazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 per la chiusura dei cantieri e per le fasi di collaudo e rendicontazione, è condizione indispensabile, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi del contratto d'appalto e dunque dei conseguenti pagamenti delle rate di acconto e saldo, il rigoroso rispetto del cronoprogramma.



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P. I.
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE
MUSEO REGIONALE DI MESSINA**

P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 - Misura 2.01 - PIR Rete Ecologica – Sistema Peloritani - Azione A.2.
Progetto di "Adeguamento e miglioramento funzionale e impiantistico del nuovo Museo Regionale di Messina

DIAGRAMMA AVANZAMENTO DELLA SPESA

