

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Palermo

Conferenza Speciale Dei Servizi N. 03/2014

(L.R. 12/7/2011 n. 12 art. 5 comma 2 e D.P.R. 05/10/2010 art. 5)

Seduta (1^a) del 05/08/2014

Comune di Termini ImeresePalermo – Proget financing ampliamentodel cimitero comunale

Parere della Conferenza Speciale dei Servizi

Vista la nota n. 7203 del 18/02/2014 con la quale l'Ing. Giuseppe Battaglia, nella qualità di R.U.P., ha richiesto la convocazione della Conferenza speciale dei servizi per l'approvazione in linea tecnica del progetto in epigrafe;

Vista la nota n. 32745 del 14/07/2014 con la quale la predetta Conferenza è stata convocata per il giorno 05/08/2014;

Il giorno 05/08/2014, alle ore 12,00 circa, presso i locali dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, sono convenuti, per l'esame del progetto sopra descritto, i Sigg. di cui all'allegato foglio di presenza.

Presiede la seduta l'Ing. Capo Manlio Munafò, Segretario è l'Arch. Salvatore Rizzo, Relatore è l'Arch. Silvia Occhipinti, (tutti dirigenti dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo).

Sono presenti:

N.Q. di RUP l'Ing. Giuseppe Battaglia;

N.Q. di Progettista l'Ing. Vincenzo Caputo;

N.Q. di rappresentanti delle Amministrazioni: Dott. Angela Sutera (U.O. Territoriale di prevenzione A.S.P. 6 Termini I.), Dott. Donaldo Di Cristofalo (Comune di Termini I. 2° Settore), Arch. Pietro Muratore (Soprintendenza beni culturali e ambientali).

Il Relatore espone il contenuto della propria relazione istruttoria:

PREMESSO CHE:

con nota n. 7203 del 18/02/2014, assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data al n°6686, l'ing. Giuseppe Battaglia, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori per l'ampliamento cimitero e gestione del nuovo e vecchio cimitero del comun di Termini Imerese, per il parere da rendere in sede di Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 legge regionale 12/07/2011 n.12.

In seguito ad incontri questo Ufficio ha richiesto delle integrazioni che sono state trasmesse con nota n. 27284 del 24/06/2014 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 28268 del 25/06/2014.

Nel merito del progetto posto all'esame della conferenza si relaziona quanto segue:

Il progetto in esame si compone dei seguenti elaborati:

1. TI.PD.RDI.01: Tav 01 Relazione descrittiva dell'intervento
2. TI.PD.RT.01: Tav 02 Relazione tecnica illustrativa
3. TI.PD.RP.01: Tav 03 Relazione paesaggistica
4. TI.PD.SPA.01: Tav 04 Studio di prefattibilità ambientale
5. TI.PD.RTS.01: Tav 05 Relazione tecnica sanitaria
6. TI.PD.RSA.01: Tav 06 Relazione specialistica per l'accessibilità
7. TI.PD.CRI.01: Tav 07 Censimento e risoluzione delle interferenze

8. TI.PD.RF.01: Tav 08 Rilievo fotografico
9. TI.PD.RGE.01: Tav 09 Relazione generale sugli espropri
10. TI.PD.RISP.01: Tav 10 Relazione inserimento strutture prefabbricate
11. TI.PD.RG.01: Tav 11 Relazione geologica e geofisica
12. TI.PD.DDP.01: Tav 12 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
13. TI.PD.CME.01: Tav 13 Computo metrico estimativo
14. TI.PD.EPU.01: Tav 14 Elenco prezzi unitari
15. TI.PD.SIM.01: Tav 15 Stima incidenza manodopera
16. TI.PD.SIS.01: Tav 16 Stima incidenza sicurezza
17. TI.PD.QE.01: Tav 17 Quadro economico dell'intervento
18. TI.PD.ADS.01: Tav 18 Aggiornamento prime disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

ELABORATI GRAFICI

19. TI.PD.IT.01: Tav 19 Inquadramento territoriale
20. TI.PD.IU.01: Tav 20 Inquadramento urbanistico
21. TI.PD.RP.01: Tav 21 Rilievo planoaltimetrico
22. TI.PD.EMC.01: Tav 22 Planimetria con estratto di mappa catastale
23. TI.PD.GPE.01: Tav 23 Grafico particellare di esproprio
24. TI.PD.PG.01: Tav 24 Planimetria generale scala 1/500
25. TI.PD.PGI.01: Tav 25 Planimetria generale dell'intervento scala 1/200
26. TI.PD.PLF.01: Tav 26 Planimetria generale con suddivisione in lotti funzionali
27. TI.PD.SS.01: Tav 27 Sepulture semplice - Pianta, prospetti e sezioni
28. TI.PD.SD.01: Tav 28 Sepulture doppie - Pianta, prospetti e sezioni
29. TI.PD.SG.01: Tav 29 Sepulture gentilizia - Pianta, prospetti e sezioni
30. TI.PD.LC5.01: Tav 30 Loculi colombario - Modulo da 5 - Pianta, prospetti e sezioni
31. TI.PD.LC4.01: Tav 31 Loculi colombario - Modulo da 4 - Pianta, prospetti e sezioni
32. TI.PD.LC3.01: Tav 32 Loculi colombario - Modulo da 3 - Pianta, prospetti e sezioni
33. TI.PD.LSI.01: Tav 33 Locale servizio igienico - Pianta, prospetti e sezioni
34. TI.PD.PC.01: Tav 34 Particolari costruttivi
35. TI.PD.LP.01: Tav 35 Loculi prefabbricati
36. TI.PD.R.01: Tav 36 Renderizzazione

ELABORATI STRUTTURALI

37. TI.PD.RCS.01: Tav 37 Relazione calcolo preliminare strutture
38. TI.PD.RG.01: Tav 38 Relazione geotecnica
39. TI.PD.CSSP.01: Tav 39 Cappelle singole - Strutture preliminari
40. TI.PD.CDSP.01: Tav 40 Cappelle doppie - Strutture preliminari
41. TI.PD.CGSP.01: Tav 41 Cappelle gentilizie - Strutture preliminari
42. TI.PD.CSP.01: Tav 42 Colombari - Strutture preliminari
43. TI.PD.LSSP.01: Tav 43 Locale servizio igienico - Strutture preliminari
44. TI.PD.VIMC.01: Tav 44 Vasca interrata e muro di cinta - Strutture preliminari

IMPIANTO IDRICO E SISTEMA FOGNARIO

45. TI.PD.PRI.010: Tav 45 Planimetria rete idrica
46. TI.PD.PSF.01: Tav 46 Planimetria sistema fognario
47. TI.PD.RIF.01: Tav 47 Relazione calcolo preliminare idrica e fognaria

IMPIANTO ELETTRICO

48. TI.PD.PIE.01: Tav 48 - Planimetria impianto elettrico
49. TI.PD.RCIE.01: Tav 49 - Relazione calcolo preliminare impianto elettrico
50. TI.PD.RCIF.01: Tav 50 - Relazione calcolo impianto fotovoltaico

L'Amministrazione comunale ha previsto la realizzazione del Cimitero Comunale con le modalità del project financing senza oneri per il Comune inserendolo nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2006/08. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 19/10/2006 l'Amministrazione comunale stabiliva i termini per la presentazione delle offerte che sono state

valutate da una commissione consultiva.

Il Comune di Termini Imerese, con Delibera G.M. n. 222 dell'8/07/2008 e n. 232 dell'11/09/2009, dichiarava di pubblico interesse la proposta della A.T.I. Futuro 2000 s.r.l, Co.Im.Pa. Consorzio Stabile e Attima Service s.c.a.r.l. per l'ampliamento del cimitero comunale con le modalità del project financing.

Con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 170 del 27/05/2010 è stato approvato il bando di gara per la concessione in project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, dell'ampliamento del cimitero e della gestione del cimitero all'A.T.I. ITALGECO s.c.a.r.l.- PROGECA s.r.l., successivamente, è stata aggiudicata definitivamente alla suddetta 'A.T.I. ITALGECO s.c.a.r.l. con un' offerta migliorativa.

Descrizione dell'intervento.

L'area prevista per l'ampliamento del nuovo cimitero è posizionato, a Nord e ad Est del Cimitero originario, in una zona pressoché pianeggiante con una superficie di circa 13000 mq. Nell'ambito dell'area destinata all'ampliamento è presente una struttura ipogea di epoca romana, di elevato valore storico-archeologico, nel progetto è prevista la sistemazione restituendola al patrimonio architettonico comunale.

L'area destinata all'ampliamento appartiene interamente a privati, ed è stata prevista la procedura di esproprio ai sensi del Testo unico 327/2001.

Il progetto prevede la realizzazione, lungo il perimetro dell'ampliamento cimiteriale, di un muro di cinta in c.a. di altezza pari a 2.50 m..

Alla nuova area cimiteriale si accederà attraverso un passo carrabile con accesso da Via Palermo in corrispondenza dell'esistente strada podereale, sia da un varco pedonale che verrà aperto nella zona sud-est dell'attuale muro perimetrale e dall'ingresso laterale attualmente esistente nel cimitero originario, posto in zona centrale rispetto all'area interessata.

L'ingresso carrabile, sarà utilizzato per l'accesso dei disabili e di quanti presentano problemi di deambulazione.

Il progetto prevede la realizzazione di due viali, ortogonali fra loro: il primo sarà in prosecuzione a quello del cimitero monumentale, in corrispondenza dell'ingresso principale, ed il secondo, ortogonale al primo, sarà realizzato in aderenza al muro di perimetro del Vecchio Cimitero.

All'interno dell'area sono previsti dei percorsi perimetrali, di larghezza pari a 4.00 m, che seguono il perimetro dell'ampliamento e al cui interno sono ricavati i vialetti, tutti di larghezza pari a 3.00 m, lungo i quali sono allineate le sepolture. Le pendenze dei viali sono previsti non superiori all'8%.

Lungo il percorso sono previste delle aiuole piantumate di alberi di alto fusto (cipressi e platani).

Le sepolture previste in progetto sono interrate cosiddette "a pozzo" e distinte in semplici, doppie e gentilizie, diverse solo per numero di loculi ma tutte incassate nel terreno e dotate di monumento fuori terra di altezza non superiore a 1.50 m.

Inoltre, si sono previste sepolture individuali del tipo "colombari", realizzate mediante blocchi di strutture in elevazione, di altezza pari a 3.90 metri, localizzate a ridosso del paramento posteriore delle cappelle che delimitano a Nord il vecchio cimitero.

Il progetto relativo all'ampliamento cimiteriale prevede:

- la realizzazione di N. 159 sepolture gentilizie da 15 loculi a nastro;
- la realizzazione di N. 321 sepolture doppie da 10 loculi a nastro;
- la realizzazione di N. 134 sepolture semplici da 5 loculi a nastro;
- la realizzazione di N. 780 loculi funerari del tipo a fornetto in colombari, costituiti da corpi tipologicamente e strutturalmente simili di capienza variabile;
- la realizzazione di un locale igienico destinato agli utenti e diviso per sessi; è presente anche un servizio per i diversamente abili;
- la valorizzazione della struttura ipogea risalente ad epoca romana e ricadente all'interno della nuova area cimiteriale;

- la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare nel parcheggio esistente, in un'area appositamente dedicata offerta dall'A.T.I. ITALGECO s.c.a.r.l.- PROGECA s.r.l..

Pertanto l'intervento in progetto prevede la realizzazione di 614 sepolture a pozzo per un totale di 6265 loculi oltre 780 loculi colombari per un totale di 7045 loculi disponibili.

Sepoltura semplice

Il progetto prevede che il manufatto venga posato sulla sottostante tombinatura realizzata in cemento armato e suddivisa in due parti ben distinte: loculo e vestibolo.

In copertura sarà posto il monumento funebre, che rappresenta l'elemento architettonico di identificazione della sepoltura, nella zona sovrastante il vestibolo verrà realizzato un tappeto erboso.

Detta tipologia di sepoltura sarà delle seguenti dimensioni interne 160x220 cm e con un'altezza netta interna di 3.90 m e ospiterà un numero di 5 loculi.

Questi manufatti saranno realizzati con strutture in c.a.

Sepoltura doppia

Il progetto prevede che il manufatto venga posato sulla sottostante tombinatura realizzata in cemento armato e suddivisa in due parti ben distinte: loculo e vestibolo.

In copertura sarà posto il monumento funebre, che rappresenta l'elemento architettonico di identificazione della sepoltura, nella zona sovrastante il vestibolo verrà realizzato un tappeto erboso.

Detta tipologia di sepoltura sarà delle seguenti dimensioni interne 240x220 cm e con un'altezza netta interna di 3.90 m e ospiterà un numero di 10 loculi.

Questi manufatti saranno realizzati con strutture in c.a.

Sepoltura gentilizia

Il progetto prevede che il manufatto venga posato sulla sottostante tombinatura realizzata in cemento armato e suddivisa in due parti ben distinte: loculo e vestibolo.

In copertura sarà posto il monumento funebre, che rappresenta l'elemento architettonico di identificazione della sepoltura, nella zona sovrastante il vestibolo verrà realizzato un tappeto erboso.

Detta tipologia di sepoltura avrà le dimensioni interne 305x320 cm e un'altezza netta interna di 3.90 m e ospiterà un numero di 10 loculi.

Questi manufatti saranno realizzati con strutture in c.a.

Blocco loculi pubblici

Così come previsto dal d.p.r. n. 285 del 10 settembre '90, capo XV, i loculi pubblici saranno allocati in volumi strutturalmente indipendenti in moduli costituiti da blocchi di capienza variabile da n.24 loculi a n. 80 loculi. I blocchi si differenzieranno tra blocchi a "parete", collocati lungo il muro perimetrale, e blocchi a "spalla" collocati lungo i viali interni dell'area cimiteriale.

I loculi saranno disposti in serie continue di colonne composte da n. 5 loculi sovrapposti e la loro disposizione è cosiddetta "laterale" o "colombario di fascia". La dimensione netta interna del loculo sarà, così come disposto dall'art. 13, comma 2, circolare n.24 del 24 giugno del 1993, della Direzione dei Servizi di Igiene Pubblica e dal D.P.R. del 10 settembre del '90, n. 285, non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza di ml 2.25, di larghezza di ml 0.75 e di altezza di ml 0.70.

Servizi igienici

Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 servizi igienici per il pubblico separati, n. 1 per persone diversamente abili, n.1 per utenti di sesso femminile e n.1 per utenti di sesso maschile, così come previsto dal 1° comma dell'art. 60 D.P.R. 285/1990, collocato in prossimità dell'ingresso carrabile così da essere facilmente raggiunto.

Sistemazione emergenza archeologica

All'interno dell'area destinata all'ampliamento del cimitero insiste un'emergenza archeologica, costituita da una struttura ipogea risalente ad epoca romana, il progetto prevede la valorizzazione di questa presenza di notevole importanza archeologica.

Sistemazione esterna

Tutti i viali saranno asfaltati e delimitati da un marciapiede . Le aree a verde saranno sistemate a prato ed in esse saranno piantumati alberi di alto fusto, tipo cipressi, e siepi verdi di perimetro.

Inoltre è previsto di realizzare, lungo il muro di cinta del vecchio cimitero che si sviluppa lungo l'attuale strada poderale, una aiuola bassa in cui saranno impiantate siepi ed essenze rampicanti.

Al contrario, il perimetro nord del vecchio cimitero, costituito dai prospetti posteriori, caotici e degradati, delle vecchie cappelle funerarie, sarà in gran parte occultato dai blocchi contenenti i loculi colombari i quali saranno opportunamente distanziati dal predetto perimetro per mezzo di una striscia di terreno sistemata a prato.

Il progetto prevede la sistemazione di opere di arredo distribuite lungo i viali costituite da fontanelle e panchine, tutti con struttura in ghisa.

Realizzazione degli impianti

Il progetto prevede la realizzazione degli impianti idrico, elettrico e fognario a servizio dell'intera area::

Impianto idrico: Verrà realizzato l'impianto di adduzione di acqua per i servizi igienici, per le fontanine presenti lungo i viali e per l'irrigazione delle aiuole;

Impianto fognario: E' previsto l'impianto fognario per l'allontanamento delle acque meteoriche delle aree pavimentate dell'ampliamento cimiteriale, delle acque luride dei servizi igienici e dell'acqua di raccolta proveniente dalle vaschette di raccolta delle fontanine che saranno collocate lungo i viali del cimitero.

Impianto elettrico: Il progetto prevede un nuovo impianto elettrico per il locale servizi igienici, i viali, i loculi e le sepolture a "pozzo". Inoltre il progetto prevede l'adeguamento dell'impianto elettrico del Vecchio Cimitero, in modo da renderlo conforme alle normative vigenti, ed il suo ammodernamento tecnologico (utilizzo di luci a LED) per aumentare l'efficienza sotto il profilo dei consumi energetici ed ottimizzare i costi di esercizio. Il progetto prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico che consentirà di garantire la fornitura di energia elettrica all'intero complesso cimiteriale (vecchio e nuovo cimitero, compreso servizi e uffici). Tale impianto, consentirà di contenere i costi di esercizio nella gestione dei servizi cimiteriali e sarà gratuitamente devoluto all'Amministrazione comunale alla data di cessazione del contratto.

Stima dei lavori

E' stato redatto apposito computo metrico estimativo applicando alle quantità delle opere dedotte dagli elaborati grafici di cui n. 149 i prezzi desunti dal prezziario Regionale vigente e n. 218 da opportune analisi prezzi dedotte da indagini di mercato.

Aggiungendo alle somme così ottenute, tutti gli altri costi e spese varie il quadro economico è il seguente:

A) Lavori a corpo	€ 6.626.889,56
Oneri sicurezza	€ 13.253,80
Totale	€ 6.640.143,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) IVA sui lavori	€ 664.014,34
B.2) Spese tecniche per progettazione definitiva Ed esecutiva, geologo, rilievi, espropri, D.L. Coord. Per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 805.173,71
B.3) Imprevisti	€ 135.188,55
B.4) IVA su B3	€ 13.518,85
B.5) Collaudo in c.o. e Tecnico Amm.to	€ 37.435,30
B.6) CNPAIA su B2+B5	€ 33.704,36
B.7) IVA su B2+B5+B6	€ 192.788,94

B.8) Spese per il R.U.P.	€ 40.556,56	
B.9) Acquisizione aree immobili	€ 320.000,00	
B.10) Spese per procedura amministrativa	€ 79.834,14	
B.11) I.V.A. su B10	€ 17.563,51	
Totale somme a disposizione	€ 2.339.778,26	€ 2.339.778,26
Totale progetto		€ 8.979.921,61

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- ✓ il progetto definitivo prevede tutte le opere necessarie per i lavori di adeguamento strutturale, architettonico, impiantistico e funzionale del P.O. Ingrassia, la proposta progettuale riscontra il tema posto ai progettisti e le previsioni progettuali appaiono ammissibili ed idonee a garantire la finalità da raggiungere;
- ✓ il progetto definitivo è completo degli elaborati di rito previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmati dai progettisti e dal R.U.P.;
- ✓ i prezzi applicati per singole categorie di lavori fanno riferimento al "Nuovo Prezzario Generale per le Opere Pubbliche e Cantieri di Lavoro nella Regione Siciliana - Anno 2013" – approvato con Decreto Presidenziale 27 febbraio 2013 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U.R.S., parte prima, n. 13 del 15 marzo 2013; per i prezzi in esso non presenti sono state redatte apposite analisi sulla base dei costi, della mano d'opera, dei noli e dei materiali vigenti nella Provincia di Palermo, che si ritengono ammissibili;
- ✓ al progetto è allegato lo schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto con individuate la natura e l'oggetto dell'appalto in Project financing;
- ✓ al progetto sono allegati la dichiarazione dell'Amministratore Unico della Società termini Imerese S.r.l. da cui si evince la disponibilità delle aree da espropriare e gli atti di cessione volontaria;
- ✓ la Relazione geologica allegata al progetto è stata sviluppata sulla base delle risultanze di indagini geognostiche e di prospezioni geofisiche eseguite nella medesima area a cura del geologo redattore del medesimo elaborato;
- ✓ sul progetto è stato rilasciato da questo Ufficio autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 con prot. n. 293644 del 27/09/2013;
- ✓ gli elaborati relativi alla parte strutturale sono stati redatti in conformità alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. In ogni caso, si prescrive che prima dell'inizio dei lavori dovrà presentarsi all'Ufficio del Genio Civile il progetto di che trattasi per la prevista autorizzazione ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 64/74 e con le procedure di cui all'art. 32 della L.R. 7/2003;

Quanto sopra premesso e considerato, a parere di quest'Ufficio, sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto esecutivo "Ampliamento cimitero e gestione del nuovo e vecchio cimitero ." nel comune di Termini Imerese, dell'importo complessivo di € 8.979.921,61 di cui € 6.626.889,56 per lavori a base d'asta, € 13.253,80 per costi della sicurezza, ed € 2.339.778,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è meritevole di approvazione, fermo restando le valutazioni ed i pareri degli altri soggetti che saranno espressi in sede di conferenza di servizi.

Successivamente, i rappresentanti dei vari uffici intervengono come appresso:

Arch. Pietro Muratore - Soprintendenza

Già in data 17-03-2014 con nota prot. n° 1772/S16.5 la Soprintendenza si era espressa in ordine all'esigenza di eseguire dei saggi archeologici preventivi, da effettuare a mano seconda modalità da concordare con l'U.O. 5 Beni Archeologici a cui si attesterà la direzione tecnico scientifica delle operazioni di scavo archeologico. Pertanto il parere sul progetto in argomento potrà essere espresso successivamente ai saggi eseguiti.

Arch. Pietro Muratore – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali

Già, in data 17/03/2014 con prot. N. 1772/S165 del 17/03/20014 la Soprintendenza si era espressa in ordine all'esigenza di eseguire dei saggi archeologici preventivi, da effettuare a mano secondo modalità da concordare con la U.O. 5 Beni Archeologici a cui si attesterà la direzione tecnico scientifica delle operazioni di scavo archeologico. Pertanto il parere sul progetto in argomento potrà essere espresso successivamente ai saggi eseguiti.

Dott. Donaldo Di Cristofalo - Comune di Termini Imerese 2° settore

Vista la dichiarazione di disponibilità delle aree a firma dell'Amministratore Uncio della ditta concessionaria e rilevata la conformità del progetto al vigente P.R.G. si esprime parere favorevole ai fini urbanistici.

Dott.ssa Sutura Angela - ASP Palermo Dip. di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione Termini Imerese

Visti la relazione tecnica e gli elaborati grafici del progetto de quo, visto il D.P.R. 10-09-90 n.285 e la circolare 24-06-93 n.24 il parere, limitatamente all'aspetto igienico di competenza è favorevole a condizione che le reti idriche, fognarie, l'allontanamento delle acque meteoriche e le caratteristiche della riserva idrica rispettino quanto stabilito dalla delibera ministero lavori pubblici 04-02-1977. Così come al parere prot. n° 1979 del 05-08-2014 che si allega.

Ing. Giuseppe Battaglia - RUP

Il parcheggio a servizio del cimitero in atto è ampiamente sufficiente a coprire le necessità dell'utenza e si prevede che l'ampliamento non comporterà variazioni significative nella necessità di ulteriore aree a parcheggio in quanto l'utenza dell'ampliamento cimiteriale è sostanzialmente la stessa del cimitero esistente.

Esprime inoltre parere favorevole allo spostamento del blocco servizi, dall'ingresso ad un'area interna al fine di rendere più funzionale l'ampliamento.

Tutto ciò premesso la Conferenza, preso atto di tutti i pareri resi, ritiene che il progetto non possa, al momento, essere approvato in linea tecnica e pertanto dà incarico al R.U.P., nell'ambito degli adempimenti normativi di competenza, di adottare le necessarie procedure affinché il progetto venga adeguato sulla base delle prescrizioni, considerazioni, condizioni, raccomandazioni ed osservazioni sopra espresse. Il R.U.P., a sua volta, darà pronta comunicazione all'Ufficio del Genio Civile per l'indizione di una nuova Conferenza, alla quale dovrà essere invitata anche la Prefettura di Palermo. In detta comunicazione dovrà essere inserito anche l'elenco degli Enti a cui è stato trasmesso il progetto in esame con relative date di invio.

Si dichiara conclusa la seduta alle ore 13,00 circa.

Il presente verbale è stato redatto in base a quanto dichiarato e rilevato durante i lavori di conferenza, sono allegati e ne costituiscono parte integrante: il foglio di presenza firmato dagli intervenuti, i pareri resi e/o trasmessi in forma documentale e la relazione istruttoria.

Dott. Angela Sutura (U.O. Territoriale di prevenzione A.S.P. 6 Termini I.)

Dott. Donaldo Di Cristofalo (Comune di Termini I. 2° Settore)

Arch. Pietro Muratore (Soprintendenza beni culturali e ambientali).

Ing. Vincenzo Caputo (Progettista)

Ing. Giuseppe Battaglia (RUP)

Arch. Silvia Occhipinti (Relatore)

Arch. Salvatore Rizzo (Segretario)

Ing. Capo Manlio Munafò (Presidente)