REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
Parco Archeologico di Segesta

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA
Art. 163 del D.Lgs 50 del 18/04/2016

Per l'eliminazione del pericolo di sprofondamento, nell'area di transito dei pullman e bus navetta all'interno del Parco Archeologico di Segesta, causato dalle avverse condizioni metereologiche che hanno permesso l'accumulo di acque piovane e l'affioramento delle stesse nelle immediate vicinanze dell'ingresso carrabile, con la conseguente interdizione dell'area al transito degli automezzi, stante che per le cause prima indicate si è reso necessario soccorrere un pullman turistico, rimasto impantanato nell'area in parola.

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento di intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016

Visto il verbale di accertamento della somma urgenza che qui di seguito si intende interamente trascritto per formarne parte integrante e sostanziale,

Il giorno due del mese di Marzo dell'anno duemila diciotto,

SI ORDINA

Alla Ditta F.lli Arena con sede in Calatafimi Segesta C.da Mazzaforte snc. P.IVA 02453860815, di procedere con somma urgenza, nella zona interessata dell'ex area di sosta e precisamente nelle immediate vicinanze dell'ingresso carrabile, all'esecuzione di un canale di drenaggio mediante scavo con mezzo meccanico sino a raggiungere il punto di affioramento delle acque, la loro captazione attraverso tubi corrugati drenanti, e l'allontanamento delle stesse in una canaletta di scarico da realizzare in direzione del tombino stradale in corrispondenza della Cabina di trasformazione Enel. Lo scavo dovrà essere realizzato alla presenza del Funzionario Direttivo geom. Vincenzo Tumminia il quale dovrà assistere a tutte le operazioni di scavo.

La stessa ha assicurato che l'inizio dei lavori sarà eseguito con immediatezza nella stessa odierna giornata.

Il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo la formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Congiuntamente si

DISPONE

Al responsabile del personale di sorveglianza, di predisporre il servizio nell'area interessata con un minimo di 1 unità, e di interdire il transito e l'accesso alla zona interessata dagli scavi sorvegliando, con la massima attenzione, che nessuno transiti nei luoghi dell'intervento.

Per accettazione l'Impresa:
(Arena Francesco)

Il Tecnico Incaricato
Funzionario Direttivo
(Geom. Vincenzo Tumminia)

Il Direttore del Parco
Agata Villa

SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

REPUBBLICA ITALIANA

PROT. n° 268
DEL 02 MAR. 2018

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI

Parco Archeologico di Segesta

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Art. 163 del D.Lgs 50 del 18/04/2016

L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di Marzo alle ore 8,00 in Segesta, il sottoscritto Vincenzo Tumminia, Funzionario Direttivo geometra, in servizio presso questo Parco Archeologico, facendo seguito a quanto verbalizzato nel registro delle consegne del 18/02/2018 e del successivo accertamento, ha ritenuto necessario intervenire con le procedure della ***somma urgenza ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs 56 del 19 Aprile 2017***, nel piazzale di ingresso del Parco, dove, a causa delle avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi, caratterizzate da intense e durature precipitazioni, si è verificato un accumulo di acque piovane affioranti nelle immediate vicinanze dell'ingresso carrabile del Parco, che ha causato l'interdizione dell'area al transito dei pullman e bus navetta, stante che per le cause prima indicate si è reso necessario soccorrere un pullman turistico, rimasto impantanato nell'area in parola.

Considerato che l'area di manovra dei pullman e bus navetta, all'interno del Parco Archeologico, è stata al momento interdetta al transito e manovra degli automezzi, per il pericolo di restare bloccati nel fango e vieppiù causare danni agli automezzi in manovra, i quali, per dette cause, sono obbligati ad eseguire le operazioni di carico e scarico dei visitatori direttamente lungo la strada Provinciale 57, ove non vi sono gli spazi sufficienti per eseguire tali operazioni in sicurezza.

Ritenuto di dover procedere con urgenza in data odierna, in quanto non si prevedono precipitazioni meteorologico e si confida che il vento di scirocco acceleri l'evaporazione dell'umidità contenuta nel terreno, dopo aver captato e convogliato le acque in direzione del tombino di scarico nei pressi della cabina di trasformazione dell'Enel, pertanto, non potendo disporre altrimenti è stato richiesto l'intervento in somma urgenza alla Ditta F.lli Arena con sede in Calatafimi Segesta C.da Mazzaforte snc. P.IVA 02453860815 iscritto all'albo delle imprese artigiane con il n. 46421, per procedere con urgenza all'esecuzione di uno scavo con mezzo meccanico della larghezza di cm. 40 tale da captare il punto o i punti di affioramento delle acque e convogliarle a valle attraverso un drenaggio e una canalizzazione.

Per tutto quanto sopra premesso ed accertato il sottoscritto dichiara che gli interventi di cui sopra rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

VERBALE

Ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs 56 del 19 Aprile 2017 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione degli interventi stessi.

Calatafimi Segesta lì 02/03/2018

Il Tecnico Incaricato
Funz. Dir Vincenzo Tumminia

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA * SERVIZIO

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
Parco Archeologico di Segesta

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016
così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs 56 del 19 Aprile 2017

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI DRENAGGIO ATTO ALLO ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE AFFIORANTI NELL'AREA DESTINATA AL TRANSITO DEI PULLMAN E BUS NAVETTA LUNGO IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE LA FERMATA.

A causa delle avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi, caratterizzate da intense e durature precipitazioni, si è verificato un accumulo di acque piovane affioranti nell'ex area di sosta del Parco Archeologico di Segesta, in prossimità dell'ingresso carrabile del Parco, che ha causato l'interdizione dell'area al transito dei pullman e bus navetta, stante che per le cause prima indicate si è reso necessario soccorrere un pullman turistico, rimasto impantanato nell'area in parola.

L'affioramento delle acque piovane, nella zona di transito degli automezzi, provenienti dal bacino imbrifero soprastante del versante nord est del monte Barbaro, ha causato l'interdizione al transito e manovra degli automezzi, Bus Navetta e Pullman turistici, all'interno dell'ex area di sosta, dove è stata istituita la fermata per tutti gli autobus dei visitatori del Parco.

La zona ove si manifesta l'affioramento sorgentizio si trova nelle immediate vicinanze dell'ingresso carrabile, interessando un'ampia zona ove risulta impossibile il transito e la manovra, per il pericolo di restare bloccati nel fango e vieppiù causare danni agli automezzi, i quali, per dette cause, sono costretti ad eseguire le operazioni di carico e scarico dei visitatori direttamente lungo la strada Provinciale 57, ove non vi sono gli spazi sufficienti per eseguire tali operazioni in sicurezza.

L'intervento rientra tra quelli elencati all'articolo 2, comma 1, lett. C della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento.

L'incarico è stato affidato alla Ditta F.lli Arena con sede in Calatafimi Segesta C.da Mazzaforte snc. P.IVA 02453860815 iscritto all'albo delle imprese artigiane con il n. 46421, per procedere con urgenza nella zona interessata dell'ex area di sosta e precisamente nelle immediate vicinanze dell'ingresso carrabile, all'esecuzione di un canale di drenaggio mediante scavo con mezzo meccanico sino a raggiungere il punto di affioramento delle acque, la loro captazione attraverso tubi

corrugati drenanti, e l'allontanamento delle stesse in una canaletta di scarico da realizzare in direzione del tombino stradale in corrispondenza della Cabina di trasformazione Enel.

Al fine del calcolo del corrispettivo, i prezzi delle singole categorie di lavori sono state desunte dal prezziario regionale per le opere pubbliche della Regione Sicilia, ridotti del 20% (art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016) consensualmente con l'affidatario che non ha iscritto riserve negli atti contabili accettando definitivamente i prezzi pattuiti.

L'importo dell'intervento è stato stimato, nel computo allegato alla perizia, in €. 1.768,22. che al netto delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 163 comma 3 DL 50/2016 è stato ridotto come di seguito:

Lavori.....	€. 1.473,52
IVA.....	€. 324,17
Totale	€. 1.797,69

Il Tecnico Incaricato
Funzionario Direttivo
(Geom. Vincenzo Tummina)

SERVIZIO * PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA