

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO VI FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO
E PRIVATO

II DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la l.r. 08/07/1977 n.47 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, e successive modifiche e integrazioni
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale viene approvato il *Codice dei Contratti pubblici* relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive mod. ed int.;
- Vista** la legge regionale n. 12 del 12/07/2011 recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e succ.mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*”;
- Visto** D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- Vista** la legge n. 112 del 07/10/2013, art. 5 quater, che ha stanziato la somma di euro 300.000,00 per il triennio 2013-2015 per far fronte ad interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del “patrimonio mondiale” dell'UNESCO in provincia di Ragusa;

Premesso che

di concerto con il MiBACT la somma di euro 300.000,00 di cui alla legge n. 112 del 07/10/2013, art. 5 quater, è stata destinata alla realizzazione del progetto proposto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa concernente la riqualificazione e valorizzazione della via Mormino Penna nel Comune di Scicli;

il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito al riguardo, nella Rubrica di questo Dipartimento, il capitolo in entrata 5022 “*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della via Mormino Penna a Scicli*” e il capitolo di spesa 776420 “*Contributi per la realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della via Mormino Penna a Scicli*”;

con la Determina n. 46/bis prot. 147/S del 28/04/2015 il Soprintendente di Ragusa ha istituito l'Ufficio di Direzione dei lavori composto dall'arch. Domenico Buzzone in qualità di direttore dei lavori e dal geom. Bartolomeo Rivillito in qualità di direttore operativo;

con la Determina n. 64 prot. n. 292.S del 01/10/2015 il Soprintendente di Ragusa ha nominato, in sostituzione del geom. Bartolomeo Rivillito, l'arch. Daniela Sparacino Responsabile Unico del procedimento in argomento;

con il D.D.G. n. 3698 del 09/08/2017, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 04/09/2017, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento, redatto da tecnici dell'Amministrazione, per l'importo di euro 300.000,00 (CUP G46G15000230001);

la procedura negoziata (CIG 6759635344), posta in essere dalla Soprintendenza di Ragusa ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 per la selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione della via Mormino Penna, si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Corso s.r.l., con sede in Partinico (PA), Via della Repubblica 65, P.I. 06381920823;

con la stipula del contratto di appalto rep. n. 75 del 10/11/2017 il Sig. Corso Tonino, nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa aggiudicataria, ha accettato l'esecuzione dei lavori per il corrispettivo netto di euro 134.229,51, oneri della sicurezza compresi, oltre l'IVA con aliquota al 10%;

con il proprio D.D.G. n. 1993 del 26/04/2018, vistato il 16/07/2018 presso la competente Ragioneria centrale, il costo presuntivo dell'intervento, aggiornato ad euro 262.111,86 sulle risultanze del detto affidamento, è stato approvato secondo la seguente articolazione:

A1	Lavori a base d'asta	€ 153.420,10
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.721,55
	Totale importo lavori	€ 167.141,65
	Ribasso del 21,4523%	€ 32.912,14
A	Importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 134.229,51
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA sui lavori (10%)	€ 13.422,95
B.2	Compenso art. 93 del D. Lgs 163/2006	€ 1.658,05
B.3	Polizza assicurativa rischio professionale (art. 270 del DPR n. 207/2010)	€ 1.000,00
B.4	Collaborazioni tecnico scientifiche (compreso oneri di legge)	€ 10.000,00
B.5	Arredo urbano (tabelle, panchine, cestini, rastrelliere)	€ 25.000,00
B.6	Spostamento pannelli affreschi della Chiesa di San Teresa	€ 11.500,00
B.7	Imprevisti	€ 16.576,35
B.8	Lavori ENEL per spostamento cavi, compreso contributo per sopralluogo	€ 27.000,00
B.9	Lavori TELECOM per spostamento cavi	€ 20.000,00
B.10	Contributo alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi	€ 225,00
B.11	Spese missioni personale	€ 1.500,00
	Totale B	€ 127.882,35
	Totale progetto (A+B) post gara	€ 262.111,86

col medesimo provvedimento sono stati assunti gli impegni di spesa nn. 4/2018 e 5/2018, rispettivamente di euro 150.000,00 ed euro 112.111,86, con imputazione al capitolo 776420, codice gestionale U.2.03.01.04.001;

- Preso atto** che i lavori in argomento, consegnati all'Esecutore con processo verbale del 19 gennaio 2018 per essere conclusi entro il 18 luglio 2018, hanno avuto concreto inizio il 19/02/2018;
- Considerato** che il Direttore dei lavori ha autorizzato le seguenti sospensioni dei lavori:
- dal 27/04/2018 al 07/05/2018 con verbale di sospensione del 27/04/2018 e relativo verbale di ripresa del 14/05/2018
 - dal 14/05/2018 al 21/05/2018 con verbale di sospensione dell'11/05/2018 e relativo verbale di ripresa del 21/05/2018
 - dal 18/06/2018 al 25/06/2018 con verbale di sospensione del 07/06/2018 e relativo verbale di ripresa del 25/06/2018
 - dal 04/07/2018 al 08/10/2018 con verbale di sospensione del 03/07/2018 e relativo verbale di ripresa del 08/10/2018
- Vista** la nota prot. 2620 del 29/10/2018 con cui la Soprintendenza di Ragusa ha trasmesso a questo Dipartimento la perizia di variante in corso d'opera del 28/09/2018 e relativi atti a corredo;
- Preso atto** che il progetto di variante, costituito da *Relazione tecnica, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Quadro comparativo, Cronoprogramma, Verbale di concordamento nuovi prezzi*, è stato redatto dalla D.L. ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. L.vo 163/2006, per adeguare il progetto originario alle prescrizioni di ENEL e TELECOM sulla tipologia e caratteristica di cavidotti e pozzetti e per risolvere le interferenze con gli altri sottoservizi comunali;
- Visti** la Relazione sulla variante e accertamento di non prevedibilità delle opere previste; il parere tecnico del RUP reso con prot. n. 2480 del 16/10/2018; il cronoprogramma finanziario a cura del RUP;
- Preso atto** che le variazioni apportate al progetto originario:

- sono state determinate da circostanze verificatesi in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione e si sono rese necessarie per la buona riuscita dell'intervento nel rispetto del bene culturale e degli obiettivi finali del finanziamento;
- hanno modificato per quantità alcune lavorazioni previste e introdotto nuove lavorazioni per le quali sono stati concordati con l'Esecutore 14 nuovi prezzi;
- hanno comportato un aumento netto dell'importo contrattuale dell'8,79%, pari ad euro 11.797,16, ed la posticipazione di novanta giorni del termine di ultimazione delle opere;

Visto L'Atto di sottomissione rep. 78 del 25/10/2018, con il quale il legale rappresentante dell'impresa Corso srl ha accettato di eseguire i lavori secondo il progetto di variante e di ultimarli entro il 16 febbraio 2019 per il corrispettivo netto di euro 146.026,67, oneri della sicurezza compresi;

Considerato che le somme necessarie per i maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia di variante, l'Atto di sottomissione ed il quadro tecnico economico di variante per l'importo totale di euro 258.567,73 e con la seguente articolazione:

A1	Importo totale netto per lavori	146.026,67
A2	Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.721,55
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA sui lavori (10%)	14.602,67
B.2	Compenso art. 93 del D. Lgs 163/2006	1.658,05
B.3	Polizza assicurativa rischio professionale (art. 270 del DPR n. 207/2010)	1.000,00
B.4	Collaborazioni tecnico scientifiche (compreso oneri di legge)	10.000,00
B.5	Arredo urbano (tabelle, panchine, cestini, rastrelliere)	25.000,00
B.6	Spostamento pannelli affreschi della Chiesa di San Teresa	11.500,00
B.7	Imprevisti	55,34
B.8	Lavori ENEL per spostamento cavi, compreso contributo per sopralluogo	23.400,53
B.9	Lavori TELECOM per spostamento cavi	20.000,00
B.10	Contributo alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi	225,00
B.11	Spese missioni personale	1.500,00
B.12	Oneri di accesso a discarica	3.599,47
	Totale B	112.541,06
	Totale progetto (A+B)	258.567,73
	Economie	
	Somme disimpegnate con il DDG 1993/2018	37.888,14
	Ulteriori Rconomie	
	Economie da ribasso d'asta sui lavori aggiuntivi	3.221,94
	Economie per IVA su ribasso importo aggiuntivo	322,18
	Totale ulteriori economie	3.544,13
	Totale economie	41.432,27
	Totale progetto	300.000,00

Considerato che nell'esercizio finanziario 2018 sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 29.755,49 (per contribuzione ANAC e anticipazione all'impresa) a valere sull'impegno n. 5/2018;

Verificato tramite il SIC della Regione siciliana che i residui sugli impegni assunti con il D.D.G. n. 1993 del 26/04/2018, a seguito di riaccertamento ordinario per l'anno 2018, risultano imputati all'esercizio finanziario in corso e consistono nell'imp. n. 4/2019 di euro 150.000,00 e nell'imp. n. 5/2019 di euro 82.356,37;

Ritenuto di dovere approvare in linea amministrativa la variante al progetto originario, l'atto di sottomissione e il quadro economico di variante per l'importo totale di euro 258.567,73;

Visto il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente;

Visto l'art. 98, comma 6, della legge regionale n.7 maggio 2015, n. 9;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021";

**In conformità alle premesse
DECRETA**

Articolo 1) Di approvare la perizia di variante n. 1, redatta dalla D.L. il 28/09/2018 e approvata dal RUP con parere tecnico prot. n. 2480 del 16/10/2018, inerente ai lavori affidati con contratto rep. n. 75 del 10/11/2017 all'impresa Corso srl per la realizzazione *del progetto di riqualificazione e valorizzazione della via Mormino Penna a Scicli* (CUP G46G15000230001_CIG 6759635344).

Articolo 2) Di approvare l'Atto di sottomissione rep. n. 78 del 25/10/2018 con il quale l'Esecutore ha assunto l'impegno di realizzare i lavori secondo il progetto di variante e per l'importo totale netto di euro 146.026,67, oneri della sicurezza compresi;

Articolo 3) Di approvare il quadro tecnico economico di variante per l'importo totale di euro 258.567,73 ripartito nel seguente modo:

A1	Importo totale netto per lavori	146.026,67
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.721,55
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA sui lavori (10%)	14.602,67
B.2	Compenso art. 93 del D. Lgs 163/2006	1.658,05
B.3	Polizza assicurativa rischio professionale (art. 270 del DPR n. 207/2010)	1.000,00
B.4	Collaborazioni tecnico scientifiche (compreso oneri di legge)	10.000,00
B.5	Arredo urbano (tabelle, panchine, cestini, rastrelliere)	25.000,00
B.6	Spostamento pannelli affreschi della Chiesa di San Teresa	11.500,00
B.7	Imprevisti	55,34
B.8	Lavori ENEL per spostamento cavi, compreso contributo per sopralluogo	23.400,53
B.9	Lavori TELECOM per spostamento cavi	20.000,00
B.10	Contributo alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi	225,00
B.11	Spese missioni personale	1.500,00
B.12	Oneri di accesso a discarica	3.599,47
	Totale B	112.541,06
	Totale progetto (A+B)	258.567,73
	Economie	
	Somme disimpegnate con il DDG 1993/2018	37.888,14
	Ulteriori Rconomie	
	Economie da ribasso d'asta sui lavori aggiuntivi	3.221,94
	Economie per IVA su ribasso importo aggiuntivo	322,18
	Totale ulteriori economie	3.544,13
	Totale economie	41.432,27
	Totale progetto	300.000,00

Articolo 4) Di disimpegnare la somma di euro 3.544,13 a valere sull'impegno 4/2019 di cui al D.D.G. n. 1993 del 26/04/2018.

Articolo 5) Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza, previa pubblicazione dello stesso nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell' art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 29/04/2019

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
F.to